

INTERVENÇÕES

Nº10/2026
Data Inicial: 08/04/2026

CONSTRUÇÃO 03 UNIDADES HABITACIONAIS
TC 983409 Loteamento Pedro Szura Área -
161,58 m²

R\$ 363.499,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

45610; 45611; 45612

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3663	2026	18/06/2026	12249
3665	2026	18/06/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1003	4724	01/06/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
05/02/2027	29/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**36**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**36**	Orçamento	Sim
CPF	07*.7*.1**-48	ART (CREA)	17**2*1**62**	Fiscalização	Sim
CPF	10*.4*.5**-04	ART (CREA)	17**2*1**73**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001454	R\$ 421.964,91	15/09/2025	
Contrato	29	2026	76.995.414/0001-60	9001455	R\$ 363.499,98	26/01/2026	66,73%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001456	Medição	1	Jurisdicionado	09/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	30,19%
9001498	Medição	2	Jurisdicionado	24/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	66,73%
9001498	Medição	3	Jurisdicionado	24/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2026	66,73%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900285665771					

Nº10/2026
Data Inicial: 08/04/2026

**CONSTRUÇÃO 03 UNIDADES HABITACIONAIS
TC 983409 Loteamento Pedro Szura Área -
161,58 m²**

Documentos

R\$ 363.499,98



















