

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
26	2026	CONSTRUÇÃO DE CASAS - INTERESSE SOCIAL - CONVÊNIO Nº 156/2025 - COHAPAR Esta intervenção está em andamento	Contrato 171/2026	300	01/08/2026	R\$ 1.937.000,00	3,92%

Nº26/2026
Data Inicial: 01/08/2026

**CONSTRUÇÃO DE CASAS - INTERESSE SOCIAL
- CONVÊNIO Nº 156/2025 - COHAPAR**

R\$ 1.937.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

45918; 45919; 45920; 45921; 45922; 45995; 45996

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5213	2026	25/08/2026	12249
5212	2026	25/08/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1003	4724	01/08/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
07/04/2027	171/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*1**49**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*1**49**	Orçamento	Sim
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*3**26**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.0*.4**-97	ART (CREA)	17**2*3**95**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001518	R\$ 1.963.495,30	24/07/2025	
Contrato	171	2026	76.995.414/0001-60	9001519	R\$ 1.937.000,00	09/06/2026	3,92%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001520	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 171/2026	0,16%
9001521	Medição	2	Jurisdicionado	19/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 171/2026	3,92%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900293473772					

Nº26/2026
Data Inicial: 01/08/2026

CONSTRUÇÃO DE CASAS - INTERESSE SOCIAL - CONVÊNIO Nº 156/2025 - COHAPAR

Documentos

R\$ 1.937.000,00



















