

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2017	Barracões Industriais Pré-moldado <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 90/2017	120	29/12/2017	R\$ 46.440,20	100,00%

Nº4/2017  
Data Inicial: 29/12/2017

## Barracões Industriais Pré-moldado

R\$ 46.440,20

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001117

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1724	2018	06/03/2018	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	23/06/2017

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
07/07/2018		Contrato
30/12/1899		Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**0*0**17	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**0*0**17	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**2*2**61	Fiscalização	Sim
CPF	98*.4*.8**-00	ART (CREA)	20**2*1**03	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5192	R\$ 57.600,00	09/02/2017	
Contrato	90	2017	78.724.937/0001-05	5193	R\$ 46.440,20	09/02/2017	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5194	Medição	1	Jurisdicionado	16/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2017	50,00%
5195	Medição	2	Jurisdicionado	03/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2017	100,00%
5200	Medição	3	Jurisdicionado	07/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2017	100,00%
5210	Medição	4	Jurisdicionado	07/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2017	100,00%
5230	Medição	5	Jurisdicionado	06/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2017	100,00%
5233	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/08/2018			

Nº4/2017  
Data Inicial: 29/12/2017

## Barracões Industriais Pré-moldado

### Documentos

R\$ 46.440,20

