

5ª MEDIÇÃO - FINAL				
DATA: 15/06/2023				
MEDIÇÃO	PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREÇO	QTDE
QTDE.	PREÇO	QTDE	PREÇO	PREÇO
	0,00	100,00%	2.907,57	
		2,50	1.461,93	
		5,86	407,56	
		2,00	22,74	
		5,00	213,20	
		4,00	60,20	
		49,07	741,94	
	0,00	100,00%	8.354,80	
		3,16	332,34	
		0,50	34,65	
		0,60	38,26	
		21,00	3.344,41	
		31,32	746,67	
		115,49	2.366,39	
		3,02	1.992,08	
	0,00	100,00%	11.509,56	
		8,40	2.844,32	
		24,50	4.237,12	
		43,45	844,23	
		119,45	2.116,65	
		0,43	275,13	

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022
PLANILHA DE MEDIÇÃO

24,42%									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA BANHEIROS E COZINHA									
OBRA									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1.								-	2.907,57
2.1.0.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N.22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2' M INCLUSIVE POSTES PARA FIXAÇÃO	M2	2,50	470,00	BDI 1	584,77	1.481,93
2.1.0.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,86	55,90	BDI 1	69,55	407,56
2.1.0.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00	9,14	BDI 1	11,37	22,74
2.1.0.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,00	34,27	BDI 1	42,64	213,20
2.1.0.5.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	12,10	BDI 1	15,05	60,20
2.1.0.6.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	49,07	12,15	BDI 1	15,12	741,94
2.2.			INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (SAPATAS / VIGAS BALDRAME)					-	8.854,80
2.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,16	84,53	BDI 1	105,17	332,34
2.2.0.2.	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,50	55,70	BDI 1	69,30	34,65
2.2.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,60	51,25	BDI 1	63,77	38,26
2.2.0.4.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	21,00	128,00	BDI 1	159,26	3.344,41
2.2.0.5.	SINAPI	98543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,32	19,16	BDI 1	23,84	746,67
2.2.0.6.	SINAPI	98545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,49	16,47	BDI 1	20,49	2.366,39
2.2.0.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,02	530,16	BDI 1	659,63	1.992,08
2.3.			SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS COBERTURA / VERGAS E CONTRAVERGAS)					-	11.509,56
2.3.0.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	8,40	272,15	BDI 1	338,61	2.844,32
2.3.0.2.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	24,50	139,00	BDI 1	172,94	4.237,12
2.3.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,45	15,62	BDI 1	19,43	844,23
2.3.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	119,45	14,24	BDI 1	17,72	2.116,65
2.3.0.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,43	514,26	BDI 1	635,84	275,13

2.7.0.2.	SINAPI	93305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	158,89	13,99	BDI 1	17,41	2.766,28
2.7.0.3.	SINAPI	88489	AF_09/2016 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	158,89	15,49	BDI 1	19,27	3.061,31
2.8.			INSTALAÇÕES ÁGUA						5.106,44
2.8.0.1.	SINAPI	99635	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	4,00	313,77	BDI 1	390,39	1.561,56
2.8.0.2.	SINAPI	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	4,00	17,93	BDI 1	22,31	89,24
2.8.0.3.	SINAPI	89402	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	30,00	12,86	BDI 1	16,00	480,00
2.8.0.4.	SINAPI	103979	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	8,00	31,99	BDI 1	39,80	318,40
2.8.0.5.	SINAPI	89450	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	15,00	33,65	BDI 1	41,87	628,05
2.8.0.6.	SINAPI	89528	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	4,50	BDI 1	5,60	22,40
2.8.0.7.	SINAPI	89575	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	13,10	BDI 1	16,30	65,20
2.8.0.8.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	11,00	9,63	BDI 1	11,98	131,78
2.8.0.9.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	21,57	BDI 1	26,84	107,36
2.8.0.10.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	5,00	42,78	BDI 1	53,23	266,15
2.8.0.11.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	7,00	15,36	BDI 1	19,11	133,77
2.8.0.12.	SINAPI	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	21,48	BDI 1	26,73	53,46
2.8.0.13.	SINAPI	11197	CAP PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	9,00	2,90	BDI 1	3,61	32,49
2.8.0.14.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	12,31	BDI 1	15,32	15,32
2.8.0.15.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	6,00	54,63	BDI 1	67,97	407,82
2.8.0.16.	SINAPI	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	21,12	BDI 1	26,28	52,56
2.8.0.17.	SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	17,81	BDI 1	22,16	88,64
2.8.0.18.	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	15,02	BDI 1	18,69	74,76
2.8.0.19.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	6,81	BDI 1	8,47	16,94
2.8.0.20.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	UN	2,00	86,40	BDI 1	107,50	215,00
2.8.0.21.	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	123,87	BDI 1	154,12	154,12
2.8.0.22.	SINAPI	94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	94,41	BDI 1	117,46	117,46
2.8.0.23.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	14,86	BDI 1	18,49	73,96
2.9.			INSTALAÇÕES ESGOTO						4.550,04
2.9.0.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2,00	38,75	BDI 1	48,21	96,42
2.9.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	15,50	33,78	BDI 1	42,03	651,47

18,36	319,65	158,89	2.766,28
18,36	353,80	158,89	3.061,81
4,00	1.776,56	100,00%	5.106,44
	1.561,56	4,00	1.561,56
		4,00	89,24
		30,00	480,00
		8,00	318,40
		15,00	628,05
		4,00	22,40
		4,00	65,20
		11,00	131,78
		4,00	107,36
		5,00	266,15
		7,00	133,77
		2,00	53,46
		9,00	32,49
		1,00	15,32
		6,00	407,82
		2,00	52,56
		4,00	88,64
		4,00	74,76
		2,00	16,94
2,00	215,00	2,00	215,00
		1,00	154,12
		1,00	117,46
		4,00	73,96
	0,00	100,00%	4.550,04
		2,00	96,42
		15,50	651,47

Diogo Z.

2.9.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014.	M	18,00	65,13	BDI 1	81,03	1.458,54
2.9.0.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014.	UN	18,00	11,90	0,00%	11,90	214,20
2.9.0.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014.	UN	5,00	27,62	0,00%	27,62	138,10
2.9.0.6.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014.	UN	2,00	46,18	BDI 1	57,46	114,92
2.9.0.7.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014.	UN	15,00	9,94	0,00%	9,94	149,10
2.9.0.8.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014.	UN	8,00	21,00	BDI 1	26,13	209,04
2.9.0.9.	SINAPI	89784	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014.	UN	2,00	22,19	BDI 1	27,61	55,22
2.9.0.10.	SINAPI	89796	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014.	UN	3,00	45,99	BDI 1	57,22	171,66
2.9.0.11.	SINAPI-H	11655	RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014.	UN	4,00	34,09	0,00%	34,09	136,36
2.9.0.12.	SINAPI-H	35277	PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00	380,00	BDI 1	472,80	472,80
2.9.0.13.	SINAPI	97902	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO - FORNECIDO E INSTALACAO	UN	1,00	548,31	BDI 1	682,21	682,21
2.10.			LOUCAS E METAIS						7.590,26
2.10.0.1.	SINAPI-H	11679	BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2" PARA CHUVEIRO ELETRICO	UN	2,00	21,29	BDI 1	26,49	52,98
2.10.0.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIDO E INSTALACAO, AF. 01/2020	UN	2,00	90,91	BDI 1	113,11	226,22
2.10.0.3.	SINAPI	100859	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA PADRAO ALTO FORNECIDO E INSTALACAO, AF. 01/2020	UN	2,00	912,41	BDI 1	1.135,22	2.270,44
2.10.0.4.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIDO E INSTALACAO, AF. 10/2016	UN	4,00	274,19	BDI 1	341,15	1.364,60
2.10.0.5.	SINAPI-H	11761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	4,00	80,86	BDI 1	100,61	402,44
2.10.0.6.	SINAPI-H	20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES 50 X 35 CM (L X C)	UN	2,00	87,91	BDI 1	109,38	218,76
2.10.0.7.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIDO E INSTALACAO, AF. 01/2020	UN	3,00	253,69	BDI 1	315,64	946,92
2.10.0.8.	SINAPI	86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/12 X 1/12 PARA PIA - FORNECIDO E INSTALACAO, AF. 01/2020	UN	3,00	130,59	BDI 1	162,48	487,44
2.10.0.9.	SINAPI-H	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRÃO	UN	2,00	91,14	BDI 1	113,40	226,80
2.10.0.10.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 01/2020	UN	5,00	20,04	BDI 1	24,93	124,65
2.10.0.11.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 01/2020	UN	5,00	96,75	BDI 1	120,38	601,90
2.10.0.12.	SINAPI-H	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	2,00	110,43	BDI 1	137,40	274,80
2.10.0.13.	SINAPI-H	36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN	3,00	105,10	BDI 1	130,77	392,31
2.11.			SOLEIRAS, PETORIS, DIVISÓRIAS E BANCADAS						18.420,90
2.11.0.1.	SINAPI	101965	PETITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF. 11/2020	M	8,16	172,86	BDI 1	215,07	1.754,97
2.11.0.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF. 09/2020	M	2,54	123,19	BDI 1	153,27	389,31
2.11.0.3.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF. 01/2021	M2	17,20	470,00	BDI 1	584,77	10.058,11

18,00	7.590,26	100,00%	18,00	1.458,54
18,00	52,98	2,00	18,00	214,20
5,00	226,22	2,00	5,00	138,10
2,00	2.270,44	2,00	2,00	114,92
15,00	1.364,60	4,00	15,00	149,10
8,00	402,44	4,00	8,00	209,04
2,00	218,76	2,00	2,00	55,22
3,00	946,92	3,00	3,00	171,66
4,00	2.270,44	2,00	4,00	136,36
1,00	472,80	1,00	1,00	472,80
1,00	682,21	1,00	1,00	682,21
100,00%	7.590,26	100,00%	100,00%	7.590,26
2,00	52,98	2,00	2,00	52,98
2,00	226,22	2,00	2,00	226,22
2,00	2.270,44	2,00	2,00	2.270,44
4,00	1.364,60	4,00	4,00	1.364,60
4,00	402,44	4,00	4,00	402,44
2,00	218,76	2,00	2,00	218,76
3,00	946,92	3,00	3,00	946,92
3,00	487,44	3,00	3,00	487,44
2,00	226,80	2,00	2,00	226,80
5,00	124,65	5,00	5,00	124,65
5,00	601,90	5,00	5,00	601,90
2,00	274,80	2,00	2,00	274,80
3,00	392,31	3,00	3,00	392,31
16.276,62	10.058,11	100,00%	16.276,62	10.058,11
17,20	10.058,11	17,20	17,20	10.058,11

JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

Assinado de forma digital por JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

Dados: 2023.06.15 09:26:31 -03'00'

Diogo Z.

2.11.0.4.	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA CM	M2	14,00	357,00	BDI 1	444,18	6.218,51
2.12.			PORTAS						12.655,15
2.12.0.1.	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	22,30	21,59	BDI 1	26,86	598,98
2.12.0.2.	SINAPI	36888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATÊ DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO	M	17,10	27,12	BDI 1	33,74	576,95
2.12.0.3.	SINAPI	91341	BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M2	9,84	432,00	BDI 1	537,49	5.288,94
2.12.0.4.	SINAPI	90831	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	6,00	158,82	BDI 1	197,60	1.185,60
2.12.0.5.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	2,00	181,00	BDI 1	225,20	450,40
2.12.0.6.	SINAPI	100702	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	5,25	697,22	BDI 1	887,48	4.554,27
2.13			JANELAS E VIDROS						7.521,10
2.13.0.1.	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	22,80	21,59	BDI 1	26,86	612,41
2.13.0.2.	SINAPI	36888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATÊ DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO	M	22,80	27,12	BDI 1	33,74	769,27
2.13.0.3.	SINAPI	94569	BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M2	1,80	663,77	BDI 1	825,86	1.486,55
2.13.0.4.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	5,50	398,49	BDI 1	495,80	2.726,90
2.13.0.5.	SINAPI	11186	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	3,00	515,99	BDI 1	641,99	1.925,97
2.14.			LIMPEZA DA OBRA						795,74
2.14.0.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL, AF_04/2019	M2	88,71	5,36	BDI 1	6,67	591,70
2.14.0.2.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL, AF_04/2019	M2	100,51	1,63	BDI 1	2,03	204,04

14,00	6.218,51	14,00	6.218,51
4.668,56	12.655,14	100,00%	100,00%
22,30	598,98	22,30	598,98
17,10	576,95	17,10	576,95
9,84	5.288,94	9,84	5.288,94
6,00	1.185,60	6,00	1.185,60
2,00	450,40	2,00	450,40
5,25	4.554,27	5,25	4.554,27
1.925,97	7.521,10	100,00%	100,00%
22,80	612,41	22,80	612,41
22,80	769,27	22,80	769,27
1,80	1.486,55	1,80	1.486,55
5,50	2.726,90	5,50	2.726,90
3,00	1.925,97	3,00	1.925,97
795,74	795,74	100,00%	100,00%
88,71	591,70	88,71	591,70
100,51	204,04	100,51	204,04
27,36%	VALOR	27,36%	VALOR
38.458,08	R\$	38.458,08	R\$
100,00%		100,00%	
140.583,35		140.583,35	

JOAO PAULO
MATIELO

BOM SUCESSO DO SUL
15/06/2023

Assinado de forma digital por

RG: 1.849.547-8

CPF: 019.826.761-40

JG DERIVADOS
DE CIMENTO
LTDA

Responsável Técnico Fiscalização
Nome: Diogo Rossetto
CREA-PR - 109070/D
ART: 1720225654940

Assinado de forma digital
por JG DERIVADOS DE
CIMENTO LTDA
Dados: 2023.06.15
09:27:16 -03'00'