

*valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

*valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PF ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.948.914.0001/60

PF ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.948.914.0001/60

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	23.390,00	% Período:	11,01%	32,76%	32,76%	20,27%	3,21%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.574,75	% Período:	100,00%				
1.2	REVESTIMENTO	15.323,34	% Período:		50,00%	50,00%		
1.3	PINTURA	4.741,51	% Período:				100,00%	
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	750,40	% Período:					100,00%

Total: R\$ 23.390,00

CONTROLE

R\$

Assinado de forma digital por PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160
Data: 2025.08.08 18:21:33 -03'00'

BOM SUCESSO PR

Local

sexta-feira, 8 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO CESAR RAFAELIN

CREA/CAU: 162727/D

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO CESAR RAFAELIN

Data: 08/08/2025 18:55:16 -0300

Verifique em <https://validar.nf.gov.br>

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PF ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.948.914/0001-60
CPF: 20.948.914/0001-60
CNPJ: 20.948.914/0001-60
CPF: 20.948.914/0001-60

EMPRESA

PF ENGENHARIA LTDA

LOCALIDADE SINAPI
CURITIBADATA BASE
01-25 (DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA AUDITÓRIO ETEC

MUNICÍPIO / UF
Bom Sucesso do SulBDI 1
26,63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									
1.			REFORMA AUDITÓRIO ETEC						23.390,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						23.390,00
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,15	11,14	BDI 1	14,11	44,45
1.1.2.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	111,47	BDI 1	141,15	282,30
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46,00	29,80	BDI 1	37,74	1.736,04
1.1.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	7,90	BDI 1	10,00	270,00
1.1.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - CORTE, LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	46,00	4,15	BDI 1	5,26	241,96
1.2.			REVESTIMENTO						15.323,34
1.2.1.	SINAPI	104619	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	47,20	15,27	BDI 1	19,34	912,85
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	93,80	121,32	BDI 1	153,63	14.410,49
1.3.			PINTURA						4.741,51
1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	M2	20,00	13,57	BDI 1	17,18	343,60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	M2	10,00	24,53	BDI 1	31,06	310,60
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130,60	12,88	BDI 1	16,31	2.130,09
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99,20	15,58	BDI 1	19,73	1.957,22
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						750,40
1.4.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	93,80	6,32	BDI 1	8,00	750,40

Documento assinado digitalmente:

goub

PAULO CESAR RAFAGNIN

Data: 08/08/2024 10:05:10-0300

Verifique em https://nabidat.mg.gov.br

Assinado de forma

digital por PF

ENGENHARIA

LTDA:29948914000160

Dados: 2025.08.08

10:20:49 -03'00'

PF ENGENHARIA

LTDA:29948914

000160

BOM SUCESSO PR

Local

sexta-feira, 8 de agosto de 2025

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

PAULO CESAR RAFAGNIN

162727/D

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - FL 143