

PLANILHA DE SERVIÇOS - TOMADA DE PREÇO 09-2022
Razão Social: AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA - CNPJ/MF: 16.841.572/0001-33

Endereço: PR 160, KM 346+800 metros, Ronda, Prudentópolis / PR, CEP: 84.400-000

Telefone: (42) 3446-5613 (42) 99965-0035 **E-mail:** mvalus@hotmail.com

Objeto: seleção da proposta mais vantajosa Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à construção de barracão pré-moldado com área total de 375,00 m2 a ser edificado no lote 01 da quadra 56 de propriedade do município, de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma de execução e memorial descritivo, anexos ao edital.


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE E	CUSTO UNITÁRIO SEM	B.D.I.	CUSTO UNITÁRIO COM	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.338,68
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO)	M2	2,50	441,00	24,42%	548,69	1.371,73
1.2	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	14,00	55,51	24,42%	69,07	966,95
2	INFRA ESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES DOS PILARES						6.219,73
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,84	76,08	24,42%	94,66	647,44
2.2	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,25	54,32	24,42%	67,59	16,90
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SCQUETE. AF_10/2017	M3	4,77	46,13	24,42%	57,39	273,74
2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	10,80	183,99	24,42%	228,92	2.472,30
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,12	13,46	24,42%	16,75	152,78
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,19	14,11	24,42%	17,56	898,80
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,62	10,84	24,42%	13,48	399,34
2.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,56	498,46	24,42%	620,18	937,48
2.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,66	476,09	24,42%	592,35	390,95
3	SUPRA ESTRUTURA - PILARES						20.931,14
3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	54,00	244,55	24,42%	304,27	16.430,40
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,58	13,46	24,42%	16,75	733,55
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	148,08	10,84	24,42%	13,48	1.996,44
3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,04	476,09	24,42%	592,35	1.800,75
4	COBERTURA						79.594,17

Pref. Mun. Bem Sucedido do Sul
Div. Licitações - Fl. 127

4.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	KG	2.213,76	11,82	24,42%	14,71	32.553,73
4.2	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL. PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	KG	265,73	22,91	24,42%	28,51	7.575,86
4.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	431,32	73,54	24,42%	91,50	39.464,58
5	FECHAMENTO OITÃO						3.403,70
5.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	37,20	73,54	24,42%	91,50	3.403,70

TOTAL (R\$)

112.547,42

BOM SUCESSO DO SUL/ PR, 12 DE JANEIRO DE 2023

Augusto M. Valus

Nome: AUGUSTO MARINHAK VALUS
C.P.F. 052.817.289-11 – R.G. 8.944.580-9
Cargo: Proprietário da Empresa

16 841 572/0001-33

AUGUSTO MARINHAK VALUS

RODOVIA PR 160 - KM 346 - RONDA

84400-000 - PRUDENTÓPOLIS PR

S. Valus

Sergio Valus

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 83478/D
CPF 048.648.099-25