



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DO IGUACU

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês Jan

SAM 36

Lote 1

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A)

ASSOCIAÇÃO Amsop

PARCELA companhamen

DATA 30/01/2026 - sex

MUNICÍPIO: SAUDE DO IGUACU

CÓDIGO SAM MUNIC.: 377

SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

FIRMA EMPREITEIRA: ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 27.923.240/0001-14

CONTRATO EMPREITADA:

ORDEM DE SERVIÇO:

Nº 17/2025

Nº

DATA: 16/06/2025

DATA

## MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

## ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
<b>GLOBAL - LOTE 1</b>														
1		561	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		-		-				-	-	-	-
	1.1		SERVIÇOS_PRELIMINARES		-		-				-	-	-	-
	1.1.2		LOCACAO		-		-				-	-	-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	76,00		76,00	100,00%	1,19%	1,19%	68,65	5.217,40	5.217,40	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-		-				-	-	-	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-		-				-	-	-	-
	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m2	6,00		6,00	100,00%	1,39%	1,39%	1.011,65	6.069,90	6.069,90	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-		-				-	-	-	-
	51	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00		1,00	100,00%	0,65%	0,65%	2.838,23	2.838,23	2.838,23	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-		-				-	-	-	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m2	1.000,00		1.000,00	100,00%	0,16%	0,16%	0,68	680,00	680,00	-
2		562	<b>MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS</b>		-		-				-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-		-				-	-	-	-
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-		-				-	-	-	-
	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	53,30		53,30	100,00%	0,16%	0,16%	13,40	714,22	714,22	-
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-		-				-	-	-	-
	2.3.2		CANALETAS/CALHAS EM CONCRETO E ALVENARIA		-		-				-	-	-	-
	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	m	53,50		53,50		0,40%		32,92	-	1.761,22	1.761,22
	2.3.9		TUBOS DE CONCRETO		-		-				-	-	-	-
	95567	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSNTAMENTO. AF_12/2015	m	15,00		15,00		0,26%		75,81	-	1.137,15	1.137,15
	95568	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSNTAMENTO. AF_12/2015	m	9,00		9,00		0,19%		94,22	-	847,98	847,98
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-		-				-	-	-	-
	2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-		-				-	-	-	-
	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	un	1,00		1,00		0,08%		367,52	-	367,52	367,52
	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	un	3,00		3,00		0,41%		604,52	-	1.813,56	1.813,56
	2.4.6		CAIXAS SIFONADAS		-		-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	2,00		2,00		0,02%		51,02	-	102,04	102,04
3		564	<b>ESTRUTURAS</b>				-				-	-	-	-
	4.1		FORMAS				-				-	-	-	-
	4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA				-				-	-	-	-
	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	101,21		101,21	100,00%	3,27%	3,27%	141,67	14.338,42	14.338,42	-
	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m2	58,20		58,20	100,00%	0,92%	0,92%	69,48	4.043,74	4.043,74	-
	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	m2	50,62		50,62	100,00%	1,32%	1,32%	114,42	5.791,94	5.791,94	-
	4.2		ARMADURAS				-				-	-	-	-
	4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60				-				-	-	-	-
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	kg	96,59		96,59	100,00%	0,40%	0,40%	18,29	1.766,63	1.766,63	-
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	kg	526,33		526,33	100,00%	1,93%	1,93%	16,07	8.458,12	8.458,12	-
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	kg	555,20		555,20	100,00%	1,75%	1,75%	13,82	7.672,86	7.672,86	-
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	179,00		179,00	100,00%	0,58%	0,58%	14,10	2.523,90	2.523,90	-
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	325,00		325,00	100,00%	0,77%	0,77%	10,36	3.367,00	3.367,00	-
	4.3		CONCRETOS E GRAUTES				-				-	-	-	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO				-				-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS				-				-	-	-	-
	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m3	4,76		4,76		0,62%		571,52	-	2.720,44	2.720,44
	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	m3	16,85		16,85	100,00%	2,29%	2,29%	596,37	10.048,83	10.048,83	-
	4.4		LASTROS				-				-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES				-				-	-	-	-
	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF 07/2019	m3	39,05		39,05	100,00%	1,27%	1,27%	142,46	5.563,06	5.563,06	-
	4.5		LAJES PRE-MOLDADAS				-				-	-	-	-
	4.5.2		LAJES PRE-MOLDADAS				-				-	-	-	-
	101964	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020	m2	32,29		32,29		1,21%		163,72	-	5.286,52	5.286,52
	4.6		ELEMENTOS DIVERSOS				-				-	-	-	-
	4.6.1		MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS				-				-	-	-	-
	4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIIS PRÉ-MOLDADOS				-				-	-	-	-
	4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA				-				-	-	-	-
	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	1,20		1,20	100,00%	0,01%	0,01%	51,64	61,97	61,97	-
	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	23,00		23,00	100,00%	0,34%	0,34%	64,97	1.494,31	1.494,31	-
	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	4,80		4,80	100,00%	0,03%	0,03%	27,41	131,57	131,57	-
	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	m	3,60		3,60	100,00%	0,02%	0,02%	26,66	95,98	95,98	-
	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	m	2,40		2,40	100,00%	0,03%	0,03%	61,45	147,48	147,48	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS				-				-	-	-	-
	Cotação 001	PM_377	PILAR PRÉ-MOLDADO COM 4,5M DE PÉ DIREITO MAIS A ALTURA DA FUNDAÇÃO, SENDO COM CONSOLE PAA APOIO DAS VIGAS, DIMENSÕES APROX. 23X31CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00		16,00	100,00%	3,42%	3,42%	936,28	14.980,48	14.980,48	-
	Cotação 002	PM_377	VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15X40CM, COM COMPR. VARIÁVEL, SENDO NO MÁXIMO 4,6M DE COMPRIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00		15,00	100,00%	5,63%	5,63%	1.644,53	24.667,95	24.667,95	-
4		565	<b>ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS</b>				-				-	-	-	-
	5.1		ALVENARIA				-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
	87450	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m2	294,40		294,40	100,00%	7,78%	7,78%	115,80	34.091,52	34.091,52	-
5		566	COBERTURA				-				-	-	-	-
	6.5		TELHA METALICA				-				-	-	-	-
	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	m2	17,54		17,54	100,00%	0,28%	0,28%	70,03	1.228,33	1.228,33	-
	6.10		TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS				-				-	-	-	-
	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m2	372,04		372,04	100,00%	4,03%	4,03%	47,47	17.660,74	17.660,74	-
	6.11		CALHAS				-				-	-	-	-
	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	52,40		52,40	100,00%	1,01%	1,01%	84,26	4.415,22	4.415,22	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA				-				-	-	-	-
	Cotação 003	PM_377	Telhamento com telha trapezoidal em aço zincado espessura de 0,43mm, com isopor bandeja 30mm (isopor inferior plano), incluso para fuso 4" ( no mínimo 3 parafusos por m2) com anel de vedação fixo. Fornecimento e instalação	m2	372,04		372,04	100,00%	8,14%	8,14%	95,83	35.652,59	35.652,59	-
	Cotação 004	PM_377	Fabricação e instalação de estrutura metálica tipo tesoura com duas águas, pintura esmalte sintética cor cinza comprimento de 14,20m conforme detalhe	und	6,00		6,00	100,00%	7,26%	7,26%	5.301,61	31.809,66	31.809,66	-
6		567	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS				-				-	-	-	-
	7.1		ESQUADRIAS E ACESSORIOS				-				-	-	-	-
	7.1.6		PORTAS EM ALUMINIO				-				-	-	-	-
	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF. 12/2019	m2	4,20		4,20		0,79%		821,74	-	3.451,31	3.451,31
	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m2	6,72		6,72		1,73%		1.130,37	-	7.596,09	7.596,09
	7.1.7		PORTAS EM FERRO/ACO				-				-	-	-	-
	7.1.7.1		DE ABRIR				-				-	-	-	-
	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	m2	6,30		6,30		1,90%		1.321,45	-	8.325,14	8.325,14
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS				-				-	-	-	-
	Cotação 005	PM_377	Janela basculante em ferro e vidro liso 4mm dimensão 0,80x0,60m	und	3,00		3,00		0,18%		258,60	-	775,80	775,80
	Cotação 006	PM_377	Janela basculante em ferro e vidro liso 4mm dimensão 2,00x0,60m	und	1,00		1,00		0,13%		574,84	-	574,84	574,84
	Cotação 007	PM_377	Janela basculante em ferro e vidro liso 4mm dimensão 4,6x0,80m	und	5,00		5,00		2,04%		1.786,24	-	8.931,20	8.931,20
	Cotação 008	PM_377	Porta de correr em ferro 2,00x2,10m	und	1,00		1,00		0,51%		2.220,31	-	2.220,31	2.220,31
	Cotação 009	PM_377	Porta de correr em ferro, com porta embutida de abrir de 0,80x2,10m. Dimensão 4.10x4.20m	und	1,00		1,00		2,16%		9.442,63	-	9.442,63	9.442,63
7		568	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO				-				-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES				-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS				-				-	-	-	-
	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	27,00		27,00		0,05%		7,62	-	205,74	205,74
	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	20,00		20,00		0,05%		11,19	-	223,80	223,80
	91892	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	5,00		5,00		0,02%		18,73	-	93,65	93,65
	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	3,00		3,00		0,01%		20,09	-	60,27	60,27
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS				-				-	-	-	-
	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	74,00		74,00		0,25%		14,53	-	1.075,22	1.075,22
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	45,00		45,00		0,17%		16,52	-	743,40	743,40

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00		30,00		0,14%		20,98	-	629,40	629,40
	8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS				-				-	-	-	-
	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	12,00		12,00		0,03%		9,19	-	110,28	110,28
	8.2.5		CABOS				-				-	-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V				-				-	-	-	-
	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	315,00		315,00		0,22%		3,05	-	960,75	960,75
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	298,00		298,00		0,30%		4,37	-	1.302,26	1.302,26
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	410,00		410,00		0,62%		6,67	-	2.734,70	2.734,70
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV				-				-	-	-	-
	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	12,00		12,00		0,07%		24,80	-	297,60	297,60
	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	48,00		48,00		0,40%		36,15	-	1.735,20	1.735,20
	8.2.6		CONDULETES				-				-	-	-	-
	8.2.6.2		PVC				-				-	-	-	-
	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	9,00		9,00		0,05%		26,45	-	238,05	238,05
	95813	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	17,00		17,00		0,09%		22,55	-	383,35	383,35
	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	8,00		8,00		0,05%		28,62	-	228,96	228,96
	95815	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	4,00		4,00		0,04%		42,17	-	168,68	168,68
	8.2.8		CAIXAS				-				-	-	-	-
	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	un	1,00		1,00		0,05%		209,72	-	209,72	209,72
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA				-				-	-	-	-
	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPÔR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00		1,00		0,12%		522,74	-	522,74	522,74
	8.2.11		DISJUNTORES				-				-	-	-	-
	8.2.11.1		MONOPOLARES				-				-	-	-	-
	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	6,00		6,00		0,02%		12,88	-	77,28	77,28
	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00		1,00				14,33	-	14,33	14,33
	8.2.11.2		BIPOLARES				-				-	-	-	-
	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3,00		3,00		0,04%		65,64	-	196,92	196,92
	8.2.11.3		TRIPOLARES				-				-	-	-	-
	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00		1,00		0,04%		165,91	-	165,91	165,91
	8.2.12		INTERRUPTORES				-				-	-	-	-
	8.2.12.1		SIMPLES				-				-	-	-	-
	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00		1,00		0,01%		33,35	-	33,35	33,35
	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00		1,00		0,01%		50,65	-	50,65	50,65

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00		2,00		0,02%		44,46	-	88,92	88,92
	8.2.13		TOMADAS				-				-	-	-	-
	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00		1,00		0,01%		39,05	-	39,05	39,05
	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00		1,00		0,01%		53,52	-	53,52	53,52
	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	4,00		4,00		0,04%		39,50	-	158,00	158,00
	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	5,00		5,00		0,04%		34,91	-	174,55	174,55
	8.2.18		LUMINARIAS				-				-	-	-	-
	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	1,00		1,00		0,01%		25,44	-	25,44	25,44
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILACÃO				-				-	-	-	-
	Cotação 010	PM_377	Padrão de energia 3X100 trifásico de acordo com as normas da copel, sendo que o mesmo deverá ser entregue instalado	und	1,00		1,00	100,00%	0,56%	0,56%	2.433,20	2.433,20	2.433,20	-
	COMP_1_1	PM_377	LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED 36W 12000X120X46MM COM CORPO METÁLICO EM ALUMÍNIO	und	27,00		27,00		0,54%		86,79	-	2.343,33	2.343,33
8		569	<b>INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS</b>				-				-	-	-	-
	9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS				-				-	-	-	-
	9.2.10		EXTINTORES				-				-	-	-	-
	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	3,00		3,00		0,38%		561,83	-	1.685,49	1.685,49
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS				-				-	-	-	-
	9.3.12		ENTRADA DE ÁGUA				-				-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	un	1,00		1,00	100,00%	0,05%	0,05%	201,02	201,02	201,02	-
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	un	1,00		1,00	100,00%	0,03%	0,03%	151,82	151,82	151,82	-
	9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS				-				-	-	-	-
	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	1,00		1,00		0,13%		589,74	-	589,74	589,74
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA				-				-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO				-				-	-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	15,50		15,50		0,05%		13,64	-	211,42	211,42
	9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA				-				-	-	-	-
	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	8,00		8,00		0,03%		17,86	-	142,88	142,88
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA				-				-	-	-	-
	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00		2,00		0,01%		14,80	-	29,60	29,60
	9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA				-				-	-	-	-
	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4,00		4,00		0,01%		11,91	-	47,64	47,64
	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	12,00		12,00		0,02%		5,94	-	71,28	71,28
	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00		1,00				15,15	-	15,15	15,15
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS				-				-	-	-	-
	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	3,00		3,00		0,02%		24,20	-	72,60	72,60
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	30,00		30,00		0,29%		42,08	-	1.262,40	1.262,40

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	10,00		10,00		0,03%		13,96	-	139,60	139,60
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO				-				-	-	-	-
	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00		2,00		0,01%		11,62	-	23,24	23,24
	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00		2,00		0,01%		16,17	-	32,34	32,34
	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00		2,00		0,01%		11,40	-	22,80	22,80
	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00		1,00				15,43	-	15,43	15,43
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00		2,00		0,01%		27,96	-	55,92	55,92
	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00		1,00		0,01%		43,64	-	43,64	43,64
	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	3,00		3,00		0,04%		51,77	-	155,31	155,31
	9.3.27		EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO				-				-	-	-	-
	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	12,00		12,00		0,08%		29,41	-	352,92	352,92
	9.3.29		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R				-				-	-	-	-
	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	30,60		30,60		0,37%		53,06	-	1.623,64	1.623,64
	9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO				-				-	-	-	-
	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	un	1,00		1,00		1,04%		4.575,74	-	4.575,74	4.575,74
	9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS				-				-	-	-	-
	9.4.5		LAVATORIOS				-				-	-	-	-
	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00		1,00		0,06%		258,68	-	258,68	258,68
	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00		1,00		0,10%		434,64	-	434,64	434,64
	9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES				-				-	-	-	-
	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00		1,00		0,02%		72,92	-	72,92	72,92
	9.4.8		APARELHOS SANITARIOS				-				-	-	-	-
	86931	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00		2,00		0,26%		559,16	-	1.118,32	1.118,32
	9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS				-				-	-	-	-
	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00		1,00		0,03%		123,37	-	123,37	123,37
	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00		2,00		0,04%		94,98	-	189,96	189,96
	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00		1,00		0,02%		92,91	-	92,91	92,91
	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00		2,00		0,03%		58,61	-	117,22	117,22

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00		2,00		0,16%		356,28	-	712,56	712,56
	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00		1,00		0,02%		98,67	-	98,67	98,67
	9.4.10		REGISTROS E VALVULAS				-				-	-	-	-
	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1,00		1,00		0,01%		51,39	-	51,39	51,39
	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00		1,00		0,04%		181,27	-	181,27	181,27
	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2,00		2,00		0,05%		102,46	-	204,92	204,92
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS				-				-	-	-	-
	composição 2	PM_377	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	und	4,00		4,00		0,03%		33,02	-	132,08	132,08
	composição 3	PM_377	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	und	1,00		1,00		0,02%		100,37	-	100,37	100,37
	composição 4	PM_377	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	und	2,00		2,00		0,02%		35,48	-	70,96	70,96
	composição 5	PM_377	ADESIVO VINÍLICO 1000X1000MM DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO TIPO E17. (CONFORME NBR 13434)	und	1,00		1,00		0,03%		121,68	-	121,68	121,68
	Cotação 011	PM_377	Filtro em polietileno de alta densidade (pead), para 4 a 7 contribuintes cilíndrica, com tampa capacidade aproximada de 1100l (NBR 7229)	und	1,00		1,00		0,35%		1.553,90	-	1.553,90	1.553,90
	Cotação 12	PM_377	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LUMENS	und	3,00		3,00		0,06%		92,10	-	276,30	276,30
	37401 (SINAPI 07/2024)	PM_377	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	und	2,00		2,00		0,02%		35,95	-	71,90	71,90
	9361 (SINAPI 07/2024)	PM_377	FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (pead), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROX. DE 1100L (NBR 7229).	UND	1,00		1,00		0,40%		1.750,15	-	1.750,15	1.750,15
9		570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS				-				-	-	-	-
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS				-				-	-	-	-
	10.1.2		CHAPISCO				-				-	-	-	-
	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	411,77		411,77	100,00%	0,45%	0,45%	4,78	1.968,26	1.968,26	-
	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	29,55		29,55		0,04%		6,27	-	185,28	185,28
	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAÓS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	289,52		289,52	100,00%	0,60%	0,60%	9,02	2.611,47	2.611,47	-
	10.1.3		EMBOCO				-				-	-	-	-
	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m2	343,87		343,87	100,00%	3,13%	3,13%	39,93	13.730,73	13.730,73	-
	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	67,90		67,90		0,51%		33,19	-	2.253,60	2.253,60

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m2	289,52		289,52	100,00%	3,88%	3,88%	58,65	16.980,35	16.980,35	-
	10.1.9		CERAMICAS				-				-	-	-	-
	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m2	67,90		67,90		1,34%		86,47	-	5.871,31	5.871,31
	10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES				-				-	-	-	-
	10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS				-				-	-	-	-
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m2	67,22		67,22	100,00%	0,68%	0,68%	44,18	2.969,78	2.969,78	-
	10.2.10		PEITORIL				-				-	-	-	-
	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	4,40		4,40		0,14%		136,77	-	601,79	601,79
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS				-				-	-	-	-
	10.3.2		CONTRAPISO				-				-	-	-	-
	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m2	32,80		32,80		0,24%		31,52	-	1.033,86	1.033,86
	10.3.6		PISO CERAMICO				-				-	-	-	-
	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	29,55		29,55		0,37%		55,42	-	1.637,66	1.637,66
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO				-				-	-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	8,00		8,00				-	-	-	-
	10.3.12		PISO DE CONCRETO				-				-	-	-	-
	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m2	280,97		280,97	100,00%	2,37%	2,37%	36,87	10.359,36	10.359,36	-
	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	5,48		5,48	100,00%	0,77%	0,77%	612,49	3.356,45	3.356,45	-
	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022	m2	280,97		280,97	100,00%	4,40%	4,40%	68,54	19.257,68	19.257,68	-
	10.3.13		SOLEIRAS E RODAPES				-				-	-	-	-
	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	5,20		5,20		0,13%		111,66	-	580,63	580,63
	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	m	11,60		11,60		0,02%		7,09	-	82,24	82,24
	10.4		PINTURAS				-				-	-	-	-
	10.4.3		MASSA ÚNICA				-				-	-	-	-
	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m2	29,55		29,55		0,31%		45,67	-	1.349,55	1.349,55
	10.4.7		FUNDO PREPARADOR				-				-	-	-	-
	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	633,39		633,39		0,62%		4,28	-	2.710,91	2.710,91
	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	29,55		29,55		0,04%		5,40	-	159,57	159,57
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA				-				-	-	-	-
	10.4.12		PINTURA EM FACHADAS				-				-	-	-	-
	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m2	662,94		662,94		2,78%		18,37	-	12.178,21	12.178,21
10	12	572	<b>DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)</b>				-				-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)				-				-	-	-	-
	99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m2	325,00		325,00		0,05%		0,62	-	201,50	201,50

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
<b>TOTAL: GLOBAL - LOTE 1:</b>				% PREVISTO :	4,02%			% EXECUTADO :	72,96%		SOMAS	319.552,17	438.000,00	118.447,83

OBSERVAÇÕES :												Valor Total do Contrato:		R\$438.000,00			
												Medição Acumulada:		319.552,17			
												Total Anterior:		267.711,75			
												Valor e % executado desta Medição :		R\$51.840,42		11,84 %	

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):														
<hr/> ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME WILLIAN DIEGO HEKAVEI CREA PR-176.789/D					<hr/> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU Aline Cássia de Brito Camello Arquiteta e Urbanista - CAU A 44.316-6					<hr/> PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU ROGERIO GALLINA				