




1ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 1ª Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 1ª Medição (R\$)
TRECHO SÃO CRISTÓVÃO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.610,22	940,50	36,03%	4.437,37	33,33%	R\$1.598,85
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	1.063,00	330,00	31,04%	14.754,44	33,33%	R\$4.580,40
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.610,22	940,50	36,03%	85.067,07	33,33%	R\$30.650,90
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.929,12	990,00	33,80%	2.987,71	33,33%	R\$1.009,80
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	1.063,00	330,00	31,04%	2.051,59	33,33%	R\$636,90
EXECUTADO DO TRECHO						35,20%	R\$109.298,18		R\$38.476,85
TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO									
TOTAL						35,20%	R\$ 109.298,18	33,33%	R\$38.476,85


DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D


Responsavel Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

03/07/2024