



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês Jun

Lote 1

MUNICÍPIO:	BOM SUCESSO DO SUL	CÓDIGO SAM MUNIC.:	36	SAM	58	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1	Nº 159/2026	Nº
FIRMA EMPREITEIRA:	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ:	05.461.328/0001-29	DATA:	17/06/2026	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

GLOBAL - LOTE 1

1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-				-		-	-
	51	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,06%	0,06%	3.690,61	3.690,61	3.690,61	-
2		556	BASE / SUB-BASE		-	-	-				-	-	-	-
	531000	DER	Brita Graduada	m3	7.653,31	-	7.653,31	28,94%			245,86	-	1.881.642,80	1.881.642,80
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	7.653,31	-	7.653,31	1,96%	23,99%	0,47%	203,80	30.570,00	1.559.744,57	1.529.174,57
3		551	REVESTIMENTO		-	-	-				-	-	-	-
	560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	39.412,87	-	39.412,87	0,38%			0,62	-	24.435,98	24.435,98
	589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	43,35	-	43,35	3,22%			4.835,50	-	209.618,92	209.618,92
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	32.025,12	-	32.025,12	0,21%			0,43	-	13.770,80	13.770,80
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	16,01	-	16,01	1,19%			4.850,79	-	77.661,15	77.661,15
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	4.110,65	-	4.110,65	17,33%			274,00	-	1.126.318,10	1.126.318,10
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	213,75	-	213,75	20,90%			6.355,59	-	1.358.507,36	1.358.507,36
4		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	-	-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.545,83	-	2.545,83	1,31%			33,38	-	84.979,80	84.979,80
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	69,14	-	69,14	0,70%			662,09	-	45.776,90	45.776,90
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	70,00	-	70,00	0,15%			143,57	-	10.049,90	10.049,90
5		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-				-	-	-	-
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	60,00	-	60,00	10,00%	0,18%	0,02%	193,37	1.160,22	11.602,20	10.441,98
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	60,00	-	60,00	0,18%			193,37	-	11.602,20	11.602,20
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	20,00	-	20,00	0,06%			199,38	-	3.987,60	3.987,60
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	20,00	-	20,00	30,00%	0,06%	0,02%	199,38	1.196,28	3.987,60	2.791,32
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	120,00	-	120,00	0,26%			141,19	-	16.942,80	16.942,80
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	54,00	-	54,00	0,20%			236,82	-	12.788,28	12.788,28
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	54,00	-	54,00	0,15%			181,52	-	9.802,08	9.802,08
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	54,00	-	54,00	0,05%			64,88	-	3.503,52	3.503,52
	09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	54,00	-	54,00	0,11%			133,55	-	7.211,70	7.211,70
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	54,00	-	54,00	0,11%			131,87	-	7.120,98	7.120,98
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb	2,00	-	2,00	0,25%			8.108,50	-	16.217,00	16.217,00
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	5,22%			% EXECUTADO :	0,56%		SOMAS	36.617,11	6.500.962,85	6.464.345,74

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$6.500.962,85		
	Medição Acumulada:	36.617,11		
	Total Anterior:	-		
	Valor e % executado desta Medição :	R\$36.617,11	0,56 %	

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA Rodrigo Siliprandi CREA PR 28455/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-82.120/D PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL MAICO DIOGO FAVERSANI														