

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2022	COMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 3054/2021	90	03/05/2022	R\$ 182.423,05	100,00%

Nº4/2022
Data Inicial: 03/05/2022

COMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL

R\$ 182.423,05

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13310

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3270	2022	02/05/2022	12334
4907	2022	01/07/2022	12334
5657	2022	01/08/2022	12334
6117	2022	01/09/2022	12334
6269	2022	01/09/2022	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	3282	02/05/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*4**63**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*4**63**	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*4**63**	Orçamento	Sim
CPF	02*.8*.9**-90	ART (CREA)	17**2*2**25**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**25**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6048	R\$ 201.795,98	10/11/2021	
Contrato	3054	2021	76.995.430/0001-52	6049	R\$ 182.423,05	10/11/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6042	Medição	1	Jurisdicionado	04/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3054/2021	68,27%

6119	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3054/2021	68,27%
6193	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3054/2021	80,22%
6270	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3054/2021	100,00%
6274	Conclusão	5	Jurisdicionado	02/09/2022			

Nº4/2022
Data Inicial: 03/05/2022

COMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL

Documentos

R\$ 182.423,05





19 de jul. de 2022 11:12:26
25.96057153S 52.81430042W
Itapejara d'Oeste

