

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2022	REFORMA DA UBS DR. OSMAN SIMÕES Esta intervenção foi concluída	Contrato 3149/2022	180	02/05/2022	R\$ 641.275,00	100,00%

Nº3/2022
Data Inicial: 02/05/2022

REFORMA DA UBS DR. OSMAN SIMÕES

R\$ 641.275,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8057

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2985	2022	02/05/2022	12334
4036	2022	01/06/2022	12334
5122	2022	01/07/2022	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2024	5788	02/05/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*6**14**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*6**14**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*6**14**	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*6**14**	Orçamento	Sim
CPF	01*.3*.4**-08	ART (CREA)	17**2*1**06**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**08**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6046	R\$ 792.000,00	04/01/2022	
Contrato	3149	2022	76.995.430/0001-52	6047	R\$ 641.275,00	07/03/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6041	Medição	1	Jurisdicionado	02/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3149/2022	4,90%
6118	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3149/2022	8,91%

6192	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3149/2022	10,79%
6269	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/08/2022			
6738	Medição	5	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3149/2022	100,00%
6739	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/03/2023			

Nº3/2022
Data Inicial: 02/05/2022

REFORMA DA UBS DR. OSMAN SIMÕES

Documentos

R\$ 641.275,00







