

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2025	SISTEMA FOTOVOLTAICO NO HOSPITAL MUNICIPAL E CMEI SONHO DE CRIANÇA Esta intervenção foi concluída	Contrato 323/2024	60	01/06/2025	R\$ 284.000,00	100,00%

Nº10/2025
Data Inicial: 01/06/2025

SISTEMA FOTOVOLTAICO NO HOSPITAL MUNICIPAL E CMEI SONHO DE CRIANÇA

R\$ 284.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7832; 7842

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5787	2025	01/06/2025	12557
5788	2025	01/06/2025	12557
5789	2025	01/06/2025	12557
5790	2025	01/06/2025	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	2012	12022	01/06/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.7**-35	ART (CREA)	17**2*2**94**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*3**74**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*3**74**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61691	R\$ 475.100,00	01/06/2025	
Contrato	323	2024	78.121.936/0001-68	61692	R\$ 284.000,00	01/06/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61710	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 323/2024	100,00%
61706	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/08/2025			

Nº10/2025
Data Inicial: 01/06/2025

SISTEMA FOTOVOLTAICO NO HOSPITAL MUNICIPAL E CMEI SONHO DE CRIANÇA

Documentos

R\$ 284.000,00



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DE OBRA

Tendo em vista o que determina o Instrumento de Repasse n° 4127858/2023 celebrado entre a CAIXA Econômica Federal e Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná-PR, declaro aceitar em caráter definitivo a obra de INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO ON GRID, executados no CEMEI SONHO DE CRIANÇA e no HOSPITAL MUNICIPAL, abaixo discriminado, estando as especificações técnicas atendidas, conforme previsto na Especificação Técnica do Processo de Seleção 01/2023 - Itaipu Mais Que Energia.

DISCRIMINAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

- 1 SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO ON GRID, executado no CEMEI SONHO DE CRIANÇA com 39,33 kWp.

Endereço: Rua Castelo Branco, sn, bairro alto campo.

- 1 SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO ON GRID, executado no HOSPITAL MUNICIPAL com 76,95 kWp.

Endereço: AVENIDA SÃO PAULO, sn, bairro 13 de maio.

- 1 SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO ON GRID, executado no HOSPITAL MUNICIPAL com 32,49 kWp.

Endereço: RUA DAS ROSAS, N° 154, bairro 13 de maio.

Empresa Executora	CNPJ	N° Contrato	Valor Total Objeto (R\$)	Valor Executado(R\$)
ESPECTRO MANUTENÇÃO PREDITIVA LTDA	11.451.824/0001-02	323/2024	284.000,00	284.000,00
Observações				

Três Barras do Paraná-PR, 02 de junho de 2025.

GERSO FRANCISCO
 GUSO:409886600
 59

Assinado de forma digital
 por GERSO FRANCISCO
 GUSO:40988660059
 Dados: 2025.06.02
 16:55:16 -03'00'

Gerso Francisco Gusso
 Prefeito Municipal

