

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo    | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|--|---------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 5           | 2022 | Ampliação do centro de eventos, fachada<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato<br>92/2022 | 60    | 01/09/2022   | R\$ 171.945,60 | 100,00%   |
| 5           | 2022 | Ampliação do centro de eventos, fachada<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo<br>1/2022   | 60    | 01/09/2022   | R\$ 171.945,60 | 100,00%   |
| 5           | 2022 | Ampliação do centro de eventos, fachada<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo<br>3/2022   | 60    | 01/09/2022   | R\$ 171.945,60 | 100,00%   |

Nº5/2022  
Data Inicial: 01/09/2022

## Ampliação do centro de eventos, fachada

R\$ 171.945,60

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2325

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 6335          | 2022 | 29/09/2022 | 12543  |
| 6336          | 2022 | 31/08/2022 | 12543  |
| 2732          | 2024 | 18/04/2023 | 12543  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12543           | 2015           | 1129                              | 01/09/2022 |

## Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 20/06/2023       | 92              | Contrato          |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 00*.1*.0**-75              | ART (CREA)               | 17**2*5**36**       | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                             | 00*.1*.0**-75              | ART (CREA)               | 17**2*5**36**       | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 81*.6*.8**-91              | ART (CREA)               | 17**2*5**62**       | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 98*.4*.8**-00              | ART (CREA)               | 17**2*4**65**       | Execução de Obra         | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 5507       | R\$ 193.200,00 | 05/05/2022 |           |
| Contrato | 92               | 2022 | 80.869.886/0001-43 | 5508       | R\$ 171.945,60 | 10/06/2022 | 100,00%   |
| Aditivo  | 1                | 2022 | 80.869.886/0001-43 | 5558       | R\$ 18.080,00  | 02/05/2023 | 100,00%   |
| Aditivo  | 3                | 2022 | 80.869.886/0001-43 | 5559       | R\$ 23.221,20  | 03/05/2023 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo      | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 5516       | Medição   | 1      | Jurisdicionado | 03/10/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 92/2022 | 72,54%    |
| 5522       | Medição   | 2      | Jurisdicionado | 01/11/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 92/2022 | 72,54%    |
| 5526       | Medição   | 3      | Jurisdicionado | 08/12/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 92/2022 | 72,54%    |
| 5529       | Medição   | 4      | Jurisdicionado | 23/01/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 92/2022 | 90,00%    |
| 5537       | Medição   | 5      | Jurisdicionado | 03/02/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 92/2022 | 90,00%    |
| 5542       | Medição   | 6      | Jurisdicionado | 03/03/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 92/2022 | 90,00%    |
| 5547       | Medição   | 7      | Jurisdicionado | 03/04/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 92/2022 | 90,00%    |
| 5560       | Medição   | 8      | Jurisdicionado | 04/05/2023 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 1/2022   | 100,00%   |
| 5561       | Medição   | 9      | Jurisdicionado | 05/05/2023 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 3/2022   | 100,00%   |
| 5566       | Medição   | 10     | Jurisdicionado | 01/06/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 92/2022 | 100,00%   |
| 5574       | Conclusão | 11     | Jurisdicionado | 06/07/2023 |                              |                  |           |

## Matrículas de Obras

| Número CEI   | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900117850171 |            |            |                 |                  |                      |

Nº5/2022  
Data Inicial: 01/09/2022

## Ampliação do centro de eventos, fachada

Documentos

R\$ 171.945,60



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br


www.sulina.pr.gov.br

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 92/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SULINA –PARANÁ E DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE**

O **MUNICÍPIO DE SULINA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 80.869.886/0001-43, estabelecido à Rua Tupinambá, nº 68, nesta cidade, representado por seu Prefeito, senhor **PAULO HORN**, inscrito no CPF n. 554.075.529-49, residente e domiciliado na cidade de Sulina/PR, ora denominado **CONTRATANTE** e a empresa **DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à ROD. PR 281 - KM 01, NOSSA SENHORA APARECIDA, no Município de Dois Vizinhos, com CNPJ nº 78.724.937/0001-05, neste ato representado por IZAMIR PINZON portador do CPF nº 980.943.868-00 e do RG nº 1.264.068-4 SSP/PR, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital da Tomada de Preços nº 03/2022, pelos termos da proposta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Fica readequada a planilha orçamentária da seguinte forma: adiciona-se o item VIGAS CINTA – DIMENSÕES 12X40 COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSÁRIOS no valor de R\$ 18.080,00 (dezoito mil e oitenta reais), correspondendo a 10,51% (dez virgula cinquenta e um por cento) do valor total do contrato, conforme a planilha fornecida pelo Departamento de Engenharia abaixo:

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |   |         |   |                 |
|-----------------------|--|---|---------|---|-----------------|
| <b>OBRA:</b>          | <b>AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS</b>   |  Estado do Paraná<br>Prefeitura Municipal de<br><b>SULINA</b><br>Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná |         | <b>PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO</b><br>CNPJ 80.869.886/0001-43<br>prefeitura@sulina.pr.gov.br<br>www.sulina.pr.gov.br |                 |
| <b>LOCAL:</b>         | <b>RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT</b>   |   |         |   |                 |
| <b>ÁREA:</b>          | <b>480,00 m²</b>   |   |         |   |                 |
| Código                | Serviço  | Quantidade  | Unidade | Valor Unitário R\$  | Valor Total R\$ |
| <b>1</b>              | <b>ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA</b>   |   |         |   |                 |
| 1.1                   | LOCAÇÃO DE OBRA  | 240,00  | M²      | 395,89/M²   | R\$ 190.025,60  |
| 1.2                   | FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSÕES 100X120X40CM   | 18,00   | UNI     |   |                 |
| 1.3                   | FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM   | 18,00   | UNI     |   |                 |
| 1.3                   | PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO | 18,00   | UNI     |   |                 |
| 1.4                   | VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO                | 268,00  | M       |   |                 |
| 1.5                   | LAJES TRÊLÇADA CONCRETADA  | 480,00  | M²      |   |                 |
| 1.6                   | COBERTURA - TESOURAS METALICAS   | 9,00  | UNI     |   |                 |
| 1.7                   | COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS                                      | 240,00  | M²      |   |                 |
| 1.8                   | COBERTURA - RUFOS E CALHAS   | 92,00   | M       |   |                 |
| 1.9                   | MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA  | 480,00  | M²      |   |                 |
| 1.10                  | VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO          | 134,00  | M       |   |                 |

Assinado por 3 pessoas: PAULO HORN, ANA CAROLINE DA ROSA SOUZA e CÁSSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sulina.1doc.com.br/verificacao/5901-6CDF-9931-ECBA> e informe o código 5901-6CDF-9931-ECBA





Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

|       |  |  |  |                   |
|-------|--|--|--|-------------------|
| TOTAL |  |  |  | R\$<br>190.025,60 |
|-------|--|--|--|-------------------|

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

O valor global do contrato ora aditado passa a ser de R\$ 190.025,60 (Cento e noventa mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos), baseando-se no valor presentemente glosado de R\$ 18.080,00 (dezoito mil e oitenta reais).

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Continuam em vigor as cláusulas do Contrato inicial ora aditado, não alteradas pelo presente ajuste.

#### CLÁUSULA QUARTA– FUNDAMENTO LEGAL

O presente aditivo é fundamentado no artigo 65, inciso I, alínea a da Lei 8.666/93.

E, por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente termo aditivo em três vias de igual teor e forma, juntamente com as suas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Sulina/PR, em 24 de agosto de 2022.

VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS

Código para verificação: 5901-6CDF-9931-ECBA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:


- ✓ PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 24/08/2022 13:31:01 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANA CAROLINE DA ROSA SOUZA (CPF 009.XXX.XXX-75) em 24/08/2022 14:05:50 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN (CPF 054.XXX.XXX-55) em 24/08/2022 15:21:59 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/5901-6CDF-9931-ECBA>

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |   |                    |                       |
|-----------------------|--|--|---|--------------------|-----------------------|
| <b>OBRA:</b>          | <b>AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS</b>   |  Estado do Paraná<br><b>Prefeitura Municipal de</b><br><b>Sulina</b><br>Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná | <b>PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO</b><br>CNPJ 80.869.886/0001-43<br>prefeitura@sulina.pr.gov.br<br>www.sulina.pr.gov.br |                    |                       |
| <b>LOCAL:</b>         | <b>RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT</b>   |  |   |                    |                       |
| <b>ÁREA:</b>          | <b>480,00 m²</b>   |  |   |                    |                       |
| Código                | Serviço  | Quantidade   | Unidade   | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$       |
| <b>1</b>              | <b>ESTRUTURA PRE-FABRICADA</b>   |  |   |                    |                       |
| 1.1                   | LOCAÇÃO DE OBRA  | 240,00   | M²  | 395,89/M²          | R\$ 190.025,60        |
| 1.2                   | FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSOES 100X120X40CM   | 18,00  | UNI   |                    |                       |
| 1.3                   | FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM   | 18,00  | UNI   |                    |                       |
| 1.3                   | PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO | 18,00  | UNI   |                    |                       |
| 1.4                   | VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO                | 268,00   | M   |                    |                       |
| 1.5                   | LAJES TRELIÇADA CONCRETADA   | 480,00   | M²  |                    |                       |
| 1.6                   | COBERTURA - TESOURAS METALICAS   | 9,00   | UNI   |                    |                       |
| 1.7                   | COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS                                      | 240,00   | M²  |                    |                       |
| 1.8                   | COBERTURA - RUFOS E CALHAS   | 92,00  | M   |                    |                       |
| 1.9                   | MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA  | 480,00   | M²  |                    |                       |
| 1.10                  | <b>VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO</b>   | 134,00   | M   |                    |                       |
|                       | <b>TOTAL</b>   |  |   |                    | <b>R\$ 190.025,60</b> |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| OBRA: AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS    |  |  Estado do Paraná<br><b>Prefeitura Municipal de Sulina</b><br><small>Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná</small> |                | PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO                          |                       |
|--------------------------------------|--|---|----------------|---|-----------------------|
| LOCAL: RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT |  |   |                | CNPJ 80.869.886/0001-43                             |                       |
| ÁREA: 480,00 m <sup>2</sup>          |  |   |                | prefeitura@sulina.pr.gov.br<br>www.sulina.pr.gov.br |                       |
| Código                               | Serviço  | Quantidade  | Unidade        | Valor Unitário R\$                                  | Valor Total R\$       |
| <b>1</b>                             | <b>ESTRUTURA PRE-FABRICADA</b>   |   |                |   |                       |
| 1.1                                  | LOCAÇÃO DE OBRA  | 240,00  | M <sup>2</sup> | 395,89/M <sup>2</sup>                               | R\$ 213.246,80        |
| 1.2                                  | FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSOES 100X120X40CM   | 18,00   | UNI            |   |                       |
| 1.3                                  | FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM   | 18,00   | UNI            |   |                       |
| 1.3                                  | PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO | 18,00   | UNI            |   |                       |
| 1.4                                  | VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO                | 268,00  | M              |   |                       |
| 1.5                                  | LAJES TRELIÇADA CONCRETADA   | 480,00  | M <sup>2</sup> |   |                       |
| 1.6                                  | COBERTURA - TESOURAS METALICAS   | 9,00  | UNI            |   |                       |
| 1.7                                  | COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS                                      | 240,00  | M <sup>2</sup> |   |                       |
| 1.8                                  | COBERTURA - RUFOS E CALHAS   | 92,00   | M              |   |                       |
| 1.9                                  | MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA  | 480,00  | M <sup>2</sup> |   |                       |
| 1.10                                 | VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO          | 134,00  | M              |   |                       |
|                                      | <b>TOTAL</b>   |   |                |   | <b>R\$ 213.246,80</b> |

Sulina - PR, 03 de janeiro de 2023.



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

**SULINA – PR.**

SUBPROJETO:

**Ampliação do Centro de Eventos**

EMPRESA CONTRATADA:

**DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE**

VALOR REAL:

**R\$ 171.945,60**

CONTRATO Nº:

**92/2022**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, MONTADA E COBERTA, MEDINDO 6,00X40,00 METROS, COM DOIS PAVIMENTOS SENDO O PRIMEIRO COM 3,20 METROS DE ALTURA E O SEGUNDO COM 3,20 METROS DE ALTURA, COM COBERTURA EM FIBROCIMENTO E ESTRUTURA METALICA, TOTALIZANDO 480,00 METROS QUADRADOS, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO”** sob regime de empreitada por valor global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da **Tomada de Preço n.º03/2022.**

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

**Obra aguardando a finalização do aditivo**

Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, o Prefeito Municipal, declara que a obra está aguardando a finalização.

  
**PAULO HORN**  
 Prefeito Municipal



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de  
**SULINA**

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

**PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO**

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

**SULINA – PR.**

SUBPROJETO:

**Ampliação do Centro de Eventos**

EMPRESA CONTRATADA:

**DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE**

VALOR REAL:

**R\$ 171.945,60**

CONTRATO Nº:

**92/2022**


**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, MONTADA E COBERTA, MEDINDO 6,00X40,00 METROS, COM DOIS PAVIMENTOS SENDO O PRIMEIRO COM 3,20 METROS DE ALTURA E O SEGUNDO COM 3,20 METROS DE ALTURA, COM COBERTURA EM FIBROCIMENTO E ESTRUTURA METALICA, TOTALIZANDO 480,00 METROS QUADRADOS, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO”** sob regime de empreitada por valor global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da **Tomada de Preço n.º03/2022.**


OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

**Obra aguardando a finalização do aditivo**

Aos 03 (três) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, o Prefeito Municipal, declara que a obra está aguardando a finalização.

  
**PAULO HORN**  
 Prefeito Municipal

| OBRA: AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS    |  |  Estado do Paraná<br>Prefeitura Municipal de<br><b>Sulina</b><br>Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná |                |                       |                       | PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO<br>CNPJ 80.869.856/0001-43<br>prefeitura@sulina.pr.gov.br<br>www.sulina.pr.gov.br |                      | 5              |                       | Acumulada |  |
|--------------------------------------|--|---|----------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------|-----------------------|-----------|--|
| LOCAL: RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT |  | Data: 09 de janeiro de 2023.  |                |                       |                       | Medição  |                      | Medição        |                       |           |  |
| ÁREA: 480,00 m <sup>2</sup>          |  |   |                |                       |                       |  |                      |                |                       |           |  |
| Código                               | Serviço  | Quantidade  | Unidade        | Valor Unitário R\$    | Valor Total R\$       | Med. %   | Valor R\$            | Med. %         | Valor R\$             |           |  |
| 1                                    | <b>ESTRUTURA PRE-FABRICADA</b>   |   |                |                       |                       |  |                      |                |                       |           |  |
| 1.1                                  | LOCAÇÃO DE OBRA  | 240,00  | M <sup>2</sup> |                       |                       |  |                      |                |                       |           |  |
| 1.2                                  | FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSOES 100X120X40CM   | 18,00   | UNI            |                       |                       |  |                      |                |                       |           |  |
| 1.3                                  | FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM   | 18,00   | UNI            |                       |                       |  |                      |                |                       |           |  |
| 1.3                                  | PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO | 18,00   | UNI            |                       |                       |  |                      |                |                       |           |  |
| 1.4                                  | VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO                | 268,00  | M              |                       |                       |  |                      |                |                       |           |  |
| 1.5                                  | LAJES TRELIÇADA CONCRETADA   | 480,00  | M <sup>2</sup> | 395,89/M <sup>2</sup> | R\$ 190.025,60        | 10,00%   | R\$ 19.002,56        | 100,00%        | R\$ 190.025,60        |           |  |
| 1.6                                  | COBERTURA - TESOURAS METALICAS   | 9,00  | UNI            |                       |                       |  |                      |                |                       |           |  |
| 1.7                                  | COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS                                      | 240,00  | M <sup>2</sup> |                       |                       |  |                      |                |                       |           |  |
| 1.8                                  | <b>COBERTURA - RUFOS E CALHAS</b>  | <b>127,00</b>   | <b>M</b>       |                       |                       |  |                      |                |                       |           |  |
| 1.9                                  | MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA  | 480,00  | M <sup>2</sup> |                       |                       |  |                      |                |                       |           |  |
| 1.10                                 | VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO          | 134,00  | M              |                       |                       |  |                      |                |                       |           |  |
|                                      | <b>TOTAL</b>   |   |                |                       | <b>R\$ 190.025,60</b> | <b>10,00%</b>  | <b>R\$ 19.002,56</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 190.025,60</b> |           |  |

| OBRA: AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS    |  |  Estado do Paraná<br>Prefeitura Municipal de<br><b>Sulina</b><br><small>Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná</small> |                |                       |                 | ADITIVO |               | Acumulada |               |
|--------------------------------------|--|--|----------------|-----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| LOCAL: RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT |  |  |                |                       |                 | Medição |               | Medição   |               |
| ÁREA: 480,00 m <sup>2</sup>          |  | Data: 05 de janeiro de 2023.   |                |                       |                 |         |               |           |               |
| Código                               | Serviço  | Quantidade   | Unidade        | Valor Unitário R\$    | Valor Total R\$ | Med. %  | Valor R\$     | Med. %    | Valor R\$     |
| <b>1</b>                             | <b>ESTRUTURA PRE-FABRICADA</b>   |  |                |                       |                 |         |               |           |               |
| 1.1                                  | LOCAÇÃO DE OBRA  | 240,00   | M <sup>2</sup> | 395,89/M <sup>2</sup> | R\$ 23.221,20   | 100,00% | R\$ 23.221,20 | 100,00%   | R\$ 23.221,20 |
| 1.2                                  | FUNDAÇÕES - SAPATAS COM DIMENSOES 100X120X40CM   | 18,00  | UNI            |                       |                 |         |               |           |               |
| 1.3                                  | FUNDAÇÕES - CALICES DE 60X60X100CM   | 18,00  | UNI            |                       |                 |         |               |           |               |
| 1.3                                  | PILARES - DIMENSÕES DE 23X25X690CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES DE VIGAS E ESPERAS ONDE NECESSARIO | 18,00  | UNI            |                       |                 |         |               |           |               |
| 1.4                                  | VIGAS - DIMENSÕES DE 15X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO                | 268,00   | M              |                       |                 |         |               |           |               |
| 1.5                                  | LAJES TRELIÇADA CONCRETADA   | 480,00   | M <sup>2</sup> |                       |                 |         |               |           |               |
| 1.6                                  | COBERTURA - TESOURAS METALICAS   | 9,00   | UNI            |                       |                 |         |               |           |               |
| 1.7                                  | COBERTURA - FIBROCIMENTO 6.00MM APOIADO EM TERÇAS METALICAS                                      | 240,00   | M <sup>2</sup> |                       |                 |         |               |           |               |
| <b>1.8</b>                           | <b>COBERTURA - RUFOS E CALHAS</b>  | <b>127,00</b>  | <b>M</b>       |                       |                 |         |               |           |               |
| 1.9                                  | MAO DE OBRA - MONTAGEM DA ESTRUTURA  | 480,00   | M <sup>2</sup> |                       |                 |         |               |           |               |
| <b>1.10</b>                          | <b>VIGAS CINTA - DIMENSÕES DE 12X40CM COM CONSOLES PARA ENCAIXES E ESPERAS ONDE NECESSARIO</b>   | 134,00   | M              |                       |                 |         |               |           |               |