

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2025	Contratação de empresa para a execução da obra para referma do auditorio da ETEC , com 96 m2 Esta intervenção foi concluída	Contrato 170/2025	180	01/10/2025	R\$ 23.390,00	100,00%
10	2025	Contratação de empresa para a execução da obra para referma do auditorio da ETEC , com 96 m2 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2025	180	01/10/2025	R\$ 23.390,00	100,00%

Nº10/2025
Data Inicial: 01/10/2025

Contratação de empresa para a execução da obra para referma do auditorio da ETEC , com 96 m2

R\$ 23.390,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4843

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4364	2025	01/10/2025	12217
4156	2025	01/10/2025	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1013	1430	01/10/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.5*.2**-83	ART (CREA)	17**2*5**28**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*3**36**	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*3**36**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9889	R\$ 24.683,94	01/08/2025	
Contrato	170	2025	80.874.100/0001-86	9890	R\$ 23.390,00	19/08/2025	100,00%
Aditivo	1	2025	80.874.100/0001-86	9891	R\$ 1.063,39	03/10/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9892	Medição	1	Jurisdicionado	03/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 170/2025	79,32%
9893	Medição	2	Jurisdicionado	27/10/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2025	100,00%
9894	Medição	3	Jurisdicionado	27/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 170/2025	100,00%
9902	Conclusão	4	Jurisdicionado	05/11/2025			

Nº10/2025
Data Inicial: 01/10/2025

**Contratação de empresa para a execução da
obra para referma do auditorio da ETEC ,
com 96 m2**

Documentos

R\$ 23.390,00

Planilha Base

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CNPJ:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL									
80.874.100/0001-86											
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1					
CURITIBA		01-25 (DES.)	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	Bom Sucesso do Sul		26.63%					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
REFORMA AUDITÓRIO ETEC										24,683.94	
1. REFORMA AUDITÓRIO ETEC										-	24,683.94
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES										-	2,719.26
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3.15	11.88	BDI 1	15.04	47.38		
1.1.2.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2.00	117.63	BDI 1	148.95	297.90		
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46.00	31.46	BDI 1	39.84	1,832.64		
1.1.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELÊTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27.00	8.34	BDI 1	10.56	285.12		
1.1.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - CORTE, LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	46.00	4.40	BDI 1	5.57	256.22		
1.2. REVESTIMENTO										-	16,168.80
1.2.1.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	47.20	16.11	BDI 1	20.40	962.88		
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	93.80	128.02	BDI 1	162.11	15,205.92		
1.3. PINTURA										-	5,003.27
1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20.00	14.32	BDI 1	18.13	362.60		
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10.00	25.88	BDI 1	32.77	327.70		
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130.60	13.59	BDI 1	17.21	2,247.63		
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99.20	16.44	BDI 1	20.82	2,065.34		
1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES										-	792.61
1.4.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	93.80	6.67	BDI 1	8.45	792.61		

Bom Sucesso do Sul

Local

Monday, December 08, 2025

Data

Responsável Técnico

Nome:

DIOGO ROSSETTO

CREA/CAU:

109.070/D

Planilha Base

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
CNPJ: 80.874.100/0001-86



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	24,683.94	% Período:	11.02%	32.75%	32.75%	20.27%	3.21%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,719.26	% Período:	100.00%				
1.2.	REVESTIMENTO	16,168.80	% Período:		50.00%	50.00%		
1.3.	PINTURA	5,003.27	% Período:				100.00%	
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	792.61	% Período:					100.00%
Total:	R\$	24,683.94	%:	11.02%	32.75%	32.75%	20.27%	3.21%
	Período:							
			Investimento:	2,719.26	8,084.40	8,084.40	5,003.27	792.61
			%:	11.02%	43.77%	76.52%	96.79%	100.00%
	Acumulado:							
			Investimento:	2,719.26	10,803.66	18,888.06	23,891.33	24,683.94

CONTROLE

R\$ - *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

- *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

Bom Sucesso do Sul

Local

Monday, December 08, 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: DIOGO ROSSETTO

CREA/CAU: 109.070/D

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - FL 142

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PF ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.948.914.0001/60PF ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.948.914.0001/60

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1	REFORMA-AUDITÓRIO ETC.	23.390,00	% Período:	11,01%	32,76%	32,76%	20,27%	3,21%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.574,75	% Período:	100,00%				
1.2	REVESTIMENTO	15.323,34	% Período:		50,00%	52,00%		
1.3	PINTURA	4.741,51	% Período:				100,00%	
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	750,40	% Período:					100,00%
Total:	R\$	23.390,00						

Período	%	11,01%	32,76%	32,76%	20,27%	3,21%
Investimento:		2.574,75	7.661,67	7.661,67	4.741,51	750,40
	%	11,01%	43,76%	76,52%	96,79%	100,00%
Acumulado:		2.574,75	10.236,42	17.898,09	22.639,60	23.390,00
	%	11,01%	43,76%	76,52%	96,79%	100,00%

CONTROLE:

R\$

*valor deve ser igual a zero para aberto dos centavos

*valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

Atividade de forma
PF ENGENHARIA digital por PF
LTDA:29948914 ENGENHARIA
000160
CNPJ: 29.948.914.0001/60
11/21/2020

BOM SUCESSO PR

Local

sexta-feira, 8 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO CESAR RACAGNIN

CREA/CAU: 162727/D

Documento assinado digitalmente.



PAULO CESAR RACAGNIN

CPF: 060387825-15; 06-0300

Verifique em: <https://validar.dig.br>

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - FL 143

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ: 29.948.916.0001/60		EMPRESA		MUNICÍPIO / UF		Preço Total (R\$)	
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA		PF ENGENHARIA LTDA		Bom Sucesso do Sul		23.380,00	
DATA BASE 01-25 (IDES.1)		DESCRÇÃO DO LOTE REFORMA AUDITÓRIO ETC		BDI (%)		23.380,00	
				26,63%		2.574,75	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC							
1. REFORMA AUDITÓRIO ETEC							
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,15	11,14	14,11
1.1.2.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	111,47	141,15
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46,00	79,80	37,74
1.1.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	7,90	10,00
1.1.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - CORTE, LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	46,00	4,15	5,26
1.2. REVESTIMENTO							
1.2.1.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	4,20	15,27	19,34
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 - PE	M2	93,80	121,32	153,63
1.3. PINTURA							
1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20,00	13,57	17,18
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	24,53	31,06
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130,60	12,88	16,31
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99,20	15,58	19,73
1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
1.4.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	99,80	6,32	8,00
							750,40
							750,40

Documento assinado digitalmente:

gub

PAULO CESAR RAFAGININ

Data: 08/08/2025, 10:20:49-03'00
Verifique em: https://validar.ch.gov.br

Assinado de forma

digital por PF

PF ENGENHARIA
LTDA:29948914

ENGENHARIA

000160

LTDA:29948914000160

Dados: 2025.08.08

10:20:49 -03'00'

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

PAULO CESAR RAFAGININ

162727/D

BOM SUCESSO, PR

Local

sexta-feira, 8 de agosto de 2025

Planilha Aditivo

PO - PLANILHA ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

PF ENGENHARIA LTDA

email: engenhariopfe@gmail.com
cel: 46 9 8820 4045 - Paulo

CNPJ: 29.948.914/0001-60
R. Presidente Ramar Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão -PR

CNPJ:	EMPRESA				
29.948.914.0001/60	PF ENGENHARIA LTDA				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	Bom Sucesso do Sul	26.63%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									1,063.39
1.			REFORMA AUDITÓRIO ETEC					-	1,063.39
1.2.			REVESTIMENTO					-	752.79
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	4.90	121.32	BDI 1	153.63	752.79
1.3.			PINTURA					-	310.60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10.00	24.53	BDI 1	31.06	310.60

BOM SUCESSO PR

Local	Fiscal	Responsável Técnico
Monday, December 08, 2025	Nome: Diogo Rossetto	Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN
Data	CREA/CAU: 109070/D	CREA/CAU: 162727/D

Planilha Aditivo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PF ENGENHARIA LTDA
CNPJ:

29.948.914.0001/60

PF ENGENHARIA LTDA

email: engenhorapef@gmail.com
 CNPJ: 29.948.914/0001-60
 call: 44 9 8820 4045 - Projeto

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	1.063.39	% Período:					
1.1.	Err:509	Err:509	% Período:	100.00%				
1.2.	REVESTIMENTO	752.79	% Período:		50.00%	50.00%		
1.3.	PINTURA	310.60	% Período:				100.00%	
1.4.	Err:509	Err:509	% Período:					100.00%

Total:	RS	1,063.39	%:	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509
Período:			%:	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509
			Investimento:	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509
Acumulado:			%:	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509
			Investimento:	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509

CONTROLE

Err:509 *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

Err:509 *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

BOM SUCESSO PR

Local

Monday, December 08, 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN

CREA/CAU: 162727/D

MEDIÇÃO

PO - PLANILHA DE MEDIÇÃO

PF ENGENHARIA LTDA

email: engenharisape@gmail.com CNPJ: 29.948.914/0001-60
cel: 46 9 8820 4045 - Paulo R. Presidente Itamar Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão - PR

CNPJ: 29.948.914.0001/60	EMPRESA PF ENGENHARIA LTDA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA AUDITÓRIO ETEC	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul	BDI 1 26.63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									23.390,00
1.			REFORMA AUDITÓRIO ETEC					-	23.390,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.574,75
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,15	11,14	BDI 1	14,11	44,45
1.1.2.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	111,47	BDI 1	141,15	282,30
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46,00	29,80	BDI 1	37,74	1.736,04
1.1.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	7,90	BDI 1	10,00	270,00
1.1.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - CORTE, LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	46,00	4,15	BDI 1	5,26	241,96
1.2.			REVESTIMENTO					-	15.323,34
1.2.1.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	47,20	15,27	BDI 1	19,34	912,85
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	93,80	121,32	BDI 1	153,63	14.410,49
1.3.			PINTURA					-	4.741,51
1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20,00	13,57	BDI 1	17,18	343,60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	24,53	BDI 1	31,06	310,60
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130,60	12,88	BDI 1	16,31	2.130,09
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99,20	15,58	BDI 1	19,73	1.957,22
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	750,40
1.4.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	93,80	6,32	BDI 1	8,00	750,40

1ª MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
	2.574,75	100,00%	2.574,75
3,15	44,45	3,15	44,45
2,00	282,30	2,00	282,30
46,00	1.736,04	46,00	1.736,04
27,00	270,00	27,00	270,00
46,00	241,96	46,00	241,96
	15.323,34	100,00%	15.323,34
47,20	912,85	47,20	912,85
93,80	14.410,49	93,80	14.410,49
	654,20	13,80%	654,20
20,00	343,60	20,00	343,60
10,00	310,60	10,00	310,60
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
79,32%	VALOR	%	79,32%
R\$	18.552,29	R\$	18.552,29

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIOGO ROSSETTO
Data: 03/10/2025 16:46:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PF ENGENHARIA
LTDA:29948914
000160
Assinado de forma digital
por PF ENGENHARIA
LTDA:29948914000160
Dados: 2025.10.03
21:52:50 -03'00'

BOM SUCESSO PR

Local
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: 109070/D

Responsável Técnico
Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN
CREA/CAU: 163737/D

MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO ADITIVO

PF ENGENHARIA LTDA

email: engenhariapef@gmail.com
cel: 46 9 8820 4045 - Paulo

CNPJ: 29.948.914/0001-60
R. Presidente Itamar Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão - PR


CNPJ: 29.948.914.0001/60	EMPRESA PF ENGENHARIA LTDA
-----------------------------	-------------------------------

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA AUDITÓRIO ETEC	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul	BDI 1 26,63%
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------------------------	-----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									1.063,39
1.			REFORMA AUDITÓRIO ETEC					-	1.063,39
1.2.			REVESTIMENTO					-	752,79
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	4,90	121,32	BDI 1	153,63	752,79
1.3.			PINTURA					-	310,60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	24,53	BDI 1	31,06	310,60

BOM SUCESSO PR	
Local	Fiscal
segunda-feira, 27 de outubro de 2025	Nome: Diogo Rossetto
Data	CREA/CAU: 109070/D
	Responsável Técnico
	Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN
	CREA/CAU: 162727/D

1ª MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
	752,79	100,00%	752,79
4,90	752,79	4,90	752,79
	310,60	100,00%	310,60
10,00	310,60	10,00	310,60
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
100,00%	VALOR	%	100,00%
R\$	1.063,39	R\$	1.063,39

Documento assinado digitalmente

DIOGO ROSSETTO
 Data: 27/10/2025 14:53:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PF ENGENHARIA Assinado de forma digital
 LTDA:29948914 por PF ENGENHARIA
 000160 LTDA:29948914000160
 Dados: 2025.10.27
 10:44:35 -03'00'

MEDIÇÃO

PO - PLANILHA DE MEDIÇÃO

PF ENGENHARIA LTDA

email: engenhariepef@gmail.com
cel: 46 9 8820 4045 - Paulo

CNPJ: 29.948.914/0001-60
R. Presidente Bamer Franco, Nº 58, Água Branca, Francisco Beltrão - PR

CNPJ:	EMPRESA
29.948.914.0001/60	PF ENGENHARIA LTDA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA AUDITÓRIO ETEC	Bom Sucesso do Sul	26,63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA AUDITÓRIO ETEC									23.390,00
1.			REFORMA AUDITÓRIO ETEC						23.390,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.574,75
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,15	11,14	BDI 1	14,11	44,45
1.1.2.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	111,47	BDI 1	141,15	282,30
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46,00	29,80	BDI 1	37,74	1.736,04
1.1.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	7,90	BDI 1	10,00	270,00
1.1.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - CORTE, LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	46,00	4,15	BDI 1	5,26	241,96
1.2.			REVESTIMENTO						15.323,34
1.2.1.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	47,20	15,27	BDI 1	19,34	912,85
1.2.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	93,80	121,32	BDI 1	153,63	14.410,49
1.3.			PINTURA						4.741,51
1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20,00	13,57	BDI 1	17,18	343,60
1.3.2.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	24,53	BDI 1	31,06	310,60
1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	130,60	12,88	BDI 1	16,31	2.130,09
1.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	99,20	15,58	BDI 1	19,73	1.957,22
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						750,40
1.4.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	93,80	6,32	BDI 1	8,00	750,40

2ª MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
0,00	100,00%	3,15	44,45
		2,00	282,30
		46,00	1.736,04
		27,00	270,00
		46,00	241,96
0,00	100,00%	47,20	912,85
		93,80	14.410,49
4.087,31	100,00%	20,00	343,60
		10,00	310,60
130,60	2.130,09	130,60	2.130,09
99,20	1.957,22	99,20	1.957,22
750,40	100,00%	93,80	750,40
93,80	750,40	93,80	750,40
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
20,68%	VALOR	%	100,00%
R\$	4.837,71	R\$	23.390,00

Documento assinado digitalmente
gov.br **DIOGO ROSSETTO**
Data: 27/10/2025 14:53:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PF ENGENHARIA LTDA:29948914
000160
Assinado de forma digital por PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160
Dados: 2025.10.27 10:43:43 -03'00'

BOM SUCESSO PR

Local

Fiscal
Nome: Diogo Rossetto

Responsável Técnico
Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN