

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2020	REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ Esta intervenção foi concluída	Contrato 67/2020	180	01/12/2020	R\$ 234.481,08	100,00%
9	2020	REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2022	180	01/12/2020	R\$ 234.481,08	100,00%

Nº9/2020
Data Inicial: 01/12/2020

**REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS E
EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS
DO PARANÁ**

R\$ 234.481,08

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7831

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8565	2020	01/12/2020	12557
8564	2020	01/12/2020	12557
1274	2021	01/03/2021	12557
1275	2021	01/03/2021	12557
5847	2021	01/08/2021	12557
5846	2021	01/08/2021	12557
2374	2022	01/03/2022	12557
1671	2022	01/03/2022	12557
12557	2022	01/04/2022	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1014	12018	01/12/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	17**2*2**45**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**1*6**97**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**1*6**97**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4372020	R\$ 234.481,08	01/12/2020	
Contrato	67	2020	78.121.936/0001-68	4382020	R\$ 234.481,08	01/12/2020	100,00%
Aditivo	2	2022	78.121.936/0001-68	60065	R\$ 67.760,55	01/03/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
352021	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	13,13%
812021	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	13,13%
1082021	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	13,13%
1412021	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	43,20%
1682021	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	43,20%
2012021	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	43,20%
2412021	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	43,20%
2762021	Medição	8	Jurisdicionado	01/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	85,31%
3152021	Medição	9	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	85,31%
3282021	Medição	10	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	85,31%
3882021	Medição	11	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	85,31%
4392021	Medição	12	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	85,31%
192022	Medição	13	Jurisdicionado	01/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	85,31%
60001	Medição	14	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2020	100,00%
60066	Medição	15	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2022	100,00%
60067	Conclusão	16	Jurisdicionado	01/03/2022			

Nº9/2020
Data Inicial: 01/12/2020

REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Documentos

R\$ 234.481,08























