

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2025	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQCOM TST, COM EXTENSÃO DE 3.500 KM COM AREA DE 21.000,0 M2	Contrato 43/2025	90	01/12/2025	R\$ 2.222.252,48	100,00%
<b>Esta intervenção foi concluída</b>							

Nº11/2025  
Data Inicial: 01/12/2025

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQCOM  
TST, COM EXTENSÃO DE 3.500 KM COM AREA  
DE 21.000,0 M2**

**R\$ 2.222.252,48**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

101273

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5264	2025	10/12/2025	12217
5266	2025	10/12/2025	12217
5324	2025	10/12/2025	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	10/12/2025

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**91**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**91**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*3**00**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9910	R\$ 2.384.480,30	01/12/2025	
Contrato	43	2025	80.874.100/0001-86	9911	R\$ 2.222.252,48	01/12/2025	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9909	Medição	1	Jurisdicionado	02/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 43/2025	100,00%
9913	Conclusão	2	Jurisdicionado	02/01/2026			

Nº11/2025  
Data Inicial: 01/12/2025

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQCOM  
TST, COM EXTENSÃO DE 3.500 KM COM AREA  
DE 21.000,0 M2**

**Documentos**

**R\$ 2.222.252,48**

## Planilha Base

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição
↓						
F	<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>Pavimentação em TST - LINHA BEDIN</b>			
F	<b>Meta</b>	Meta	1.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO EM TST
F	<b>Nível 2</b>	Nível 2	1.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES
	<b>Serviço</b>	Serviço	1.1. 1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
F						
F	<b>Nível 2</b>	Nível 2	1.2.	SINAPI		EXECUÇÃO DE BASE
	<b>Serviço</b>	Serviço	1.2. 1.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
F						
	<b>Serviço</b>	Serviço	1.2. 2.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
F						
	<b>Serviço</b>	Serviço	1.2. 3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
F						
	<b>Serviço</b>	Serviço	1.2. 4.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
F						

## Planilha Base

F	Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
F	Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
F	Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
F	Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
F	Serviço	Serviço	1.2.9.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO
F	Serviço	Serviço	1.2.10.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
F	Serviço	Serviço	1.2.11.	DER-PR	589100	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30
F	Nível 2	Nível 2	1.3.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO EM TST
F	Serviço	Serviço	1.3.1.	DER-PR	584200	TST EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO

## Planilha Base

F	Serviço	Serviço	1.3. 2.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
F	Serviço	Serviço	1.3. 3.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C
F	Nível 2	Nível 2	1.4.	SINAPI		SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
F	Serviço	Serviço	1.4. 1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE
F	Serviço	Serviço	1.4. 2.	DER-PR	821000	SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M
F	Serviço	Serviço	1.4. 3.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA
F						

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Q  
OU - 100% Outros.

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

###

Data

## Planilha Base

Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
					<b>2,384,480.30</b>
-	-		BDI 1	-	2,384,480.30
-	-		BDI 1	-	1,632.76
M2	2.80	464.20	BDI 1	583.13	1,632.76
-	-	65.00	BDI 1	-	1,773,042.54
M3	3,793.13	6.68	BDI 1	8.39	31,824.36
TXKM	24,276.03	0.57	BDI 1	0.72	17,478.74
TXKM	182,070.24	1.43	BDI 1	1.80	327,726.43
M3	3,793.13	107.30	BDI 1	134.79	511,275.99

## Planilha Base

M3	2,528.75	6.68	BDI 1	8.39	21,216.21
TXKM	17,195.50	0.57	BDI 1	0.72	12,380.76
TXKM	128,966.25	1.43	BDI 1	1.80	232,139.25
M3	2,528.75	117.41	BDI 1	147.49	372,965.34
M2	26,075.00	0.48	BDI 1	0.60	15,645.00
TXKM	1,063.86	1.50	BDI 1	1.88	2,000.06
T	31.29	5,810.50	BDI 1	7,299.15	228,390.40
-	-		BDI 1	-	529,347.84
M2	21,000.00	7.11	BDI 1	8.93	187,530.00

## Planilha Base

TXKM	2,856.00	1.50	BDI 1	1.88	5,369.28
T	84.00	3,188.46	BDI 1	4,005.34	336,448.56
-	-		BDI 1	-	80,457.16
M2	1,680.00	28.02	BDI 1	35.20	59,136.00
UD	25.00	160.20	BDI 1	201.24	5,031.00
M2	24.57	527.79	BDI 1	663.01	16,290.16

os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

**Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Responsável Técnico

Nome: Fábio Júnior de Oliveira

CREA/CAU: PR-82.120/D

ART/RRT: 1720242859104



*Agente de Contratação do*

*Município de Bom Sucesso do Sul - PR*

*Referência: Concorrência Eletrônica nº 02/2025*

### PROPOSTA DE PREÇOS

A Empresa **F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.461.328/0001-29, com endereço na BR 158 Km 518, nº 2800, Bairro São Francisco, na cidade de Pato Branco, Paraná, CEP 85.501-970, telefone (46) 3224-1715, E-mail: [licitacoes@grupozancanaro.eng.br](mailto:licitacoes@grupozancanaro.eng.br), através de seu representante legal Sr. **FERNANDO ZANCANARO**, portador da carteira de Identidade nº 7.115.542-0 e do CPF/MF nº 006.839.409-88, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital em epigrafe, visando a contratação de empresa para a **execução do tipo menor preço de pavimentação asfáltica em CBUQ com tratamento Superficial Triplo – TST, com extensão de 3.5000 KM com áreas de 21.000,00m2, incluindo serviços preliminares, base e revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, no trecho da Estrada Vicinal- Linha Bedin**, de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo e, conforme segue:

**O Valor Global proposto: R\$ 2.222.252,48 (Dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos).**

**Prazo de Garantia da obra: 60 (sessenta) meses.**

**Validade da Proposta: 90(noventa) dias**

**Nome do Preposto: RODRIGO SILIPRANDI**

I - Declaro ainda, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Bom Sucesso do Sul -PR, 17 de fevereiro de 2025.

FERNANDO  
ZANCANARO:006839409  
88

Assinado de forma digital por  
FERNANDO  
ZANCANARO:00683940988  
Dados: 2025.02.17 14:58:14 -03'00'

**F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**  
**Fernando Zancanaro - Representante legal**  
**RG 7.115.542-0 CPF nº 006.839.409-88**

**46 3224 1715**

BR 158 nº 2800, KM 513, Bairro São Francisco  
Pato Branco – PR CEP 85501-970  
[licitacoes@grupozancanaro.eng.br](mailto:licitacoes@grupozancanaro.eng.br)



A/C  
Agente de Contratação do  
Município de Bom Sucesso do Sul - PR  
Referência: Concorrência Eletrônica nº 02/2025

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Pavimentação em TST - LINHA BEDIN</b>							<b>2.222.252,48</b>
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM TST</b>			-	<b>2.222.252,48</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			-	<b>1.520,93</b>
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,80	543,19	1.520,93
<b>1.2.</b>			<b>EXECUÇÃO DE BASE</b>			-	<b>1.652.664,18</b>
1.2.1.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.793,13	7,82	29.662,28
1.2.2.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24.276,03	0,67	16.264,94
1.2.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	182.070,24	1,68	305.878,00
1.2.4.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.793,13	125,56	476.265,40
1.2.5.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.528,75	7,82	19.774,83
1.2.6.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17.195,50	0,67	11.520,99
1.2.7.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	128.966,25	1,68	216.663,30
1.2.8.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.528,75	137,39	347.424,96
1.2.9.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	26.075,00	0,56	14.602,00
1.2.10.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.063,86	1,75	1.861,76
1.2.11.	DER-PR	589100	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	31,29	6.799,16	212.745,72
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM TST</b>			-	<b>493.119,48</b>
1.3.1.	DER-PR	584200	TST EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	21.000,00	8,32	174.720,00
1.3.2.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.866,00	1,75	4.998,00
1.3.3.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	84,00	3.730,97	313.401,48
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>			-	<b>74.947,89</b>
1.4.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	1.680,00	32,79	55.087,20
1.4.2.	DER-PR	821000	SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M	UD	25,00	187,46	4.686,50
1.4.3.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA	M2	24,57	617,59	15.174,19

FERNANDO  
ZANCANARO:0068394  
0988

Fernando Zancanaro – Representante Legal  
CPF n° 006.839.409-88

Assinado de forma digital por  
FERNANDO  
ZANCANARO:00683940988  
Dados: 2025.02.17 14:59:35 -03'00'

RODRIGO  
SILIPRANDI:638302999  
15

Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico  
Engenheiro Civil - CREA PR N° 28455/D  
CPF N° 638.302.999-15

Assinado de forma digital por  
RODRIGO  
SILIPRANDI:63830299915  
Dados: 2025.02.17 14:59:57 -03'00'

Bom Sucesso do Sul - PR, 17 de fevereiro de 2025.



A/C  
Agente de Contratação do  
Município de Bom Sucesso do Sul - PR  
Referência: Concorrência Eletrônica nº 02/2025

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	
				03/25	04/25	05/25	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM TST	2.222.252,48	% Período:	24,93%	35,85%	39,22%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.520,93	% Período:	100,00%			
1.2.	EXECUÇÃO DE BASE	1.652.664,18	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM TST	493.119,48	% Período:	0,34%	49,83%	49,83%	
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	74.947,89	% Período:			100,00%	
<b>Total: R\$ 2.222.252,48</b>				%:	24,93%	35,85%	39,22%
Período:				Repasse:	507.233,15	729.266,97	797.867,88
				Contrapartida:	46.845,62	67.351,61	73.687,25
				Outros:	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>554.078,77</b>	<b>796.618,58</b>	<b>871.555,13</b>
Acumulado:				%:	24,93%	60,78%	100,00%
				Repasse:	507.233,15	1.236.500,12	2.034.368,00
				Contrapartida:	46.845,62	114.197,23	187.884,48
				<b>Investimento:</b>	<b>554.078,77</b>	<b>1.350.697,35</b>	<b>2.222.252,48</b>

FERNANDO  
ZANCANARO:0068394  
0988

Assinado de forma digital por  
FERNANDO  
ZANCANARO:00683940988  
Dados: 2025.02.17 15:00:34 -03'00'

**Fernando Zancanaro – Representante Legal**  
CPF n° 006.839.409-88

RODRIGO  
SILIPRANDI:638302  
99915

Assinado de forma digital por  
RODRIGO  
SILIPRANDI:63830299915  
Dados: 2025.02.17 15:00:15 -03'00'

**Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico**  
Engenheiro Civil - CREA PR N° 28455/D  
CPF N° 638.302.999-15

Bom Sucesso do Sul - PR, 17 de fevereiro de 2025.

GRUPO  
**ZANCANARO**



A/C

Agente de Contratação do

Município de Bom Sucesso do Sul - PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 02/2025

### BDI

CAIXA		Quadro de Composição do BDI	Grau de Sigilo #PÚBLICO
Nº OPERAÇÃO 4103222/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em TST / Pavimentação em TST - LINHA BEDIN			
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:			100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):			2,50%
<b>BDI 1</b>			
TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas			
Itens	Siglas	% Adotado	
Administração Central	AC	3,80%	
Seguro e Garantia	SG	0,40%	
Risco	R	0,55%	
Despesas Financeiras	DF	1,09%	
Lucro	L	6,00%	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%	
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%	
BDI COM desoneração	BDI DES	25,62%	

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

FERNANDO  
ZANCANARO:006  
83940988

Assinado de forma digital por  
FERNANDO  
ZANCANARO:00683940988  
Dados: 2025.02.17 15:00:55  
-03'00'

**Fernando Zancanaro – Representante Legal**  
CPF nº 006.839.409-88

Bom Sucesso do Sul -PR, 17 de fevereiro de 2025.

RODRIGO  
SILIPRANDI:638302999  
15

Assinado de forma digital por  
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915  
Dados: 2025.02.17 15:01:17 -03'00'

**Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico**  
Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D  
CPF Nº 638.302.999-15

46 3224 1715

BR 158 nº 2800, KM 513, Bairro São Francisco  
Pato Branco – PR CEP 85501-970  
licitacoes@grupoZancanaro.eng.br

GRUPO  
**ZANCANARO**



A/C

Agente de Contratação do

Município de Bom Sucesso do Sul - PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 02/2025

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (ES) SOBRE CUSTOS DE MAO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI		
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	NÃO INCIDENTE
B2	Feriados	4,69%	NÃO INCIDENTE
B3	Auxílio-Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,82%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,31%	NÃO INCIDENTE
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,91%	6,09%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL B</b>	<b>44,53%</b>	<b>15,85%</b>
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A		
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,34%	4,11%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,74%	3,65%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	<b>TOTAL C</b>	<b>15,35%</b>	<b>11,83%</b>
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A		
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	16,83%	5,99%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro		
	<b>TOTAL D</b>	<b>17,25%</b>	<b>6,32%</b>
	<b>total (A+B+C+D)</b>	<b>113,93%</b>	<b>70,80%</b>

FERNANDO  
ZANCANARO:00683940988

Assinado de forma digital por  
FERNANDO  
ZANCANARO:00683940988  
Dados: 2025.02.17 15:02:00 -03'00'

Fernando Zancanaro - Representante Legal  
CPF nº 006.839.409-88  
RG nº. 71155420

Bom Sucesso do Sul - PR, 17 de fevereiro de 2025.

RODRIGO  
SILIPRANDI:63830299915

Assinado de forma digital por  
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915  
Dados: 2025.02.17 15:01:39 -03'00'

Rodrigo Siliprandi - Responsável técnico  
Eng. Civil CREA PR 28455/D  
CPF nº 638.302.999-15  
RG nº. 45664627

46 3224 1715

BR 158 nº 2800, KM 513, Bairro São Francisco  
Pato Branco – PR CEP 85501-970  
licitacoes@grupozancanaro.eng.br

# MEDIÇÃO



## PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4103222/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação em TST	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Nº CTEF 43/2025
-----------------------------	----------------	---	---	--	--------------------

Medição: **1** Período: **03/06/2025 a 02/12/2025** % Realizado Período.: **100,00%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
3	EXECUÇÃO DE BASE	1	1	1																							
4	PAVIMENTAÇÃO EM TST	1	1	1																							
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL				1																						
6	0																										
7	0																										
8	0																										
9	0																										
10	0																										
11	0																										
12	0																										
13	0																										
14	0																										
15	0																										
16	0																										
17	0																										
18	0																										
19	0																										

		Data das Medições											
		02/12/2025											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	2.222.252,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	2.222.252,48	2.222.252,48	2.222.252,48	2.222.252,48	2.222.252,48	2.222.252,48	2.222.252,48	2.222.252,48	2.222.252,48	2.222.252,48	2.222.252,48	2.222.252,48

Bom Sucesso do Sul / PR  
Local  
terça-feira, 2 de dezembro de 2025  
Data

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Fábio Júnior de Oliveira  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: PR-82.120/D  
ART/RRT: 1720242859104