

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2025	Barracão Industrial <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 87/2025	180	04/11/2025	R\$ 446.000,00	11,04%

Nº3/2025  
Data Inicial: 04/11/2025

## Barracão Industrial

R\$ 446.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

38438

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
66	2026	12/01/2026	12537
7396	2025	10/11/2025	12537

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12537	1012	5300	01/01/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.9*.4**-67	ART (CREA)	17**2*6**26**	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.2*.0**-97	ART (CREA)	17**2*2**23**	Orçamento	Sim
CPF	71*.0*.4**-04	RRT (CAU)	15**8*5*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	71*.0*.4**-04	RRT (CAU)	15**8*8*	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10088	R\$ 567.280,60	02/06/2025	
Contrato	87	2025	95.585.477/0001-92	10087	R\$ 446.000,00	25/09/2025	11,04%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10093	Medição	1	Jurisdicionado	17/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2025	3,09%
22006	Medição	2	Jurisdicionado	30/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2025	3,09%
22009	Medição	3	Jurisdicionado	27/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2025	11,04%

Nº3/2025  
Data Inicial: 04/11/2025

**Barracão Industrial**

**Documentos**

**R\$ 446.000,00**



# MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

CNPJ/MF 95.585.477/0001-92 NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000066/2026 Global		DATA EMISSÃO 12.01.2026	
ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
DOTAÇÃO 01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E		22.661.0017		Nº CONTA	
22.661.0017.1012 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BARRACÕES IND				05110	
4.4.90.51.01.02.00 BARRACÕES					
CREDOR CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		03.075.523/0001-95		08254	
ENDEREÇO RODOVIOA PR MOACIR JULIO SILVEIRA SN		CIDADE		Santa Maria do Oes PR	
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	4			8720.10.25	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
0,00	382.000,00	382.000,00		0,00	
QUANT.	ESPECIFICAÇÃO				VALOR TOTAL
1	Construção de 01 barracão industrial contendo área de produção, escritório, lavabo, copa e lavabos adaptados, com área de construção de 325,00 M2 Referente ao Contrato de Repasse 97224/2024 MDICS. Conforme concorrência eletrônica 04/2025 e contrato 87/2025.				382.000,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					
FONTE DE RECURSO			TOTAL LÍQUIDO		
961 Contrato de Repasse 972424/2024 MDICS/					382.000,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE					
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
GILVANE HOFFMANN		GILVANE HOFFMANN		ROGERIO GALLINA	
FUNCIONARIO		CONTADOR		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
____ DE _____ DE _____			____ DE _____ DE _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO			ANOTAÇÕES		
Nº CHEQUE					
Nº DA CONTA					



# MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

CNPJ/MF 95.585.477/0001-92 NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 007396/2025 Global		DATA EMISSÃO 10.11.2025	
ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
DOTAÇÃO 01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E		22.661.0017		Nº CONTA	
22.661.0017.1012 CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS				03511	
4.4.90.51.01.02.00 BARRACÕES					
CREDOR CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		03.075.523/0001-95		08254	
ENDEREÇO RODOVIOA PR MOACIR JULIO SILVEIRA SN		CIDADE		Santa Maria do Oes PR	
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Concorrência	4			8720.10.25	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
0,00	212.000,00	64.000,00		148.000,00	
QUANT.	ESPECIFICAÇÃO				VALOR TOTAL
1	Construção de 01 barracão industrial contendo área de produção, escritório, lavabo, copa e lavabos adaptados, com área de construção de 325,00 M2 Referente ao Contrato de Repasse 97224/2024 MDICS. Conforme concorrência eletrônica 04/2025 e contrato 87/2025.				64.000,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					
FONTE DE RECURSO			TOTAL LÍQUIDO		
20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superav					64.000,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE					
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
GILVANE HOFFMANN		GILVANE HOFFMANN		ROGERIO GALLINA	
FUNCIONARIO		CONTADOR		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
____ DE _____ DE _____			____ DE _____ DE _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO			ANOTAÇÕES		
Nº CHEQUE					
Nº DA CONTA					



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099777-14	Nº TransfereGOV 972424/2024	PROponente TOMADOR Município de Saudade do Iguaçú	Apelido Empreendimento CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL	NOME DA EMPRESA CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Nº CTEF 87/2025
---------------------------	--------------------------------	--	---	--	--------------------

Medição: **1** Período: **04/11/2025 a 17/12/2025** % Realizado Período.: **3,09%** % Realizado Acum.: **3,09%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
2	FUNDAÇÃO																										
3	VIGA BALDRAME																										
4	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA																										
5	SUPERESTRUTURA																										
6	ESTRUTURA METÁLICA																										
7	ALVENARIA																										
8	TELHAMENTO E CALHAS																										
9	ESQUADRIAS- PORTAS DE ALUMNIO E VI																										
10	ESQUADRIAS- PORTAS DE FERRO																										
11	ESQUADRIAS- JANELAS																										
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																										
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS																										
14	REVESTIMENTO INTERNO																										
15	REVESTIMENTO EXTERNO																										
16	PISO																										
17	PINTURA																										
18	DRENAGEM																										
19	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO																										

Medições	Data das Medições											
	17/12/2025											
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 3,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 13.772,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%
	R\$ 13.772,98	13.772,98	13.772,98	13.772,98	13.772,98	13.772,98	13.772,98	13.772,98	13.772,98	13.772,98	13.772,98	13.772,98

Saudade do Iguaçú PR

Local

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Fabielle Bochio

Profissão: Engº Civil

CREA/CAU: 78138/D

ART/RRT: 172025792380

Documento assinado digitalmente



FABIELLE BOCHIO DO NASCIMENTO

Data: 18/12/2025 14:06:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## acompanhamento barracão união- 20006



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099777-14	Nº TransfereGOV 972424/2024	PROPONENTE / TOMADOR Município de Saudade do Iguaçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-25 (N DES.)	NOME DA EMPRESA CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 87/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>										446.000,00
1.			<b>BARRACÃO INDUSTRIAL</b>					-	<b>446.000,00</b>	
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>13.772,98</b>	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	76,00			75,18	5.713,68	RA
1.1.2.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00			223,61	223,61	RA
1.1.3.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00			153,14	153,14	RA
1.1.4.	Cotação	001	PADRÃO DE ENERGIA 3X100A COM POSTE EM CONCRETO CAIXA DE MEDIAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS CONFORME AS NORMAS DA COPEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			4.025,70	4.025,70	RA
1.1.5.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50			451,62	2.032,29	RA
1.1.6.	Composição	001	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	4,00			406,14	1.624,56	RA
1.2.			<b>FUNDAÇÃO</b>					-	<b>35.467,36</b>	
1.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	72,24			45,02	3.252,24	RA
1.2.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	100,54			86,02	8.648,45	RA
1.2.3.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	97,00			16,72	1.621,84	RA
1.2.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	486,00			15,12	7.348,32	RA
1.2.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	405,00			13,31	5.390,55	RA
1.2.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	14,46			636,65	9.205,96	RA
1.3.			<b>VIGA BALDRAME</b>					-	<b>15.446,61</b>	
1.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	56,88			73,67	4.190,35	RA
			ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA							

RECURSO  
↓

## acompanhamento barracão união- 20006



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1099777-14	<b>Nº TransfereGOV</b> 972424/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Saudade do Iguaçú	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>NOME DA EMPRESA</b> CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b> EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			<b>Nº CTEF</b> 87/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>									<b>446.000,00</b>	
1.3.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,34			636,65	2.763,06	RA
1.3.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	75,55			45,22	3.416,37	RA
1.3.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	77,00			18,57	1.429,89	RA
<b>1.4.</b>			<b>ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA</b>					-	<b>60.017,15</b>	
1.4.1.	Cotação	002	PILARES COM 4,5m DE PÉ DIREITO (MAIS A ALTURA NO CÁLICE) SENDO COM CONSOLE PARA APOIO DAS VIGAS. Dimensão mínima. 23x31cm	UN	16,00			2.462,15	39.394,40	RA
1.4.2.	Cotação	003	VIGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA 15X40CM COM APROX. 4,60M DE COMPRIMENTO	UN	15,00			1.374,85	20.622,75	RA
<b>1.5.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					-	<b>15.574,67</b>	
1.5.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,05			15,21	578,74	RA
1.5.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,00			11,17	1.541,46	RA
1.5.3.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,04			610,67	1.245,77	RA
1.5.4.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	32,80			173,03	5.675,38	RA
1.5.5.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,20			187,64	2.852,13	RA
1.5.6.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	65,20			56,46	3.681,19	RA
<b>1.6.</b>			<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>					-	<b>33.502,43</b>	
1.6.1.	Composição	002	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TIPO TESOURA COM DUAS ÁGUA , COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA C=14,20M	UN	6,00			2.593,28	15.559,68	RA
1.6.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	380,95			47,10	17.942,75	RA

RECURSO  
↓

## acompanhamento barracão união- 20006



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1099777-14	<b>Nº TransfereGOV</b> 972424/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Saudade do Iguaçu	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>NOME DA EMPRESA</b> CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b> EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			<b>Nº CTEF</b> 87/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>									<b>446.000,00</b>	
<b>1.7.</b>			<b>ALVENARIA</b>					-	<b>31.781,50</b>	
1.7.1.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	296,59			99,15	29.406,90	RA
1.7.2.	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	36,40			57,58	2.095,91	RA
1.7.3.	SINAPI	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	6,20			44,95	278,69	RA
<b>1.8.</b>			<b>TELHAMENTO E CALHAS</b>					-	<b>43.506,04</b>	
1.8.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	24,92			69,88	1.741,41	RA
1.8.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,40			83,13	4.356,01	RA
1.8.3.	Cotação	004	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL ESPESSURA DE 0,43MM, COM ISOPOR BANDEJA 30MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	372,04			100,55	37.408,62	RA
<b>1.9.</b>			<b>ESQUADRIAS- PORTAS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO</b>					-	<b>12.102,41</b>	
1.9.1.	Cotação	005	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM ACESSÓRIOS, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- DIM. 2,0X2,10M	UN	1,00			1.725,30	1.725,30	RA
1.9.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40			1.147,92	9.642,53	RA
1.9.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,00			122,43	734,58	RA
<b>1.10.</b>			<b>ESQUADRIAS- PORTAS DE FERRO</b>					-	<b>10.826,71</b>	
1.10.1.	Cotação	006	PORTA DE CORRER, QUADRO E TRAVAMENTO EM FERRO 30x40- 1,5mm COM FECHAMENTO EM CHAPA FRISADA 0,60MM, COM BATENTE CANTONEIRA MÍN. 1 1/4"X1/8" - PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DIMENSÃO: 2,00X2,10M	UN	1,00			1.869,07	1.869,07	RA
1.10.2.	Cotação	007	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, QUADRO E TRAVAMENTO EM FERRO 30x40- 1,5mm COM FECHAMENTO EM CHAPA FRISADA 0,60MM BATENTE CANTONEIRA MÍN. 1 1/4"X1/8" PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO .FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- COMPLETA DIMENSÃO: 3,00X2,10M	UN	1,00			2.463,34	2.463,34	RA

## acompanhamento barracão união- 20006



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099777-14	Nº TransfereGOV 972424/2024	PROPONENTE / TOMADOR Município de Saudade do Iguaçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-25 (N DES.)	NOME DA EMPRESA CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 87/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>									<b>446.000,00</b>	
1.10.3.	Cotação	008	PORTA DE CORRER QUADRO E TRAVAMENTO EM FERRO 60x40- 2,0mm COM FECHAMENTO EM CHAPA FRISADA 0,60MM, COM PORTA EMBUTIDA DE ABRIR DE 0.80X2.10M, COM BATENTE CANTONEIRA MÍN. 1 ¼"X1/8", TRILHO E GUIA, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- COMPLETA DIMENSÃO: 4.10X4.20M	UN	1,00			5.233,41	5.233,41	RA
1.10.4.	Composição	003	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA ,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	1,00			1.260,89	1.260,89	RA
1.11.			<b>ESQUADRIAS- JANELAS</b>					-	<b>20.622,11</b>	
1.11.1.	Composição	004	PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA (L=15CM)	M	5,20			53,05	275,86	RA
1.11.2.	Composição	005	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE, CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,92			1.279,19	2.456,04	RA
1.11.3.	Composição	006	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE, CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	22,68			788,81	17.890,21	RA
1.12.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>17.845,45</b>	
1.12.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,70			12,40	83,08	RA
1.12.2.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,85			21,41	253,71	RA
1.12.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,34			22,45	411,73	RA
1.12.4.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,13			11,46	242,15	RA
1.12.5.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,60			10,67	177,12	RA
1.12.6.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	580,69			3,21	1.864,01	RA
1.12.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	161,69			4,60	743,77	RA

RECURSO  
↓

## acompanhamento barracão união- 20006



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1099777-14	<b>Nº TransfereGOV</b> 972424/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Saudade do Iguaçu	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>NOME DA EMPRESA</b> CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b> EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			<b>Nº CTEF</b> 87/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>									<b>446.000,00</b>	
1.12.8.	SINAPI	104405	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7,00			62,01	434,07	RA
1.12.9.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	449,89			7,04	3.167,23	RA
1.12.10.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,60			26,07	432,76	RA
1.12.11.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	66,40			37,83	2.511,91	RA
1.12.12.	SINAPI	104400	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00			50,10	50,10	RA
1.12.13.	SINAPI	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00			39,10	117,30	RA
1.12.14.	SINAPI	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00			45,82	183,28	RA
1.12.15.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00			223,60	223,60	RA
1.12.16.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			489,96	489,96	RA
1.12.17.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00			13,69	82,14	RA
1.12.18.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00			65,98	131,96	RA
1.12.19.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			65,98	65,98	RA
1.12.20.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			176,59	176,59	RA
1.12.21.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00			34,91	139,64	RA
			INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE							

## acompanhamento barracão união- 2006



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1099777-14	<b>Nº TransfereGOV</b> 972424/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Saudade do Iguaçu	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>NOME DA EMPRESA</b> CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b> EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			<b>Nº CTEF</b> 87/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>									<b>446.000,00</b>	
1.12.23.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00			56,31	56,31	RA
1.12.24.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00			41,43	248,58	RA
1.12.25.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00			36,53	146,12	RA
1.12.26.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00			21,17	42,34	RA
1.12.27.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	52,40			18,54	971,50	RA
1.12.28.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	59,51			14,74	877,18	RA
1.12.29.	Composição	007	LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED 36W	UN	33,00			49,18	1.622,94	RA
1.12.30.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,17			19,98	802,60	RA
1.12.31.	SINAPI	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49,53			12,45	616,65	RA
1.12.32.	Composição	008	TOMADA TIPO CONDULETE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00			41,08	328,64	RA
1.12.33.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			15,23	15,23	RA
1.12.34.	SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00			41,15	82,30	RA
<b>1.13.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>					-	<b>18.550,45</b>	
1.13.1.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00			611,60	611,60	RA
1.13.2.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,00			14,08	323,84	RA
1.13.3.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,60			17,02	146,37	RA
1.13.4.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00			15,68	62,72	RA
			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM							

RECURSO  
↓

## acompanhamento barracão união- 20006



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099777-14	Nº TransfereGOV 972424/2024	PROPONENTE / TOMADOR Município de Saudade do Iguaçú	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-25 (N DES.)	NOME DA EMPRESA CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 87/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>									<b>446.000,00</b>	
1.13.6.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00			15,55	15,55	RA
1.13.7.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00			24,86	99,44	RA
1.13.8.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00			42,62	1.065,50	RA
1.13.9.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	13,50			13,14	177,39	RA
1.13.10.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00			12,07	24,14	RA
1.13.11.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00			16,74	50,22	RA
1.13.12.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00			11,86	35,58	RA
1.13.13.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00			16,07	32,14	RA
1.13.14.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00			28,67	86,01	RA
1.13.15.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			268,12	536,24	RA
1.13.16.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00			441,96	441,96	RA
1.13.17.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00			80,07	80,07	RA

RECURSO  
↓

## acompanhamento barracão união- 2006



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1099777-14	<b>Nº TransfereGOV</b> 972424/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Saudade do Iguaçu	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>NOME DA EMPRESA</b> CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b> EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			<b>Nº CTEF</b> 87/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>									<b>446.000,00</b>	
1.13.18.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00			587,44	1.762,32	RA
1.13.19.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00			96,56	289,68	RA
1.13.20.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00			51,91	155,73	RA
1.13.21.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00			245,15	980,60	RA
1.13.22.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00			180,77	180,77	RA
1.13.23.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00			102,23	204,46	RA
1.13.24.	Composição	009	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00			42,53	127,59	RA
1.13.25.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00			368,16	368,16	RA
1.13.26.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00			52,78	158,34	RA
1.13.27.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00			43,41	43,41	RA
1.13.28.	SINAPI	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00			27,09	54,18	RA
1.13.29.	SINAPI	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00			34,79	69,58	RA
1.13.30.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00			432,32	432,32	RA
1.13.31.	SINAPI	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	1,00			13,66	13,66	RA

RECURSO  
↓

## acompanhamento barracão união- 20006



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099777-14	Nº TransfereGOV 972424/2024	PROPONENTE / TOMADOR Município de Saudade do Iguazu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-25 (N DES.)	NOME DA EMPRESA CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 87/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>									<b>446.000,00</b>	
1.13.32.	SINAPI	89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00			22,65	90,60	RA
1.13.33.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00			30,99	61,98	RA
1.13.34.	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO DE REDUÇÃO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00			15,72	78,60	RA
1.13.35.	Composição	010	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO 1,5X3,0X1,5M	UN	1,00			3.168,62	3.168,62	RA
1.13.36.	Composição	011	FILTRO ANAERÓBIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE DE 2800L	UN	1,00			3.199,27	3.199,27	RA
1.13.37.	Composição	012	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00			3.265,38	3.265,38	RA
<b>1.14.</b>			<b>REVESTIMENTO INTERNO</b>					-	<b>24.154,93</b>	
1.14.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	437,22			5,07	2.216,71	RA
1.14.2.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	31,70			6,57	208,27	RA
1.14.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	84,04			75,54	6.348,38	RA
1.14.4.	SINAPI	87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	437,22			27,65	12.089,13	RA
1.14.5.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	31,70			36,78	1.165,93	RA
1.14.6.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	37,64			22,64	852,17	RA
1.14.7.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	31,70			40,20	1.274,34	RA
<b>1.15.</b>			<b>REVESTIMENTO EXTERNO</b>					-	<b>21.238,59</b>	

RECURSO  
↓

## acompanhamento barracão união- 20006



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1099777-14	<b>Nº TransfereGOV</b> 972424/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Saudade do Iguauçu	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>NOME DA EMPRESA</b> CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b> EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			<b>Nº CTEF</b> 87/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>									<b>446.000,00</b>	
1.15.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	316,38			9,64	3.049,90	RA
1.15.2.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	316,38			57,49	18.188,69	RA
<b>1.16.</b>			<b>PISO</b>					-	<b>41.787,24</b>	
1.16.1.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	5,59			680,58	3.804,44	RA
1.16.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	278,22			74,26	20.660,62	RA
1.16.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,00			122,43	734,58	RA
1.16.4.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	11,60			8,62	99,99	RA
1.16.5.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	19,50			176,64	3.444,48	RA
1.16.6.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	31,70			68,98	2.186,67	RA
1.16.7.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	278,22			35,26	9.810,04	RA
1.16.8.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	31,70			33,01	1.046,42	RA
<b>1.17.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>16.970,74</b>	
1.17.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	669,98			4,46	2.988,11	RA
1.17.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	31,70			5,66	179,42	RA
1.17.3.	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	632,34			20,53	12.981,94	RA
			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO							

RECURSO  
↓

## acompanhamento barracão união- 20006



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1099777-14	<b>Nº TransfereGOV</b> 972424/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Saudade do Iguaçú	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>NOME DA EMPRESA</b> CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b> EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			<b>Nº CTEF</b> 87/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>									<b>446.000,00</b>	
1.17.5.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	37,64			10,50	395,22	RA
<b>1.18.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>9.245,64</b>	
1.18.1.	SINAPI	102990	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	54,00			34,42	1.858,68	RA
1.18.2.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	15,00			57,73	865,95	RA
1.18.3.	SINAPI	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00			251,12	2.511,20	RA
1.18.4.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	17,00			73,77	1.254,09	RA
1.18.5.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00			621,17	1.242,34	RA
1.18.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	27,00			42,62	1.150,74	RA
1.18.7.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00			30,22	362,64	RA
<b>1.19.</b>			<b>PREVENÇÃO DE INCÊNDIO</b>					-	<b>3.586,99</b>	
1.19.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00			208,40	416,80	RA
1.19.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00			21,17	21,17	RA
1.19.3.	Composição	013	LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV	UN	4,00			358,74	1.434,96	RA
1.19.4.	Composição	014	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00			27,24	108,96	RA
1.19.5.	Composição	015	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00			10,85	21,70	RA

RECURSO  
↓

## acompanhamento barracão união- 2006



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1099777-14	<b>Nº TransfereGOV</b> 972424/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Saudade do Iguazu	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>NOME DA EMPRESA</b> CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b> EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			<b>Nº CTEF</b> 87/2025

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>									<b>446.000,00</b>	
1.19.6.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,72			1.145,80	824,98	RA
1.19.7.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,07			99,15	205,24	RA
1.19.8.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	0,81			173,03	140,15	RA
1.19.9.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,02			9,64	29,11	RA
1.19.10.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	3,02			57,49	173,62	RA
1.19.11.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1,00			66,62	66,62	RA
1.19.12.	Composição	016	TUBULAÇÃO DE COBRE PARA GÁS COM ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M	3,80			37,81	143,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Verificado que a especificidade local justifica a manutenção do item como "AS"

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

# acompanhamento barracão



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099777-14	Nº TransfereGOV 972424/2024	PROPONENTE TOMADOR Município de Saudade do Iguaçú	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL	NOME DA EMPRESA CONSTRUART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Nº CTEF 87/2025
---------------------------	--------------------------------	--	---	--	--------------------

Medição: **2** Período: **01/01/2026 a 27/02/2026** % Realizado Período.: **7,95%** % Realizado Acum.: **11,04%**

#NOME?

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
2	FUNDAÇÃO	2																									
3	VIGA BALDRAME																										
4	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA																										
5	SUPERESTRUTURA																										
6	ESTRUTURA METÁLICA																										
7	ALVENARIA																										
8	TELHAMENTO E CALHAS																										
9	ESQUADRIAS- PORTAS DE ALUMNIO E VI																										
10	ESQUADRIAS- PORTAS DE FERRO																										
11	ESQUADRIAS- JANELAS																										
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																										
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS																										
14	REVESTIMENTO INTERNO																										
15	REVESTIMENTO EXTERNO																										
16	PISO																										
17	PINTURA																										
18	DRENAGEM																										
19	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO																										

Medições	Data das Medições											
	31/12/2025	27/02/2026										
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	3,09%	7,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	13.772,98	35.467,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	3,09%	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%
R\$	13.772,98	49.240,34	49.240,34	49.240,34	49.240,34	49.240,34	49.240,34	49.240,34	49.240,34	49.240,34	49.240,34	49.240,34

#####

Saudade do Iguaçú PR  
Local  
sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Aline Camello  
Profissão: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU: A 44.316-6  
ART/RRT: 15588283