

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2026	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IVALDINO GOBBI Esta intervenção está em andamento	Contrato 1/2026	180	11/05/2026	R\$ 1.780.000,00	13,68%

Nº3/2026
Data Inicial: 11/05/2026

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IVALDINO GOBBI

R\$ 1.780.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5883

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2578	2026	11/05/2026	12476
2579	2026	11/05/2026	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1017	1748022	11/05/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**30**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**30**	Projeto Complementar	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**30**	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*4**30**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.6*.9**-94	RRT (CAU)	16**3*5*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5656	R\$ 2.146.199,58	11/05/2026	
Contrato 1		2026	76.205.681/0001-96	5657	R\$ 1.780.000,00	11/05/2026	13,68%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5663	Medição	1	Jurisdicionado	19/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2026	6,87%
5668	Medição	2	Jurisdicionado	10/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2026	13,68%

Nº3/2026
Data Inicial: 11/05/2026

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IVALDINO GOBBI

Documentos

R\$ 1.780.000,00

PROPOSTA E PLANILHAS

**PROPOSTA DE PREÇOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
ESTADO DO PARANÁ**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025.

Obs.: Este documento é composto de cinco anexos (Proposta de Preços, Planilha Detalhada, BDI, ES e Cronograma Físico-financeiro). Para todos os anexos, assinam os subscritores Representante Legal e Responsável Técnico.

OBJETO: execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: Avenida Castelo Branco, Região Central.

Objeto: Revitalização da Praça Ivaldino Gobbi com a execução de: serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria; cobertura; instalações elétricas; instalações hidrossanitárias; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes em projeto.

Área Construída: 11.696,00 m². Colocação de placas de comunicação visual.

Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias.

Patrimônio líquido mínimo: R\$ 214.600,00 (duzentos e quatorze mil e seiscentos reais).

Preço máximo: R\$ 2.146.199,58 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos).

AMG CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 17.681.193/0001-96, com endereço na Rua Vitorio Venzon, nº 1571, Santa Maria, Renascença – PR, CEP 85610-000, neste ato representada por ALBERTO AFONSO GUOLLO, Responsável Legal devidamente constituído, portador da cédula de identidade R.G. nº 81109893 SESP/PR, inscrito no CPF sob nº 076.427.119-99, **DECLARA** que:

PROPÕE ao Município de Renascença a execução do objeto da Licitação supra referenciada, em total conformidade com o edital, o contrato e demais anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de R\$ 1.780.000,00 (um milhão, setecentos e oitenta mil reais)

2) O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

3) Declara ainda que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega

PROPOSTA E PLANILHAS

das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e que o conteúdo da proposta não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

5) A intenção de apresentar proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

6) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;

7) Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer servidor do Município de Renascença antes da abertura oficial das propostas e;

8) Que está plenamente ciente das condições de do Edital e seus anexos e compromete-se a atendê-las integralmente nos limites da Lei.

9) O prazo de execução dos serviços contratados será de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o:

Sr. **ALBERTO AFONSO GUOLLO**, Responsável Legal devidamente constituído, portador da cédula de identidade R.G. nº 81109893 SESP/PR, inscrito no CPF sob nº 076.427.119-99

DADOS PARA PAGAMENTO:

Instituição financeira: Banco Sicoob

Agência: 3076

Conta corrente: 24.730-8

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: MARCOS VINICIUS GOMES

Qualificação Técnica: Arquiteto

CAU/PR nº: A129307-9

MARCOS
VINICIUS
GOMES:
07976998994

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS GOMES:07976998994
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34682908000144, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCOS VINICIUS GOMES:07976998994
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.11.04 11:29:48-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0

Renascença, 04 de novembro de 2025
AMG CONSTRUTORA LTDA

ALBERTO AFONSO
GUOLLO:07642711999

Assinado digitalmente por ALBERTO AFONSO GUOLLO:07642711999
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34682908000144, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ALBERTO AFONSO GUOLLO:07642711999
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.11.04 11:29:35-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0

AMG CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.681.193/0001-96
Rua Vitorio Venzon, 1571, Santa Ma

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

AMG CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA

<

Responsável Legal
Alberto A. Guollo
CPF: 076.427.119-99
RG: 8.110.989-3 SESP/PR

Responsável Técnico
Marcos Vinicius Gomes
CAU A129307-9
CPF: 079.769.989-94

PROPOSTA E PLANILHAS

AMG CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 17.681.193/0001-96

Rua Vitorio Venzon, 1571, Santa Maria - Renascença - PR

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EDITAL LICITAÇÃO EDIFICAÇÃO - ANEXO VII			
IMPOSTOS	ISS =		1,20
	PIS =		0,65
	COFINS =		3,00
	CPRB =		0,00
	TOTAL =		4,85
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇOS	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	4,00
RISCOS	1,27	0,85	1,27
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48	0,80
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,23
LUCRO	7,40	5,11	7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,20	15,28	19,69
BDI=((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/((1-D6/100))-1)*100)			
1. BDI (SERVIÇO - OBRA)	21,20%		
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%		
3. BDI (EQUIPAMENTOS)	19,69%		

PROPOSTA E PLANILHAS

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA EDIFICAÇÃO - ANEXO VII			
IMPOSTOS	ISS =		1,20
	PIS =		0,65
	COFINS =		3,00
	CPRB =		0,00
TOTAL =		4,85	
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇO	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	4,00
RISCOS	1,27	0,85	1,27
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48	0,80
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,23
LUCRO	7,40	5,11	7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,20	15,28	19,69
BDI=((((1+(M8+M9+M10)/100)*(1+M11/100)*(1+M12/100))/((1-O6/100))-1)*100)			
BDI (SERVIÇO - OBRA)	21,20%		
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%		
BDI (EQUIPAMENTOS)	19,69%		
Representante da Empresa (Assinatura Digital):		Data da Proposta:	
ALBERTO AFONSO GUOLLO		04/11/2025 - ter	
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):			
MARCOS VINICIUS GOMES - CAU A129307-9			

Responsável Legal
 Alberto A. Guollo
 CPF: 076.427.119-99
 RG: 8.110.989-3 SESP/PR

Responsável Técnico
 Marcos Vinicius Gomes
 CAU A129307-9
 CPF: 079.769.989-94

PROPOSTA E PLANILHAS

AMG CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.681.193/0001-96
Rua Vitorio Venzon, 1571, Santa Maria - Renascença - PR

PLANILHA DE SERVIÇOS - PRAÇA / MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III											
Cotação para o fornecimento de materiais e mão de obra para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de construção civil, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo, para a execução dos serviços de											

PROPOSTA E PLANILHAS

BRN01	BRN04	CONCRETE FASE DE BLOCOS DE CONCRETO EM ALCA BALANÇO / FOR SUJICA COM USO DE BARRA - ASSUREMTO DE BARRA A 30 CM, CANTO DE BARRA, LANÇAMENTO, ASSUREMTO E	m3	18,00	64,621	984,21	23,03	781,99	886,62	13,03	30,008	10,489,33	54,884,61	0,49%
BRN01	BRN04	CONCRETE FASE DE BARRA A 30 CM, CANTO DE BARRA, LANÇAMENTO, ASSUREMTO E	m3	33,40	66,622	700,92	40,48	888,95	888,95	4,00	11,608	3,414,66	3,696,02	0,17%
CONCRETE CIRCLES														
4	BRN04	LATÃO COM 04 (QUATRO) CIRCULARES (CIRCULARES) PARA BARRA E FERRA BARRAS, PARA O USO DE BARRA COM	m3	10,00	98,51	104,50	87,88	33,87	92,27	0,14	33,87	87,40	92,27	0,14%
5	BRN04	CONCRETE MÓDULO PARA LATÃO, PARA O USO DE BARRA BARRA CEMENTO PARA BARRA BARRA CEMENTO	m3	127,80	340,38	47,34	148,89	473,47	875,11	0,14	20,87	89,39	86,15	0,01%
SERVIÇOS EXTERNOS - ESTRUTURAS														
COMPOS_L_1	BRN04	PORTO COM ESTRUTURA METÁLICA, TRILHAS DE BARRA E BARRA CEMENTO, COM BARRAMENTO	M	88,07	330,79	419,36	107,25	402,82	628,15	83,89	6,897,69	22,650,80	27,548,26	1,20%
COMPOS_L_2	BRN04	CHAMBRÃO PARA ESTRUTURA METÁLICA, COM BARRAMENTO	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
COMPOS_L_3	BRN04	CHAMBRÃO PARA ESTRUTURA METÁLICA, COM BARRAMENTO	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04	ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS	M	20,87	127,80	184,72	26,28	105,39	76,23	6,80	10,894	300,00	1,153,94	0,05%
ALUMINIO - BARRAS, BARRAS E BARRAS														
5	BRN04</													

[illegible]

Responsável Legal
Alberto A. Guollo
CPF: 076.427.119-99
RG: 8.110.989-3 SESP/PR

Responsável Técnico
Marcos Vinicius Gomes
CAU A129307-9
CPF: 079.769.989-94

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a) (assinatura digital):	
--	--

AMG CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.681.193/0001-96
Rua Vitorio Venzon, 1571, Santa Maria - Renascença - PR

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA						
Município:	RENASCENÇA	SAM	0			
Projeto :	REVITALIZAÇÃO PRAÇA IVALDINO GOBBI	LOTE nº	1			
Nome da Empresa:	AMG CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	17.681.193/0001-96			
Representante Legal:	ALBERTO AFONSO GUOLLO	Data da Proposta:	04/11/2025 - ter			
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS		Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.350,61	25.217,63	37.568,24		2,11%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	2.949,99	12.226,95	15.176,94		0,85%
3	FUNDACOES	6.052,44	8.949,55	15.001,99		0,84%
4	ESTRUTURAS	56.908,85	97.421,91	154.330,76		8,67%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	8.243,93	8.741,78	16.985,71		0,95%
6	COBERTURA	133.048,22	415.360,00	548.408,22		30,81%
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	-	-	-		0,00%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	65.236,22	178.249,89	243.486,11		13,68%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS	4.831,25	11.091,07	15.922,32		0,89%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	50.707,97	125.754,96	176.462,93		9,91%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	16.019,78	145.042,81	161.062,59		9,05%
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	56.414,14	339.180,05	395.594,19		22,22%
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		412.763,40	1.367.236,60	1.780.000,00		99,98%
		23,19%	76,81%			

Responsável Legal
Alberto A. Guollo
CPF: 076.427.119-99
RG: 8.110.989-3 SESP/PR

Responsável Técnico
Marcos Vinicius Gomes
CAU A129307-9
CPF: 079.769.989-94

PROPOSTA E PLANILHAS

AMG CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.681.193/0001-96
Rua Vitorio Venzon, 1571, Santa Maria - Renascença - PR

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE PRAÇA / MEU CAMPINHO - PROPOSTA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	RENASCENÇA		PRIORIDADE Nº 62	SAM	
Projeto :	PRAÇA / MEU CAMPINHO - REVITALIZAÇÃO PRAÇAIVALDINO GOBBI				
Local da Obra:	CENTRO		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			04/11/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 2.146.199,58	Valor total Mão de Obra:	R\$ 493.795,78 23,01%	Valor total dos Materiais: R\$ 1.652.403,80 76,99%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:		R\$ 1.780.000,00	Valor total Mão de Obra:	R\$ 412.763,40 23,19%	Valor total dos Materiais: R\$ 1.367.236,60 76,81%
Empresa Participante: AMG CONSTRUTORA LTDA					
Menor Preço (desconto calculado)...		(17,06 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM		
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS		
TOTAL:	180	R\$ 1.780.000,00			
Medição 1 - Início	30	R\$ 50.949,27	Locação de Container; Placa de obra; Fundações do espaço da cobertura da feira municipal; Sistema de coleta das águas pluviais da cobertura		
Medição 2	30	R\$ 111.574,80	Início da fabricação da estrutura para a cobertura da feira; Fundação e execução das floreiras e bancos da feira; Drenagem		
Medição 3	30	R\$ 188.075,98	Segunda etapa da fabricação da estrutura da cobertura da feira; Impermeabilização e revestimentos das floreiras da feira; fundação e estrutura e alvenarias floreiras e bancos da área central;		
Medição 4	30	R\$ 509.099,02	Etapa final Estrutura, cobertura e calhas da feira municipal; Revestimentos das floreiras e bancos da área central; Execução da estrutura da fonte e pórticos; Hidráulica da estrutura da fonte; Início da fabricação dos pórticos metálicos		
Medição 5	30	R\$ 269.593,95	Iluminação da cobertura da feira; Etapa final pórtico metálicos no espaço da fonte; Alvenarias, impermeabilizações e revestimentos da fonte, Revitalização das muretas muros e escadarias; Memorial Padre; Remoção do parquinho existente; Cabeamento instalações elétricas		
Medição 6	30	R\$ 650.706,98	Instalação de elementos e mobiliários gerais; Instalação novo Parquinho; Paisagismo; Iluminação geral;		

Responsável Legal
Alberto A. Guollo
CPF: 076.427.119-99
RG: 8.110.989-3 SESP/PR

Responsável Técnico
Marcos Vinicius Gomes
CAU A129307-9
CPF: 079.769.989-94

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
ALBERTO AFONSO GUOLLO	MARCOS VINICIUS GOMES - CAU A129307-9	04/11/2025 - ter
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		

Direitos autorais do PARANACIDADE

PROPOSTA E PLANILHAS

Ao

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

Referência: **CONCORRÊNCIA nº 08/2025**

A Empresa AMG CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ sob n.º 17.681.193/0001-96 com sede à Rua Marechal Hermes da Fonseca, 967 – Centro, CEP 85.610-000, Tel. (46) 99974-9127, Renascença - PR representada pelo Sr. Alberto Afonso Guollo, portador do documento de identidade RG: 8.110.989-3, inscrita no CPF 076.427.119-99, e-mail: tgengenharia@hotmail.com, declara o abaixo PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS:


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	Feriados	3,96%	Não incide	3,96%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	Não incide	1,51%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,92%	7,58%	9,92%	7,58%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	46,05%	17,33%	46,05%	17,33%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,11%	4,68%	6,11%	4,68%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	4,12%	3,15%	4,12%	3,15%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,89%	3,74%	4,89%	3,74%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,39%	0,51%	0,39%
C	Total	15,77%	12,07%	15,77%	12,07%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,20%	3,08%	17,41%	6,55%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,39%	0,54%	0,42%
D	Total	8,71%	3,47%	17,95%	6,97%
TOTAL(A+B+C+D)		88,33%	50,67%	117,57%	74,17%

Renascença - PR, 04 de novembro de 2025.

Resp. Técnico
Marcos Vinícius Gomes
CPF 079.769.989-94
RG: 9.010.795-0
CAU A129307-9

Resp. Legal - Alberto A. Guollo
CPF: 076.427.119-99
RG: 8.110.989-3











2 - Planilha de Medicao Detalhada assinado

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA										ESTADO DO PARANÁ					
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Mar	MEDICÃO PARCELA	1	DATA	27/03/2026 - sex
MUNICÍPIO: RENASCENÇA										CÓDIGO SAM MUNIC.: 264		CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
										SAM	51	Nº	01/2026	Nº	001/2026
SUBPROJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA IVALDINO GOBBI										Lote		1		DATA	09/01/2026
FIRMA EMPREITEIRA: AMG CONSTRUTORA LTDA										CNPJ:		17.681.193/0001-96		DATA	09/01/2026
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato			
GLOBAL - LOTE 1															
1		561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.1.1		DEMOIÇÃO DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-			
	97626	SINAPI	DEMOIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m3	2,00	75,00%	0,09%	0,07%	768,76	1.153,14	1.537,52	384,38			
	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m2	111,38	-	0,14%	-	21,83	-	2.431,42	2.431,42			
	1.1.2		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024		-	-	-	-	-	-	-	-			
	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	m	250,00	40,00%	1,11%	0,44%	78,85	7.885,00	19.712,50	11.827,50			
	1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-	-	-	-	-	-	-	-			
	04659	ORSE	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	mês	6,00	-	0,61%	-	1.809,36	-	10.856,16	10.856,16			
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-	-	-	-	-	-			
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,17%	0,17%	3.030,64	3.030,64	3.030,64	-			
2		562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-	-	-	-			
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-	-	-	-	-	-			
	2.1.1		ESCAVAÇÃO MANUAL		-	-	-	-	-	-	-	-			
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 09/2024	m3	8,93	-	0,06%	-	114,15	-	1.019,36	1.019,36			
	2.1.2		ESCAVAÇÃO MECANICA		-	-	-	-	-	-	-	-			
	102307	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0,8 MS), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	m3	9,76	100,00%	0,01%	0,01%	13,31	129,91	129,91	-			
	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 01/2024	m3	0,84	-	0,01%	-	190,60	-	160,10	160,10			
	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 01/2024	m3	5,76	-	0,02%	-	60,22	-	346,87	346,87			
	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 01/2024	m3	3,00	-	0,02%	-	138,68	-	416,04	416,04			
	2.1.5		ATERRO MECANIZADO		-	-	-	-	-	-	-	-			
	94304	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 08/2023	m3	39,22	-	0,18%	-	80,26	-	3.147,80	3.147,80			
	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m3	9,76	100,00%	0,02%	0,02%	33,18	323,84	323,84	-			
	2.1.9		COMPACTAÇÃO MECANICA		-	-	-	-	-	-	-	-			
	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	m2	2,80	-	-	-	4,42	-	12,38	12,38			
	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2021	m2	11,40	-	-	-	0,94	-	10,72	10,72			
	2.3		DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-	-	-	-			
	2.3.8		DRENOS COM TUBOS DE CONCRETO		-	-	-	-	-	-	-	-			
	102697	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF. 07/2021	m	92,36	100,00%	0,53%	0,53%	102,85	9.499,23	9.499,23	-			
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-			
	2.4.6		CAIXAS SIFONADAS		-	-	-	-	-	-	-	-			
	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	un	2,00	-	0,01%	-	55,36	-	110,72	110,72			
3		563	FUNDAÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-			
	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 05/2020	m	187,00	8,56%	0,73%	0,06%	69,65	1.114,40	13.024,55	11.910,15			
	x		SERVIÇOS EXTRAS - FUNDAÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-			
	COMPOS1_1_3	PM_264	CHUMBADOR FIXAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO 20X110	UN	1,00	-	0,02%	-	278,93	-	278,93	278,93			
	COMPOS1_1_4	PM_264	CHUMBADOR FIXAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO 20X70	UN	7,00	-	0,08%	-	192,27	-	1.345,89	1.345,89			
	COMPOS1_1_5	PM_264	CHUMBADOR FIXAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO 25X60	UN	2,00	-	0,02%	-	176,31	-	352,62	352,62			
4		564	ESTRUTURAS		-	-	-	-	-	-	-	-			
	4.1		FÓRMAS		-	-	-	-	-	-	-	-			
	4.1.2		FÓRMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-	-	-	-	-	-			
	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m2	17,81	-	0,16%	-	163,40	-	2.910,15	2.910,15			
	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF. 01/2024	m2	19,68	-	0,16%	-	148,66	-	2.925,63	2.925,63			
	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m2	30,00	-	0,17%	-	101,74	-	3.052,20	3.052,20			
	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m2	20,80	-	0,18%	-	158,04	-	3.287,23	3.287,23			
	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m2	269,37	21,90%	3,24%	0,71%	214,31	12.644,29	57.728,68	45.084,39			
	4.2		ARMADURAS		-	-	-	-	-	-	-	-			
	4.2.2		ARMAÇÃO CA-25		-	-	-	-	-	-	-	-			
	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	135,00	74,07%	0,10%	0,07%	13,08	1.308,00	1.765,80	457,80			
	4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60		-	-	-	-	-	-	-	-			
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	kg	231,10	19,16%	0,27%	0,05%	20,72	917,48	4.788,39	3.870,91			
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	kg	21,07	-	0,02%	-	18,20	-	383,47	383,47			
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	kg	242,76	-	0,21%	-	15,74	-	3.821,05	3.821,05			
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	138,74	25,95%	0,12%	0,03%	15,96	574,56	2.214,29	1.639,73			
	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	77,75	-	0,09%	-	19,57	-	1.521,57	1.521,57			
	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	36,50	-	0,04%	-	17,21	-	628,17	628,17			
	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	1.000,95	17,77%	0,73%	0,13%	13,03	2.317,26	13.042,39	10.725,13			
	4.3		CONCRETOS E GRUTES		-	-	-	-	-	-	-	-			

2 - Planilha_de_Medicao_Detalhadaassinado

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS		-	-	-	-	-	-	-	-
	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022. PS	m3	19,83	0,68%			613,93	-	12.174,23	12.174,23
	103685	SINAPI	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022. PS	m3	2,50	0,09%			620,10	-	1.550,25	1.550,25
	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDOAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m3	2,50	0,11%			750,70	-	1.876,75	1.876,75
	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDOAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m3	13,03	31,47%	0,49%	0,15%	667,67	2.737,45	8.699,75	5.962,30
	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m3	4,30	0,17%			703,76	-	3.026,17	3.026,17
	4.4		LASTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-	-	-	-	-	-	-	-
	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 110 CM. AF. 07/2019	m3	4,92	0,04%			155,31	-	764,12	764,12
	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:1:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	m3	0,14				474,50	-	66,43	66,43
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	COMPOS1_1_23	PM_264	PORTICO COM ESTRUTURA METALICA TRELIÇADA REVESTIDO EM PLACA CIMENTÍCIA. COM EMASSAMENTO E PINTURA	M	55,00	1,30%			421,43	-	23.178,65	23.178,65
	COMPOS1_1_24	PM_264	CHUMBADOR FIXAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO 40X40	UN	6,00	0,05%			155,51	-	933,06	933,06
	COMPOS1_1_29	PM_264	CHUMBADOR FIXAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO 15X15	UN	64,00	0,22%			62,38	-	3.992,32	3.992,32
5		565	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1		ALVENARIA		-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.12		ENCUNHAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-
	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m2	178,44	27,24%	0,95%	0,26%	95,19	4.626,23	16.985,70	12.359,47
6		566	COBERTURA		-	-	-	-	-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA		-	-	-	-	-	-	-	-
	COMPOS1_1_7	PM_264	Fabricação e montagem de viga metálica estrutural em perfil soldado tipo seção retangular (150 mm x 300 mm), formada por dois perfis tipo U soldados, com chapa de aço espessura 8,75 mm, incluindo cortes, soldas, lixamento, transporte e montagem em obra.	M	248,00	7,17%			514,82	-	127.675,36	127.675,36
	COMPOS1_1_8	PM_264	Fabricação e montagem de viga metálica estrutural em perfil soldado tipo seção quadrada (100 mm x 100 mm), formada por chapas de aço de 2,25 mm, incluindo cortes, soldas, lixamento, pintura anticorrosiva, transporte e montagem em obra.	M	538,00	8,44%			279,17	-	150.193,46	150.193,46
	COMPOS1_1_9	PM_264	Fabricação e montagem de viga estrutural metálica em seção quadrada de 150 mm x 150 mm, formada por chapas de aço de 2,25 mm, incluindo cortes, soldas, lixamento, pintura anticorrosiva, transporte e montagem na obra.	M	45,00	0,77%			303,17	-	13.642,65	13.642,65
	COMPOS1_1_10	PM_264	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 - COM PINTURA ANTICORROSIVA	M	26,00	0,33%			228,37	-	5.937,62	5.937,62
	COMPOS1_1_11	PM_264	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 - COM PINTURA ANTICORROSIVA	M	12,00	0,08%			117,56	-	1.410,72	1.410,72
	COMPOS1_1_12	PM_264	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 - COM PINTURA ANTICORROSIVA	M	14,00	0,07%			83,92	-	1.174,88	1.174,88
	COMPOS1_1_42	PM_264	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO COMPACTO - 6mm - RÚME	M2	298,30	13,95%			832,63	-	248.373,53	248.373,53
7		568	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS		-	-	-	-	-	-	-	-
	91849	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	900,00	100,00%	0,49%	0,49%	9,72	8.748,00	8.748,00	-
	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	m	229,00	90,39%	0,14%	0,13%	11,18	2.314,26	2.560,22	245,96
	8.2.5		CABOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-	-	-	-	-	-	-	-
	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	4.117,00	2,37%			10,23	-	42.116,91	42.116,91
	8.2.8		CAIXAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.8X0.8X0.6 M. AF. 12/2020	un	1,00	0,04%			637,91	-	637,91	637,91
	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.8X0.8X0.4 M. AF. 12/2020	un	130,00	76,92%	1,89%	1,45%	258,98	25.898,00	33.667,40	7.769,40
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-	-	-	-	-	-	-	-
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	0,06%			518,36	-	1.036,72	1.036,72
	8.2.10		CONTADORES		-	-	-	-	-	-	-	-
	101904	SINAPI	CONTADOR TRIPOLAR I NOMINAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	0,19%			1.713,86	-	3.427,72	3.427,72
	8.2.11		DISJUNTORES		-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-	-	-	-	-	-	-	-
	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	4,00	0,01%			64,27	-	257,08	257,08
	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	8,00	0,03%			65,98	-	527,84	527,84
	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	2,00	0,01%			81,55	-	163,10	163,10
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
	101637	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	un	6,00	0,05%			149,93	-	899,58	899,58
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M, AF. 09/2024 (Instalações Elétricas)	m3	117,36	87,25%	0,75%	0,65%	114,15	11.688,96	13.396,64	1.707,68
	COMPOS1_1_14	PM_264	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MANGUEIRA DE LED - COR DA LUZ AMARELA - PROTEÇÃO IP65 - 60 LEDS/M - POTÊNCIA 14,4 W/M	M	122,00	0,18%			26,58	-	3.242,76	3.242,76
	COMPOS1_1_15	PM_264	Fornecimento e instalação de varal de luz decorativo composto por cabo elétrico multipolar flexível (PVC 750V, seção mínima 1,5 mm²), resistente à ação do tempo, com soquetes E27 fixados ao cabo com conectores e suportes adequados. O varal inclui lâmpadas LED de filamento tipo bulbo (estilo vintage ou padrão, 4W a 8W, 2700K ou similar).	M	180,00	0,48%			47,23	-	8.501,40	8.501,40
	COTS1_1_5	PM_264	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MANGUEIRA LUMINOSA 110V/220V, COR PRETA	M	4,00				15,93	-	63,72	63,72
	COMPOS1_1_22	PM_264	FORNECIMENTO E instalação de 6 unidades de spot LED submerso RGB com potência entre 3 a 18W, com corpo em aço inox, vedação IP68, incluindo fonte adequada (driver 12V/24V) e módulo controlador RGB	GLOBAL	1,00	0,22%			3.856,87	-	3.856,87	3.856,87
	COMPOS1_1_25	PM_264	Fornecimento e instalação de perfil de alumínio de embutir para fita LED, com difusor translúcido, fita de LED 4000K (branco neutro), com grau de proteção IP65 (uso externo), incluindo fonte adequada.	M	54,00	0,36%			120,06	-	6.483,24	6.483,24
	COMPOS1_1_26	PM_264	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 10" CM	UN	79,00	0,12%			26,65	-	2.105,35	2.105,35
	COTS1_1_1	PM_264	REFLETOR LED 400W 6500K	UN	6,00	0,15%			441,48	-	2.648,88	2.648,88
	COMPOS1_1_30	PM_264	POSTE ORIENTAL ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO ESTILO MINIMALISTA - INSTALADO	UN	68,00	6,12%			1.602,13	-	108.944,84	108.944,84
	COMPOS1_1_41	PM_264	RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT COM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	0,01%			66,64	-	199,92	199,92
8		569	INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS, GÁS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	9.3.3		ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC		-	-	-	-	-	-	-	-

2 - Planilha_de_Medicao_Detalhada_assinado

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	90734	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 01/2021	m	122,00	100,00%	0,03%	0,03%	4,58	558,76	558,76	-
	9.3.7		ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO		-				-	-	-	-
	97156	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 05/2024	m	5,60		0,02%		58,60	-	328,16	328,16
	9.3.16		TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA		-				-	-	-	-
	9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	m	84,00		0,03%		5,47	-	459,48	459,48
	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	m	94,00		0,09%		17,85	-	1.677,90	1.677,90
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	un	4,00				12,01	-	48,04	48,04
	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	un	2,00				16,45	-	32,90	32,90
	9.3.19		EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	un	4,00				10,93	-	43,72	43,72
	9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	un	20,00		0,02%		16,32	-	326,40	326,40
	89575	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	un	10,00		0,01%		12,89	-	128,90	128,90
	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	un	4,00		0,01%		25,14	-	100,56	100,56
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-	-	-
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	un	2,00				30,87	-	61,74	61,74
	89779	SINAPI	LULA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	un	8,00		0,02%		35,65	-	285,20	285,20
	102711		JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2021	un	2,00		0,01%		87,84	-	175,68	175,68
	9.3.29		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-				-	-	-	-
	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 06/2022	m	24,00		0,07%		54,83	-	1.315,92	1.315,92
	9.3.30		CONEXÕES DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-				-	-	-	-
	9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	un	2,00		0,01%		47,16	-	94,32	94,32
	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	un	3,00		0,02%		134,64	-	403,92	403,92
	89677	SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	un	22,00		0,10%		79,72	-	1.753,84	1.753,84
	9.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-				-	-	-	-
	9.4.10		REGISTROS E VALVULAS		-				-	-	-	-
	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	un	8,00		0,03%		64,24	-	513,92	513,92
	x		SERVÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 06/2022	UN	1,00				21,89	-	21,89	21,89
	COMPOS1_1_6	PM_264	CASCATA EMBUTIDA EM CHAPA INOX E=4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		0,05%		469,96	-	939,92	939,92
	COMPOS1_1_19	PM_264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, COM TAMPAS DE FERRO FUNDIDO AF_12/2020	UN	1,00		0,10%		1.698,37	-	1.698,37	1.698,37
	COMPOS1_1_21	PM_264	SISTEMA TRATAMENTO DE ÁGUA FONTE - BOMBA E FILTRO	UN	1,00		0,09%		1.560,61	-	1.560,61	1.560,61
	COMPOS1_1_27	PM_264	CASCATA COM PAINEL DE VIDRO E BORDAS DE ALUMÍNIO	UN	1,00		0,19%		3.392,17	-	3.392,17	3.392,17
9		570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-				-	-	-	-
	10.1.2		CHAPISCO		-				-	-	-	-
	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 10/2022	m2	672,63	59,47%	0,32%	0,19%	8,55	3.420,00	5.750,99	2.330,99
	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 10/2022	m2	43,51	100,00%	0,02%	0,02%	10,11	439,89	439,89	-
	10.1.3		EMBOCO		-				-	-	-	-
	87794	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF. 09/2022	m2	716,14	22,83%	2,07%	0,47%	51,49	8.419,13	36.874,05	28.454,92
	10.1.8		PASTILHAS		-				-	-	-	-
	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, AF. 02/2023	m2	25,00		0,46%		327,40	-	8.185,00	8.185,00
	10.2		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES		-				-	-	-	-
	10.2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS		-				-	-	-	-
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF. 09/2023	m2	129,50		0,35%		47,43	-	6.142,19	6.142,19
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.2		CONTRAPOISO		-				-	-	-	-
	88476	SINAPI	CONTRAPOISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM, AF. 07/2021	m2	130,00	100,00%	0,16%	0,16%	21,29	2.767,70	2.767,70	-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF. 10/2022	m2	138,60		0,49%		62,38	-	8.645,87	8.645,87
	10.3.12		PISO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF. 09/2021	m2	222,82	67,20%	0,46%	0,31%	36,99	5.538,88	8.242,11	2.703,23
	10.4		PINTURAS		-				-	-	-	-
	10.4.4		MONOCAMADAS		-				-	-	-	-
	95305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m2	168,00		0,14%		14,85	-	2.494,80	2.494,80
	10.4.7		FUNDO PREPARADOR		-				-	-	-	-
	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF. 03/2024	m2	383,00		0,11%		5,05	-	1.934,15	1.934,15
	10.4.8		PINTURA EM MADEIRA		-				-	-	-	-
	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF. 01/2020 PE	m2	35,00		0,06%		28,92	-	1.012,20	1.012,20
	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS), AF. 01/2020 PE	m2	35,00		0,09%		43,79	-	1.532,65	1.532,65
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-				-	-	-	-
	10.4.12		PINTURA EM FACHADAS		-				-	-	-	-
	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF. 03/2024	m2	1.033,00		1,06%		18,22	-	18.821,26	18.821,26
	x		SERVÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	COMPOS1_1_13	PM_264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO, AF. 02/2023	M2	150,65		2,54%		299,69	-	45.148,30	45.148,30
	COMPOS1_1_16	PM_264	Execução de fachada tipo grade em estrutura metálica, composta por perfis tubulares retangulares (metalon) de seção 50x25 mm, em aço galvanizado, com corte, solda e pintura.	GLOBAL	1,00		1,17%		20.871,74	-	20.871,74	20.871,74
	COMPOS1_1_18	PM_264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOS OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO	M2	28,00		0,43%		271,43	-	7.600,04	7.600,04
10		571	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		-				-	-	-	-
	11.1.8		REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTO DE CONCRETO		-				-	-	-	-

2 - Planilha_de_Medicao_Detalhada_assinado

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	102988	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	m2	59,95	56,46%	0,25%	0,14%	73,93	2.502,53	4.432,10	1.929,57
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	11.2.1		MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF. 07/2024	m2	700,00	-	0,19%	-	4,87	-	3.409,00	3.409,00
	11.2.2		PLANTAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 07/2024	m2	25,00	-	0,02%	-	14,36	-	359,00	359,00
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 09/2024 (Fixação de Equipamentos)	m3	12,85	-	0,08%	-	114,15	-	1.466,83	1.466,83
	COMPS1_1_35	PM_264	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF. 07/2024	M2	800,00	-	0,19%	-	4,12	-	3.296,00	3.296,00
	COMPOS1_1_36	PM_264	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1.545,00	-	0,33%	-	3,77	-	5.824,65	5.824,65
	COMPOS1_1_37	PM_264	PLANTIO MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. H= *50 A 70* CM	UN	800,00	-	2,27%	-	50,51	-	40.408,00	40.408,00
	COMPOS1_1_38	PM_264	PLANTIO MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO. H= *50 A 70* CM	UN	800,00	-	1,74%	-	38,72	-	30.976,00	30.976,00
	COMPOS1_1_39	PM_264	PLANTIO MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM	UN	400,00	-	3,17%	-	141,04	-	56.416,00	56.416,00
	COTS1_1_11	PM_264	SEIXO DE RIO PARA PAISAGISMO	KG	800,00	-	0,06%	-	1,33	-	1.064,00	1.064,00
	COTS1_1_12	PM_264	SEIXO ROLADO BARCO PARA PAISAGISMO	KG	800,00	-	0,09%	-	2,10	-	1.680,00	1.680,00
	COTS1_1_13	PM_264	LIMITADOR DE GRAMA	M	800,00	-	0,18%	-	4,07	-	3.256,00	3.256,00
	COTS1_1_14	PM_264	CASCA DE PINUS PARA PAISAGISMO	KG	800,00	-	0,31%	-	6,84	-	5.472,00	5.472,00
	COMPOS1_1_40	PM_264	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	-	0,17%	-	30,03	-	3.003,00	3.003,00
11	572		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-	-	-	-	-	-
	12.1		LIMPEZAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	m2	1.390,00	46,76%	0,20%	0,09%	2,60	1.690,00	3.614,00	1.924,00
	12.3		EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
	12.3.19		BOMBAS		-	-	-	-	-	-	-	-
	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	un	1,00	-	0,06%	-	998,98	-	998,98	998,98
	x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-	-	-	-	-	-
	COMPOS1_1_17	PM_264	3 MASTROS PARA BANDEIRAS BANDEIRAS COM TUBO GALVANIZADO 1 1/2. ROLDANAS E GANCHOS	UN	1,00	-	0,13%	-	2.310,43	-	2.310,43	2.310,43
	COMPOS1_1_28	PM_264	Banco fixo com estrutura metálica em chapa de aço grossa, ASTM E 3/8" (9,53 mm), com pintura, assento e encosto em madeira aparelhada envernizada de 3 cm espessura. Fornecimento e Instalação	un	43,00	-	3,62%	-	1.499,67	-	64.485,81	64.485,81
	COMPOS1_1_31	PM_264	Remoção manual de tela de arame galvanizado tipo alamedrado existente em quadras poliesportiva. Fornecimento e instalação de tela de arame galvanizado revestida em PVC, malha quadrangular/losangular de 8 cm x 8 cm, fio 2,11 mm (14 BWG) com bitola final de 2,8 mm.	GLOBAL	1,00	-	2,65%	-	47.159,14	-	47.159,14	47.159,14
	COMPOS1_1_32	PM_264	Conjunto composto por mesa retangular com dois bancos fixos laterais. A estrutura em tubos de aço retangular tipo metalon 50x25 mm, com E= 2,77 mm, pintura eletrostática assento e tampo em réguas de madeira maciça.	UN	3,00	-	1,03%	-	6.087,50	-	18.262,50	18.262,50
	COMPOS1_1_33	PM_264	REMOÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL COM REAPROVEITAMENTO	M2	300,00	-	0,43%	-	25,32	-	7.596,00	7.596,00
	COTS1_1_10	PM_264	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 120mmX120mm E PAREDE DE 20mm REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO PIGMENTADO COR TAUÍRA	UN	1,00	-	10,82%	-	192.533,47	-	192.533,47	192.533,47
	COMPOS1_1_34	PM_264	Fabricação e instalação de lixeira retangular basculante em chapa de aço galvanizado, com pintura eletrostática, detalhes em madeira envernizada e suporte metálico para fixação ao solo. Dimensões: 95 cm altura x 35 cm largura x 75 cm profundidade.	UN	30,00	-	1,80%	-	1.065,66	-	31.969,80	31.969,80
	COTS1_1_15	PM_264	Execução de busto humano artesanal em bronze tamanho real com cerca de 0,60m de altura com demais medidas proporcionais.	un	1,00	-	1,50%	-	26.664,06	-	26.664,06	26.664,06
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	7,86%	% EXECUTADO :		6,87%	SOMAS	122.247,54	1.780.000,00	1.657.752,46
OBSERVAÇÕES :									Valor Total do Contrato:		R\$1.780.000,00	
									Medição Acumulada:		122.247,54	
									Total Anterior:		-	
									Valor e % executado desta Medição :		R\$122.247,54	6,87 %
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):				Documento assinado digitalmente								
MARCOS VINICIUS GOMES 07976998994				gov.br JOAO PAULO BASNAK BOESE Data: 29/04/2026 13:34:08-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br					FABIELI MANFREDI:06632359957 59957			
Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS GOMES: 07976998994 DN: O=BIR O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=MarcosVinicius, OU=0661220000105, CN=AC, CN=Brasil, CN=CP-Brasil, CN=MARCOS VINICIUS GOMES, CN=07976998994 Foi assinado com os termos definidos por minha assinatura neste documento 1. Assinatura: 2026.04.29 14:48:22 -03'00' Data: 2026.04.29 14:48:22 -03'00' Foi assinado por: 07976998994				Assinado de forma digital por FABIELI MANFREDI:06632359957 Dados: 2026.04.29 13:35:58 -03'00'								
AMG CONSTRUTORA LTDA MARCOS VINICIUS GOMES CAU A129307-9				PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA JOÃO PAULO BASNAK BOESE ENGº CIVIL - 134578/D					PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENÇA FABIELI MANFREDI			











