

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2026	Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ, 40.200 m² Estrada Rural - Comunidade Capinzal a Alto Vitória Esta intervenção está em andamento	Contrato 36/2026	210	19/05/2026	R\$ 10.373.656,82	94,81%

Nº9/2026
Data Inicial: 19/05/2026

**Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ,
40.200 m² Estrada Rural - Comunidade
Capinzal a Alto Vitória**

R\$ 10.373.656,82

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30348; 45515

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3253	2026	25/05/2026	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1030	4724	01/05/2026

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/04/2027	36/2026	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**43**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.4*.3**-09	ART (CREA)	17**2*5**43**	Orçamento	Sim
CPF	04*.0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*1**07**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*0**74**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001444	R\$ 10.373.656,82	16/09/2025	
Contrato	36	2026	76.995.414/0001-60	9001445	R\$ 10.367.978,84	13/02/2026	94,81%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001446	Medição	1	Jurisdicionado	19/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2026	50,36%

9001472	Medição	2	Jurisdicionado	26/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2026	94,81%
Matrículas de Obras							
Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão		Data de Validade		Data de Cancelamento
900274872176							

Nº9/2026
Data Inicial: 19/05/2026

**Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ,
40.200 m² Estrada Rural - Comunidade
Capinzal a Alto Vitória**

Documentos

R\$ 10.373.656,82



















