

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ:	EMPRESA			
53.749.960/0001-15	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA BANHEIROS DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES	Bom Sucesso do Sul	26.63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA BANHEIROS DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES									146.177,32
1.			REFORMA BANHEIROS					-	146.177,32
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.450,40
1.1.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,36	8,90	BDI 1	11,27	37,87
1.1.2	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,55	15,07	BDI 1	19,08	334,91
1.1.3	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00	2,58	BDI 1	3,27	323,44
1.1.4	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00	1,79	BDI 1	2,27	224,40
1.1.5	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,40	2,64	BDI 1	3,34	88,26
1.1.6	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	101,20	3,32	BDI 1	4,20	425,46
1.1.7	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	22,00	4,28	BDI 1	5,42	119,23
1.1.8	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	250,33	6,26	BDI 1	7,93	1.984,38
1.1.9	Composição	AUX. 16	REMOÇÃO DE PINTURA DA PAREDE, DE FORMA MECÂNZADA, COM LIXADEIRA. AF_09/2023	M2	50,07	6,66	BDI 1	8,43	422,27
1.1.10	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	33,00	8,01	BDI 1	10,14	334,72
1.1.11	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,50	81,85	BDI 1	103,65	155,47
1.2.			COBERTURA					-	31.239,41
1.2.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 2 ÁGUAS, INCLUSO CUMEEIRAS E IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	101,20	151,32	BDI 1	191,62	19.391,59
1.2.2	SINAPI	94231	REVESTIMENTO DA PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 110 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20	152,85	BDI 1	193,55	6.038,88
1.2.3	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	41,00	30,69	BDI 1	38,86	1.593,37
1.2.4	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	124,00	BDI 1	157,02	3.454,47
1.2.5	Composição	AUX. 04	COLOCAÇÃO DE CAIBRO INTERMEDIÁRIO AO EXISTENTE, MADEIRA DE PINUS 5x5 EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,00	6,83	BDI 1	8,65	761,10
1.3.			REVESTIMENTOS					-	35.394,40
1.3.1	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	33,00	57,78	BDI 1	73,17	2.414,50
1.3.2	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	220,40	17,94	BDI 1	22,72	5.006,92
1.3.3	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	80,00	95,51	BDI 1	120,94	9.675,55

1ª MEDIÇÃO			
DATA:		29/08/2025	
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
	3,36	37,87	3,36
			0,00
			0,00
99,00	224,40	99,00	224,40
26,40	88,26	26,40	88,26
101,20	425,46	101,20	425,46
22,00	119,23	22,00	119,23
250,33	1.984,38	250,33	1.984,38
		0,00	0,00
33,00	334,72	33,00	334,72
1,50	155,47	1,50	155,47
	31.239,41	100,00%	31.239,41
101,20	19.391,59	101,20	19.391,59
31,20	6.038,88	31,20	6.038,88
41,00	1.593,37	41,00	1.593,37
22,00	3.454,47	22,00	3.454,47
88,00	761,10	88,00	761,10
	0,01	0,00%	0,01
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

1.3.4	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	18,00	96,02	BDI 1	121,59	2.188,62			0,00	0,00	
1.3.5	SINAPI	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13,20	10,16	BDI 1	12,87	169,83			0,00	0,00	
1.3.6	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	220,40	57,11	BDI 1	72,32	15.938,97			0,00	0,00	
1.4.			BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS					-	31.994,46			0,00	0,00%	0,00
1.4.1	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,80	94,02	BDI 1	119,06	214,30			0,00	0,00	
1.4.2	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	28,80	700,05	BDI 1	886,47	25.530,43			0,00	0,00	
1.4.3	Composição	AUX. 11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO, COM 3 LAVATÓRIOS OVAIS BRANCO EMBUTIDO, CANTOS ARREDONDADOS, RODAPIA DE 10CM, SAIA DE 15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	1.453,55	BDI 1	1.840,63	3.681,26			0,00	0,00	
1.4.4	Composição	AUX. 12	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, COM UM LAVATÓRIO OVAL BRANCO EMBUTIDO, RODOPIA DE 10cm, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	434,39	BDI 1	550,07	1.100,14			0,00	0,00	
1.4.5	Composição	AUX. 13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,70 X 1,20 M, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO-FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	579,77	BDI 1	734,16	1.468,33			0,00	0,00	
1.5.			FORRO					-	9.292,57			0,00	0,00%	0,00
1.5.1	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, REGUAS DE 10 CM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	98,00	63,17	BDI 1	79,99	7.839,23			0,00	0,00	
1.5.2	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PVC PERFIL MEIA-CANA). AF_08/2023	M	115,00	9,98	BDI 1	12,64	1.453,33			0,00	0,00	
1.6.			INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO					-	4.190,59			0,00	0,00%	0,00
1.6.1	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	68,86	BDI 1	87,20	348,79			0,00	0,00	
1.6.2	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	40,09	BDI 1	50,77	253,83			0,00	0,00	
1.6.3	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	10,90	BDI 1	13,80	331,26			0,00	0,00	
1.6.4	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00	20,51	BDI 1	25,97	1.402,48			0,00	0,00	
1.6.5	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00	23,78	BDI 1	30,11	722,70			0,00	0,00	
1.6.6	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	8,39	BDI 1	10,62	191,24			0,00	0,00	
1.6.7	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,48	BDI 1	18,34	110,02			0,00	0,00	
1.6.8	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,50	BDI 1	13,30	79,78			0,00	0,00	
1.6.9	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,54	BDI 1	13,35	53,39			0,00	0,00	
1.6.10	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	20,53	BDI 1	26,00	181,98			0,00	0,00	
1.6.11	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	5,74	BDI 1	7,27	14,54			0,00	0,00	
1.6.12	SINAPI	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	9,41	BDI 1	11,92	95,33			0,00	0,00	

1.6.13	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,82	BDI 1	16,23	64,94	0,00	0,00%	0,00			
1.6.14	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	12,22	BDI 1	15,47	123,79						
1.6.15	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,06	BDI 1	10,21	81,65						
1.6.16	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	19,68	BDI 1	24,92	99,68						
1.6.17	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	13,90	BDI 1	17,60	35,20						
1.7.			ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS					-	17.073,07				0,00	0,00%	0,00
1.7.1	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	242,18	BDI 1	306,67	2.453,38				0,00	0,00%	0,00
1.7.2	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO VALVULA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	14,60	BDI 1	18,49	147,90						
1.7.3	SINAPI-I	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	9,49	BDI 1	12,02	96,14						
1.7.4	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	246,51	BDI 1	312,16	1.872,93						
1.7.5	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	661,22	BDI 1	837,30	1.674,61						
1.7.6	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	33,96	BDI 1	43,00	258,02						
1.7.7	SINAPI	100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	66,87	BDI 1	84,68	169,35						
1.7.8	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	598,02	BDI 1	757,27	2.271,82						
1.7.9	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA, DOCOL OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	106,49	BDI 1	134,85	1.078,79						
1.7.10	SINAPI-I	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	55,20	BDI 1	69,90	559,20						
1.7.11	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	9,27	BDI 1	11,74	93,91						
1.7.12	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	60,26	BDI 1	76,31	610,46						
1.7.13	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, ZAGONEL OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	85,34	BDI 1	108,07	432,26						
1.7.14	Composição	AUX. 14	ESPELHO CRISTAL H=1,80 L=0,80, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00	497,36	BDI 1	629,81	1.259,61						
1.7.15	Composição	AUX. 15	ESPELHO CRISTAL H=0,80 L=2,10, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00	571,59	BDI 1	723,80	1.447,61						
1.7.16	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	205,69	BDI 1	260,47	1.041,86						
1.7.17	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	96,17	BDI 1	121,78	487,12						
1.7.18	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	72,50	BDI 1	91,81	367,23						
1.7.19	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	74,12	BDI 1	93,86	750,87						
1.8.			INTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	668,88	0,00	0,00%	0,00			
1.8.1	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	27,46	BDI 1	34,77	34,77	0,00	0,00%	0,00			
1.8.2	Composição	AUX. 17	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00	39,36	BDI 1	49,84	99,68						
1.8.3	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	24,96	BDI 1	31,61	442,50						

1.8.4	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	2,42	BDI 1	3,06	91,93			0,00	0,00
1.9.			PINTURA					-	8.134,79		0,00	0,00%	0,00
1.9.1	SINAPI	102488	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA- LIXAMENTO E LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_05/2021	M2	190,44	3,30	BDI 1	4,18	795,81			0,00	0,00
1.9.2	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	138,92	37,94	BDI 1	48,04	6.674,19			0,00	0,00
1.9.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	51,52	10,19	BDI 1	12,90	664,79			0,00	0,00
1.10.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	3.738,75		0,00	0,00%	0,00
1.10.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	38,00	55,37	BDI 1	70,12	2.664,37			0,00	0,00
1.10.2	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	98,00	5,00	BDI 1	6,33	620,49			0,00	0,00
1.10.3	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	220,40	1,51	BDI 1	1,91	421,43			0,00	0,00
1.10.4	SINAPI	99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	28,80	0,89	BDI 1	1,13	32,46			0,00	0,00
</													