



**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

PLANILHA DE MEDIÇÃO									
Município:	SULINA - PR			BDI 1	28,58		DATA:	22/12/2025	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL SEDE OURO			BDI 2	22,31		MEDIÇÃO:	1	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)			PRAZO DE EXECUÇÃO: 01/01/2026		
				unitário COM BDI	parcial	subtotal	PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/05/2026		
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA MUNICIPAL SEDE OURO - SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO</b>					<b>816.120,00</b>	CONTRATO:	152-2024	
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>					<b>16.460,03</b>	MED %	TOTAL R\$	
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	GB	1,00	16.460,03	16.460,03		100,00%	R\$	16.460,03
<b>1.2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.807,16</b>			
1.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	401,59	1.807,16		100,00%	R\$	1.807,16
<b>1.3</b>	<b>TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>23.267,61</b>			
1.3.1	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	M3	983,00	23,67	23.267,61		100,00%	R\$	23.267,61
<b>1.4</b>	<b>BASE E SUB-BASE</b>					<b>533.189,34</b>			
1.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	983,00	142,66	140.234,78		100,00%	R\$	140.234,78
1.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29.490,00	3,79	111.767,10		100,00%	R\$	111.767,10
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.492,89	1,52	29.629,19		100,00%	R\$	29.629,19
1.4.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	837,52	156,52	131.088,63		100,00%	R\$	131.088,63
1.4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.125,48	3,79	95.225,57		100,00%	R\$	95.225,57
1.4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.607,94	1,52	25.244,07		100,00%	R\$	25.244,07
<b>1.5</b>	<b>TRATAMENTO SUPERFICIAL</b>					<b>241.395,86</b>			
1.5.1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO COM CONSUMO DE 1,10 L/M2	M2	7.156,24	5,31	37.999,63		100,00%	R\$	37.999,63
1.5.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST - INCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO E EXCLUSIVE TRANPORTE DOS MATERIAIS PÉTREOS E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2	5.898,00	28,66	169.036,68		100,00%	R\$	169.036,68
1.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.600,44	3,79	17.435,67		100,00%	R\$	17.435,67
1.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.040,89	1,52	4.622,15		100,00%	R\$	4.622,15
1.5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	844,00	2,31	1.949,64		100,00%	R\$	1.949,64
1.5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.131,28	0,93	10.352,09		100,00%	R\$	10.352,09
<b>PREÇO GLOBAL</b>						<b>816.120,00</b>	<b>100%</b>	<b>816.120,00</b>	

Sulina, 22 de dezembro de 2025

**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**  
 Carolina Tavares de Araújo - Resp. Técnica  
 CREA PR 203.527/D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA**  
 Luciano S. Santiago - Resp. Técnica  
 CREA PR 31.879/D