

PLANILHA DE MEDIÇÃO - 1º MEDIÇÃO ADITIVO

CNPJ: 29.943.914/0001-60	EMPRESA: PF ENGENHARIA LTDA			
LOCALIDADE SINAPI <b>CURITIBA</b>	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul	BDI 1 26,29%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>									<b>7.853,88</b>
1.			REFORMA COZINHA CMEI					-	7.853,88
1.2.			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	2.958,94
1.2.2.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,57	88,15	BDI 1	111,33	286,12
1.2.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	30,62	8,56	BDI 1	10,81	331,00
1.2.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	30,62	60,56	BDI 1	76,48	2.341,82
1.3.			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	4.894,94
1.3.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	19,19	83,60	BDI 1	105,57	2.025,89
1.3.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	15,91	142,80	BDI 1	180,33	2.869,05

1º MEDIÇÃO - FINAL			
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
	2.958,94	100,00%	2.958,94
2,57	286,12	2,57	286,12
30,62	331,00	30,62	331,00
30,62	2.341,82	30,62	2.341,82
	4.894,94	100,00%	4.894,94
19,19	2.025,89	19,19	2.025,89
15,91	2.869,05	15,91	2.869,05
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
100,00%	VALOR	%	100,00%
R\$	7.853,88	R\$	7.853,88

Bom Sucesso do Sul  
**Local**  
 quarta-feira, 29 de janeiro de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** PAULO CESAR RAFAGNIN  
**CREA/CAU:** 162.727/D

Fiscal da Obra  
**Nome:** DIOGO ROSSETTO  
**CREA/CAU:** 109.070/D