



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		1ª Medição			
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		01/06/2023			
CURITIBA		07-22 (N. DES.)	COBERTURAS ESTACIONAMENTOS	Salto do Lontra/PR					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	BDI 2 Preço Unitário (com BDI) (R\$)	BDI 3 0,00% Preço Total (R\$)
COBERTURAS ESTACIONAMENTOS									
1.1.									145.980,23
1.2.									87.721,00
1.2.1.	SINAPI	92620	1-COBERTURA QUADRA- ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00	1.692,75	BDI 1	2.088,71	12.412,26
1.2.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	489,59	50,33	BDI 1	67,22	32.910,24
1.2.3.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM	M2	489,59	6,40	BDI 1	8,54	4.181,10
1.2.4.	Composição	01	FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020. P TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	489,59	58,44	BDI 1	78,06	38.217,40
1.3.									58.259,23
1.3.1.	Composição	03	2- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIGA TRELIÇADA	M	27,55	122,56	BDI 1	163,70	4.509,94
1.3.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	313,00	57,31	BDI 1	76,54	23.957,02
1.3.3.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM	M2	313,00	9,14	BDI 1	12,21	3.821,73
1.3.4.	Composição	01	FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020. P TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,43 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	313,00	58,44	BDI 1	78,06	24.432,78
1.3.5.	Composição	04	PILAR TRELIÇADO METÁLICO, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO. PINTURA INCLUSA	UD	14,00	82,24	BDI 1	109,84	1.537,76
									145.980,23
									54,08%
									R\$ 78.948,90

Lilian Renata Cani Depieri
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC 214953-2