

PO - PLANILHA DE MEDIÇÃO

logo

CNPJ:		EMPRESA							
29.943.914/0001-60		PF ENGENHARIA LTDA							
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1			
CURITIBA		06-24 (DES.)	REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Bom Sucesso do Sul		26,29%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA									20.190,00
1.			REFORMA COZINHA CMEI					-	20.190,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.658,00
1.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL. AF_09/2023	M2	5,68	27,70	BDI 1	34,98	198,69
1.1.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,10	10,74	BDI 1	13,56	28,48
1.1.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,25	63,68	BDI 1	80,43	422,26
1.1.4.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,15	116,17	BDI 1	146,71	22,01
1.1.5.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,68	200,21	BDI 1	252,84	171,93
1.1.6.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,90	12,84	BDI 1	16,22	14,60
1.1.7.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	24,70	25,64	BDI 1	32,39	800,03
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	6.156,17
1.2.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	7,50	75,61	BDI 1	95,48	716,10
1.2.2.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	26,90	88,15	BDI 1	111,33	2.994,78
1.2.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	26,90	8,56	BDI 1	10,81	290,79
1.2.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	26,90	60,56	BDI 1	76,48	2.057,31
1.2.5.	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1,36	56,59	BDI 1	71,46	97,19
1.3.			REVESTIMENTOS					-	1.673,94
1.3.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	12,60	83,60	BDI 1	105,57	1.330,18
1.3.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	1,36	142,80	BDI 1	180,34	245,26
1.3.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	5,00	15,60	BDI 1	19,70	98,50
1.4.			ESQUADRIAS					-	10.100,19
1.4.1.	Composição	AUX. 01	RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA DE ALUMÍNIO	M2	2,10	50,27	BDI 1	63,49	133,33
1.4.2.	Composição	AUX. 02	RECOLOCAÇÃO DE JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO	M2	2,00	106,29	BDI 1	134,24	268,48
1.4.3.	Composição	AUX. 03	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	10,01	731,92	BDI 1	924,34	9.252,64

1ª MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
	1.635,99	98,67%	1.635,99
5,68	198,69	5,68	198,69
2,10	28,48	2,10	28,48
5,25	422,26	5,25	422,26
		0,00	0,00
0,68	171,93	0,68	171,93
0,90	14,60	0,90	14,60
24,70	800,03	24,70	800,03
	6.058,98	98,42%	6.058,98
7,50	716,10	7,50	716,10
26,90	2.994,78	26,90	2.994,78
26,90	290,79	26,90	290,79
26,90	2.057,31	26,90	2.057,31
		0,00	0,00
	0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	9.252,64	91,61%	9.252,64
10,01	9.252,64	10,01	9.252,64

1.4.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,55	138,41	BDI 1	174,80	445,74
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	601,70
1.5.1.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	2,00	3,22	BDI 1	4,07	8,14
1.5.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,00	50,58	BDI 1	63,87	127,74
1.5.3.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	2,00	70,54	BDI 1	89,08	178,16
1.5.4.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	37,75	6,03	BDI 1	7,62	287,66

		0,00	0,00
	0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
83,94%	VALOR	%	83,94%
R\$	16.947,61	R\$	16.947,61

Bom Sucesso do Sul

Local

terça-feira, 17 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN

CREA/CAU: 162.727/D

Responsável Técnico

Nome: DIOGO ROSSETTO

CREA/CAU: 109.070/D