



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Cascavel / Francisco Beltrão	ASSOCIAÇÃO	AMOP / AMSOP
PARCELA	3	DATA	31/03/2023
SAM	54	CONTRATO EMPREITADA:	
Lote	01	Nº	04/2022
Ano	2021	Data	14/02/2022

MUNICÍPIO:	SALTO DO LONTRA
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
FIRMA EMPREITERA:	S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,0033	0,33%	3.883,67	3.883,67	3.883,67	-
02	1	REVESTIMENTO							-	-	-
	PAV-085	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	7.397,44	100,00%	0,0038	0,38%	0,60	4.438,46	4.438,46	-
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	14.794,88	100,00%	0,0034	0,34%	0,27	3.994,62	3.994,62	-
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	7,40	100,00%	0,0233	2,33%	3.710,94	27.472,06	27.472,06	-
	570000B	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	554,81	100,00%	0,1050	10,50%	222,81	123.616,77	123.616,77	-
	589000I	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	28,24	100,00%	0,1314	13,14%	5.478,14	154.702,67	154.702,67	-
	570000B	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	554,81	100,00%	0,1050	10,50%	222,83	123.627,87	123.627,87	-
	589000I	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	28,24	100,00%	0,1314	13,14%	5.478,14	154.702,67	154.702,67	-
03	2	MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
	810200	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	1.809,00	100,00%	0,0628	6,28%	40,86	73.915,74	73.915,74	-
	810700	Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	205,00	100,00%	0,0057	0,57%	32,52	6.666,60	6.666,60	-
04	3	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
	810250E	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	1.553,00	100,00%	0,0266	2,66%	20,15	31.292,95	31.292,95	-
	100576B	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	4.574,91	100,00%	0,0077	0,77%	1,99	9.104,07	9.104,07	-
	603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	213,58	100,00%	0,0313	3,13%	172,49	36.840,41	36.840,41	-
	605000F	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	303,27	100,00%	0,0118	1,18%	45,79	13.886,73	13.886,73	-
	534906K	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	4.271,64	100,00%	0,2386	23,86%	65,76	280.903,05	280.903,05	-
	534906L	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	717,27	100,00%	0,0438	4,38%	71,94	51.600,40	51.600,40	-
	605000G	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	52,00	100,00%	0,0197	1,97%	445,95	23.189,40	23.189,40	-
05	4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	563,18	100,00%	0,0138	1,38%	28,76	16.197,06	16.197,06	-
	820000F	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	10,00	100,00%	0,0044	0,44%	515,79	5.157,90	5.157,90	-
	820000H	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	13,00	100,00%	0,0058	0,58%	528,42	6.869,46	6.869,46	-
	820000I	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	15,00	100,00%	0,0066	0,66%	519,72	7.795,80	7.795,80	-
	820000J	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	13,00	100,00%	0,0059	0,59%	533,57	6.936,41	6.936,41	-
06	5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							-	-	-
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	9,00	100,00%	0,0008	0,08%	100,60	905,36	905,36	-
	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	9,00	100,00%	0,0006	0,06%	81,99	737,91	737,91	-
	74022/55	Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	9,00	100,00%	0,0017	0,17%	221,45	1.993,05	1.993,05	-
	7.1	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	9,00	100,00%	0,0010	0,10%	134,09	1.206,81	1.206,81	-
	3.20	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	100,00%	0,0050	0,50%	5.886,79	5.886,79	5.886,79	-
		RUA COSTA E SILVA (ENTRE A RUA VALDEVINO BRUSTOLIM E LOTE 12 - RESERVA LEGAL) 50,37M									


Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		SERVIÇOS PRELIMINARES									
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%						
		REVESTIMENTO									
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	428,15	100,00%						
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	856,30	100,00%						
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	0,43	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	32,11	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,63	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	32,11	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,63	100,00%						
		MEIO-FIO E SARJETA									
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	93,00	100,00%						
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	17,00	100,00%						
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	106,00	100,00%						
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	246,42	100,00%						
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	10,64	100,00%						
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	33,57	100,00%						
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	212,85	100,00%						
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	38,24	100,00%						
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	100,00%						
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	27,66	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un								
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	100,00%						
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS									
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%						
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%						
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%						
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%						
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	100,00%						
		RUA ALTANAIR OLIVEIRA (ENTRE A RUA VALDEVINO BRUSTOLIN E RUA FRANCISCO BELTRÃO) 110,89M									
		SERVIÇOS PRELIMINARES									
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un								
		REVESTIMENTO									
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	942,57	100,00%						
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.885,14	100,00%						
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	0,94	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	70,69	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,60	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	70,69	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,60	100,00%						
		MEIO-FIO E SARJETA									
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	233,00	100,00%						
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	12,00	100,00%						

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	212,00	100,00%						
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	521,42	100,00%						
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	26,07	100,00%						
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2								
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	521,42	100,00%						
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	77,65	100,00%						
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	8,00	100,00%						
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	80,62	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un								
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%						
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS									
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%						
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%						
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%						
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%						
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb								
		RUA FIGUEIRA (ENTRE A RUA RUI BARBOSA E RUA FLAMBOIAM) 186,18M									
		SERVIÇOS PRELIMINARES									
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un								
		REVESTIMENTO									
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.303,26	100,00%						
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.606,52	100,00%						
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,32	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	97,74	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,98	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	97,74	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,98	100,00%						
		MEIO-FIO E SARJETA									
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	358,00	100,00%						
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	18,00	100,00%						
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	255,00	100,00%						
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	829,11	100,00%						
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	41,46	100,00%						
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2								
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	829,11	100,00%						
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	130,57	100,00%						
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	12,00	100,00%						
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	113,81	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un								
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	100,00%						

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%						
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS									
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	100,00%						
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	100,00%						
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%						
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	2,00	100,00%						
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb								
		RUA MANGABEIRA (ENTRE A RUA FIGUEIRA E ÁREA INSTITUCIONAL) 149,27M									
		SERVIÇOS PRELIMINARES									
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un								
		REVESTIMENTO									
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.044,89	100,00%						
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.089,78	100,00%						
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	1,04	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	78,37	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,99	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	78,37	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,99	100,00%						
		MEIO-FIO E SARJETA									
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	229,00	100,00%						
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	49,00	100,00%						
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	184,00	100,00%						
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	650,71	100,00%						
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	27,75	100,00%						
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	95,73	100,00%						
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	554,98	100,00%						
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	107,76	100,00%						
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	6,00	100,00%						
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	71,73	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un								
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS									
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%						
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%						
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%						
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%						
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb								
		RUA SIBIPIRUNA (ENTRE A RUA RUI BARBOSA E LOTEAMENTO JARDIM FLORESTA) 221,39M									
		SERVIÇOS PRELIMINARES									
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un								

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		REVESTIMENTO									
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.549,73	100,00%						
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.099,46	100,00%						
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	1,55	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	116,23	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,92	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	116,23	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,92	100,00%						
		MEIO-FIO E SARJETA									
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	407,00	100,00%						
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	32,00	100,00%						
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	377,00	100,00%						
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	973,58	100,00%						
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	46,93	100,00%						
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	34,92	100,00%						
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	938,66	100,00%						
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	143,51	100,00%						
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	12,00	100,00%						
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	124,48	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un								
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	6,00	100,00%						
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS									
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	100,00%						
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	100,00%						
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%						
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	2,00	100,00%						
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb								
		RUA CANELA (ENTRE A RUA FIGUEIRA E ÁREA INSTITUCIONAL) 152,10M									
		SERVIÇOS PRELIMINARES									
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un								
		REVESTIMENTO									
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.064,70	100,00%						
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.129,40	100,00%						
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	1,06	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	79,85	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,06	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	79,85	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,06	100,00%						
		MEIO-FIO E SARJETA									
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	238,00	100,00%						
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	45,00	100,00%						
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	220,00	100,00%						

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	679,04	100,00%						
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	31,21	100,00%						
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	54,77	100,00%						
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	624,27	100,00%						
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	109,75	100,00%						
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	6,00	100,00%						
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	72,40	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un								
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS									
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%						
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%						
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%						
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%						
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb								
		RUA FLABOIAM (ENTRE A RUA FIGUEIRA E ÁREA INSTITUCIONAL) 152,02M									
		SERVIÇOS PRELIMINARES									
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un								
		REVESTIMENTO									
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.064,14	100,00%						
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.128,28	100,00%						
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	1,06	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	79,81	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,06	100,00%						
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	79,81	100,00%						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,06	100,00%						
		MEIO-FIO E SARJETA									
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	251,00	100,00%						
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	32,00	100,00%						
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	199,00	100,00%						
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	674,63	100,00%						
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	29,52	100,00%						
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	84,28	100,00%						
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	590,35	100,00%						
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	109,79	100,00%						
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	6,00	100,00%						
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	72,48	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%						
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un								
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS									

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%							
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%							
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%							
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%							
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb									
			% PREVISTO :		32,49%	% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	1.177.524,69	1.177.524,69	-
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:		R\$	1.177.524,69	
								Medição Acumulada:		R\$	1.177.524,69	
								Total Anterior:		R\$	503.627,89	
								Valor Desta Medição:		R\$	673.896,80	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):												
												
Humberto Manfro Maria			Lilian Renata Cani Depieri			Fernando Alberto Cadore						
Eng. Civil - CREA PR 143.184/D			Arquiteta e Urbanista - CAU/SC 81.621-3/D									
Empresa Executora			Fiscalização Municipal			Prefeito Municipal						