

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2024	ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO DO PARQUE LARGO DA PAZ	Contrato 3859/2024	60	01/08/2024	R\$ 82.870,00	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº10/2024
Data Inicial: 01/08/2024

ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO DO PARQUE LARGO DA PAZ

R\$ 82.870,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

15110

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7562	2024	01/08/2024	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2051	6540	01/08/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-55	ART (CREA)	17**2*5**94**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**86**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**86**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**86**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				8371	R\$ 118.335,24	01/08/2024	
Contrato	3859	2024	76.995.430/0001-52	8372	R\$ 82.870,00	01/08/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
8370	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3859/2024	100,00%
8374	Conclusão	2	Jurisdicionado	02/09/2024			

Nº10/2024
Data Inicial: 01/08/2024

ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO DO PARQUE LARGO DA PAZ

Documentos

R\$ 82.870,00

MENU

←

→

CAIXA

Nº OPERAÇÃO
0

LOCALIDADE SINAPI
(N/D: "Referência: 0 2-20 24.xls")

ADICIONAR LINHAS

Nível	Nº Nível Código	Item	Fonte
-------	--------------------	------	-------

DATA BASE SINAPI:		
LOCALIDADE SINAPI:		
ITEM	FONTE	CÓDIGO

M	1		
A	1.1		
S	1.1.1	Cotação	001
S	1.1.2	Cotação	002
S	1.1.3	Cotação	003
S	1.1.4	Cotação	004
S	1.1.5	Cotação	005
S	1.1.6	Cotação	006
S	1.1.7	Cotação	007
S	1.1.8	Cotação	008
S	1.1.9	Cotação	009
S	1.1.10	Cotação	010
S	1.1.11	Cotação	011
S	1.1.12	Cotação	012
S	1.1.13	Cotação	013

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utiliz

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantit
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Cor

ITAPEJARA D'OESTE - PR

Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2024

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantic

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Cor

ITAPEJARA D'OESTE - PR

Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2024

Data

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELEÇÃO)

Nº Transferência GOV	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE ITAPEJARA DOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMIN	
DATA BASE 02-24 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO INTERNA DO	MUNICÍPIO / UF ITAPEJARA D'OESTE - PR	BDI 0,00%

EXCLUIR LINHAS FIXAR DESCRIÇÕES RECUPERAR FÓRMULAS BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)
Feb-24					BDI DIFE
CURITIBA					BDI DIFE
	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	
TOTAL					
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO INTERNA DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO DO PARQUE LARGO DA PAZ				-	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PAVILHÃO				-	
	Fornecimento e instalação de projetor LED em alumínio, potência de 135W a 165W, vida útil 70.000h(L70), TCC 5.000K, F.P. 0,95, 100-250Vac, DPS 10kA e 10kV, fluxo luminoso mínimo de 25.000 lumens efetivos, IP66, lente com ângulo de irradiação 90 graus, proteção contra impacto IK08, garantia de dez (10) anos em carta assinada pelo fabricante do produto em nome no município, apresentar junto a proposta de preços, ensaio laboratorial, que comprove as grandezas elétricas e mecânicas, curva IES, LM-80 do LED e carta de garantia.	UNIDADE	102,00	880,12	
	Disjuntor DIN termomagnético tripolar 32A, curva D, ICU 20kA 220Vca ICS 75% Ui500V Uimp 6kV IEC 60947-2, incluso fornecimento e instalação	UNIDADE	4,00	56,48	
	Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) 3P+N, tipo 1, In 25kA(L/N) Up1,5kV IEC 61643-11, incluso fornecimento e instalação	UNIDADE	4,00	99,63	
	Cabo flexível isolamento HEPR 1kV 3x10mm² preto, 90º, classe 5, incluso fornecimento e instalação	M	1,000,00	25,60	
	Eletroduto em aço galvanizado pesado 1", barra de 3m, incluso fornecimento e instalação	UNIDADE	5,00	63,40	
	Caixa de passagem alumínio 20 x 20, incluso fornecimento e instalação	UNIDADE	8,00	71,83	
	Prensa cabo alumínio 1", incluso fornecimento e instalação	UNIDADE	10,00	24,80	
	Duto corrugado PEAD 2" resistente a esmagamento NBR 15715, incluso fornecimento e instalação	M	100,00	5,68	
	Mastro 1 1/2" para SPDA, incluso fornecimento e instalação	UNIDADE	1,00	280,64	
	Captor tipo franklin para SPDA, incluso fornecimento e instalação	UNIDADE	1,00	177,48	
	Luva Aço Galvanizado, incluso fornecimento e instalação	UNIDADE	15,00	6,31	
	Para Raio / terminal / mastro fornecimento e instalação	UNIDADE	1,00	43,50	
	Braçadeira Aço Galvanizado 1" com parafuso porca, incluso fornecimento e instalação	UNIDADE	15,00	2,31	

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Legenda: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Responsável Técnico

Nome: LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS

CREA/CAU: CREA PR 170817/D

ART/RRT: 1720242018606

município de itapejara D` Oeste

nto de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

to: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Responsável Técnico


Nome: LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS

CREA/CAU: CREA PR 170817/D

ART/RRT: 1720242018606

Grau de Sigilo #PUBLICO		
LICITAÇÃO INTERNA DO PAVILHÃO DE		
1	BDI 2	BDI 3
%	0,00%	0,00%
Padronizados com (0,00)		
<input checked="" type="checkbox"/>		
	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
BDI PADRÃO:	0.00%	P
PRECIFICADO 1:		D1
PRECIFICADO 2:		D2
BDI ZERO:	0.00%	Z
UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
	118,335.24	RECURSOS
		OS
		↓ ↓
-	118,335.24	P
-	118,335.24	P
880.12	89,772.24	P CP
56.48	225.92	P CP
99.63	398.52	P
25.60	25,600.00	P
63.40	317.00	Z CP
71.83	574.64	P CP
24.80	248.00	P
5.68	568.00	P
280.64	280.64	P
177.48	177.48	P
6.31	94.65	P CP
43.50	43.50	P CP
2.31	34.65	P CP

--



SANTOS

