

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2025	Reforma dos banheiros da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, de acordo com o Projeto Basico <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 144/2025	365	01/09/2025	R\$ 146.177,32	100,00%

Nº9/2025  
Data Inicial: 01/09/2025

**Reforma dos banheiros da Gruta Nossa  
Senhora de Lourdes, de acordo com o  
Projeto Basico**

**R\$ 146.177,32**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1002872

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3577	2025	01/09/2025	12217
4969	2025	03/11/2025	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1005	1430	01/09/2025

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.9**-90	ART (CREA)	17**2*4**23**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**49**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**49**	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**49**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9876	R\$ 194.903,10	01/09/2025	
Contrato	144	2025	80.874.100/0001-86	9877	R\$ 146.177,32	01/09/2025	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9878	Medição	1	Jurisdicionado	02/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2025	23,68%
9879	Medição	2	Jurisdicionado	29/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2025	37,92%
9886	Medição	3	Jurisdicionado	27/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2025	89,11%
9900	Medição	4	Jurisdicionado	10/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2025	100,00%

9901      Conclusão      5      Jurisdicionado 11/11/2025

Nº9/2025  
Data Inicial: 01/09/2025

# Reforma dos banheiros da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, de acordo com o Projeto Básico

## Documentos

R\$ 146.177,32

## Planilha Base

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CNPJ: 80.874.100/0001-86	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL				
LOCALIDADE SINAPI <b>CURITIBA</b>	DATA BASE 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA BANHEIROS DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul	BDI 1 26.63%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA BANHEIROS DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES</b>									194,903.10
<b>1.</b>			<b>REFORMA BANHEIROS</b>					-	<b>194,903.10</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>5,960.29</b>
1.1.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3.36	11.88	BDI 1	15.04	50.53
1.1.2	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17.55	20.09	BDI 1	25.44	446.47
1.1.3	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99.00	3.44	BDI 1	4.36	431.64
1.1.4	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99.00	2.39	BDI 1	3.03	299.97
1.1.5	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26.40	3.52	BDI 1	4.46	117.74
1.1.6	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	101.20	4.42	BDI 1	5.60	566.72
1.1.7	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	22.00	5.70	BDI 1	7.22	158.84
1.1.8	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	250.33	8.34	BDI 1	10.56	2,643.48
1.1.9	Composição	AUX. 16	REMOÇÃO DE PINTURA DA PAREDE, DE FORMA MECANIZADA, COM LIXADEIRA. AF_09/2023	M2	50.07	8.88	BDI 1	11.24	562.79
1.1.10	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	33.00	10.68	BDI 1	13.52	446.16
1.1.11	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1.50	124.22	BDI 1	157.30	235.95
<b>1.2.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>41,651.67</b>
1.2.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 2 ÁGUAS, INCLUSO CUMEEIRAS E IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	101.20	201.76	BDI 1	255.49	25,855.59
1.2.2	SINAPI	94231	REVESTIMENTO DA PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 110 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31.20	203.80	BDI 1	258.07	8,051.78
1.2.3	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	41.00	40.92	BDI 1	51.82	2,124.62
1.2.4	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22.00	165.33	BDI 1	209.36	4,605.92
1.2.5	Composição	AUX. 04	COLOCAÇÃO DE CAIBRO INTERMEDIÁRIO AO EXISTENTE, MADEIRA DE PINUS 5x5 EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88.00	9.10	BDI 1	11.52	1,013.76
<b>1.3.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>47,191.53</b>
1.3.1	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	33.00	77.04	BDI 1	97.56	3,219.48
1.3.2	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE	M2	220.40	23.92	BDI 1	30.29	6,675.92

## Planilha Base

1.3.4	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	18.00	128.02	BDI 1	162.11	2,917.98
1.3.5	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13.20	13.54	BDI 1	17.15	226.38
1.3.6	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	220.40	76.14	BDI 1	96.42	21,250.97
<b>1.4.</b>			<b>BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS</b>					-	<b>42,659.18</b>
1.4.1	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1.80	125.36	BDI 1	158.74	285.73
1.4.2	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	28.80	933.40	BDI 1	1,181.96	34,040.45
1.4.3	Composição	AUX. 11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO, COM 3 LAVATÓRIOS OVAIS BRANCO EMBUTIDO, CANTOS ARREDONDADOS, RODAPIA DE 10CM, SAIA DE 15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2.00	1,938.07	BDI 1	2,454.18	4,908.36
1.4.4	Composição	AUX. 12	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, COM UM LAVATÓRIO OVAL BRANCO EMBUTIDO, RODOPIA DE 10cm, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2.00	579.19	BDI 1	733.43	1,466.86
1.4.5	Composição	AUX. 13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,70 X 1,20 M, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO-FRANCESA. AF_01/2020	UN	2.00	773.03	BDI 1	978.89	1,957.78
<b>1.5.</b>			<b>FORRO</b>					-	<b>12,390.43</b>
1.5.1	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, REGUAS DE 10 CM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	98.00	84.23	BDI 1	106.66	10,452.68
1.5.2	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PVC PERFIL MEIA-CANA). AF_08/2023	M	115.00	13.31	BDI 1	16.85	1,937.75
<b>1.6.</b>			<b>INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO</b>					-	<b>5,562.12</b>
1.6.1	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4.00	91.81	BDI 1	116.26	465.04
1.6.2	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5.00	53.45	BDI 1	67.68	338.40
1.6.3	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24.00	13.72	BDI 1	17.37	416.88
1.6.4	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54.00	27.34	BDI 1	34.62	1,869.48
1.6.5	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24.00	31.71	BDI 1	40.15	963.60
1.6.6	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18.00	11.18	BDI 1	14.16	254.88
1.6.7	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6.00	19.31	BDI 1	24.45	146.70
1.6.8	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6.00	14.03	BDI 1	17.77	106.62
1.6.9	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4.00	14.05	BDI 1	17.79	71.16
1.6.10	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	7.00	27.27	BDI 1	24.66	242.62

## Planilha Base

1.6.12	SINAPI	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8.00	12.55	BDI 1	15.89	127.12
1.6.13	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4.00	17.09	BDI 1	21.64	86.56
1.6.14	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8.00	16.29	BDI 1	20.63	165.04
1.6.15	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8.00	10.74	BDI 1	13.60	108.80
1.6.16	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4.00	26.24	BDI 1	33.23	132.92
1.6.17	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2.00	18.53	BDI 1	23.46	46.92
<b>1.7.</b>			<b>ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>22,763.96</b>
1.7.1	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8.00	322.90	BDI 1	408.89	3,271.12
1.7.2	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO VALVULA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8.00	19.47	BDI 1	24.65	197.20
1.7.3	SINAPI-I	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8.00	12.65	BDI 1	16.02	128.16
1.7.4	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6.00	328.68	BDI 1	416.21	2,497.26
1.7.5	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2.00	881.62	BDI 1	1,116.40	2,232.80
1.7.6	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6.00	45.28	BDI 1	57.34	344.04
1.7.7	SINAPI	100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2.00	89.16	BDI 1	112.90	225.80
1.7.8	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3.00	797.36	BDI 1	1,009.70	3,029.10
1.7.9	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA, DOCOL OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8.00	141.98	BDI 1	179.79	1,438.32
1.7.10	SINAPI-I	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8.00	73.60	BDI 1	93.20	745.60
1.7.11	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8.00	12.36	BDI 1	15.65	125.20
1.7.12	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8.00	80.35	BDI 1	101.75	814.00
1.7.13	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, ZAGONEL OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4.00	113.79	BDI 1	144.09	576.36
1.7.14	Composição	AUX. 14	ESPELHO CRISTAL H=1,80 L=0,80, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2.00	663.15	BDI 1	839.75	1,679.50
1.7.15	Composição	AUX. 15	ESPELHO CRISTAL H=0,80 L=2,10, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2.00	762.12	BDI 1	965.07	1,930.14
1.7.16	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4.00	274.25	BDI 1	347.28	1,389.12
1.7.17	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4.00	128.23	BDI 1	162.38	649.52

## Planilha Base

1.8.1	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1.00	36.61	BDI 1	46.36	46.36
1.8.2	Composição	AUX. 17	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2.00	52.48	BDI 1	66.46	132.92
1.8.3	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14.00	33.28	BDI 1	42.14	589.96
1.8.4	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30.00	3.22	BDI 1	4.08	122.40
<b>1.9.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>10,846.63</b>
1.9.1	SINAPI	102488	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA- LIXAMENTO E LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_05/2021	M2	190.44	4.40	BDI 1	5.57	1,060.75
1.9.2	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	138.92	50.59	BDI 1	64.06	8,899.22
1.9.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	51.52	13.59	BDI 1	17.21	886.66
<b>1.10.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>4,985.65</b>
1.10.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	38.00	73.83	BDI 1	93.49	3,552.62
1.10.2	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	98.00	6.67	BDI 1	8.45	828.10
1.10.3	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	220.40	2.01	BDI 1	2.55	562.02
1.10.4	SINAPI	99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	28.80	1.18	BDI 1	1.49	42.91

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Sucesso do Sul

Local

Monday, November 10, 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: DIOGO ROSSETTO

CREA/CAU: 109.070/D

ART/RRT: 1720251964934

## Planilha Base

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL  
CNPJ: 80.874.100/0001-86



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
1.	REFORMA BANHEIROS DA GRUTA NOSSA SENHORA E	194,903.10	% Período:	3.06%	10.69%	34.90%	21.89%	18.49%	10.98%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,960.29	% Período:	100.00%					
1.2.	COBERTURA	41,651.67	% Período:		50.00%	50.00%			
1.3.	REVESTIMENTOS	47,191.53	% Período:			100.00%			
1.4.	BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS	42,659.18	% Período:				100.00%		
1.5.	FORRO	12,390.43	% Período:					100.00%	
1.6.	INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO	5,562.12	% Período:						100.00%
1.7.	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS	22,763.96	% Período:					100.00%	
1.8.	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	891.64	% Período:					100.00%	
1.9.	PINTURA	10,846.63	% Período:						100.00%
1.10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,985.65	% Período:						100.00%

Total:	R\$	194,903.10	Período:	%:	3.06%	10.69%	34.90%	21.89%	18.49%	10.98%
			Investimento:		5,960.29	20,825.84	68,017.37	42,659.18	36,046.03	21,394.40
			%:		3.06%	13.74%	48.64%	70.53%	89.02%	100.00%
			Acumulado:		5,960.29	26,786.13	94,803.49	137,462.67	173,508.70	194,903.10
			Investimento:		5,960.29	26,786.13	94,803.49	137,462.67	173,508.70	194,903.10

CONTROLE

R\$ - \*valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

- \*valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

Monday, November 10, 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Diogo Rossetto  
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D  
ART/IRRT: 1720251964934

EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.834.100/0001-86		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL		MUNICÍPIO / UF		BOM SUCESSO DO SUL		BOM SUCESSO DO SUL	
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE 01-25 (IDES)		DESCRIÇÃO DO LOTE		REFORMA BANHEIROS DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES		BOM SUCESSO DO SUL	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA BANHEIROS DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES</b>									
<b>1. REFORMA BANHEIROS</b>									
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1.			REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	3,36	8,90	BDI 1	11,27	37,87
1.1.1	SINAPI	97644	AF_09/2023						4.450,40
1.1.2	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DEBLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/23/23	M2	17,55	15,07	BDI 1	19,08	334,91
1.1.3	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORNO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00	2,58	BDI 1	3,27	323,44
1.1.4	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00	1,79	BDI 1	2,27	224,40
1.1.5	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUMÉ/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,40	2,64	BDI 1	3,34	88,26
1.1.6	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS E FIBROCIMENTO METÁLICO E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	101,20	3,32	BDI 1	4,20	425,46
1.1.7	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	22,00	4,28	BDI 1	5,42	119,23
1.1.8	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	250,33	6,26	BDI 1	7,93	1.984,38
1.1.9	Composição	AUX. 16	REMOÇÃO DE PINTURA DA PAREDE, DE FORMA MECANIZADA, COM LIXADORA AF_09/2023	M2	50,07	6,66	BDI 1	8,43	422,27
1.1.10	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	33,00	8,01	BDI 1	10,14	334,72
1.1.11	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,50	81,85	BDI 1	109,65	155,47
<b>COBERTURA</b>									
1.2.			TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CUMEIRAS E IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	101,20	151,32	BDI 1	191,62	19.391,59
1.2.1	SINAPI	94216	AF_07/2019						6.038,88
1.2.2	SINAPI	94231	REVESTIMENTO DA PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 110 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20	152,85	BDI 1	199,55	6.038,88
1.2.3	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	41,00	30,69	BDI 1	38,86	1.593,37
1.2.4	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	126,00	BDI 1	157,02	3.454,47
1.2.5	Composição	AUX. 04	COLOCAÇÃO DE CAIBRO INTERMEDIÁRIO AO EXISTENTE, MADEIRA DE PINUS 5x5 EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,00	6,83	BDI 1	8,65	761,10
<b>REVESTIMENTOS</b>									
1.3.			PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	33,00	57,78	BDI 1	73,17	2.414,50
1.3.1	SINAPI	101747	AF_09/2020						35.396,40
									194.903,10
									346.177,32
									4.450,40
									37,87
									334,91
									323,44
									224,40
									88,26
									425,46
									119,23
									1.984,38
									422,27
									334,72
									155,47
									31.239,41
									19.391,59
									6.038,88
									1.593,37
									3.454,47
									761,10
									35.396,40
									2.414,50

Rua Santa Maria, 3501 - B. Industrial - CEP 85770-000 - Realiza - PR

CNPJ: 53.749.960/0001-15 - I.E.: 91050919-55

Fone: (46) 2054 - 1028 - e-mail: licitacao@executtaengenharia.com.br

## EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

1.3.2	SINAPI	87553	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	220,40	17,94	BDI 1	23,72	5.006,92
1.3.3	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_FE	M2	80,00	95,51	BDI 1	120,94	9.675,55
1.3.4	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_02/2023_PE	M2	18,00	96,02	BDI 1	121,59	2.188,62
1.3.5	SINAPI	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13,20	10,16	BDI 1	11,87	169,83
1.3.6	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	220,40	57,11	BDI 1	71,32	15.938,97
1.4.			<b>BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS</b>						<b>31.994,46</b>
1.4.1	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,80	94,02	BDI 1	119,06	214,30
1.4.2	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	28,80	709,05	BDI 1	886,47	25.530,43
1.4.3	Composição	AUX. 11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO, COM 3 LAVATÓRIOS OVAIS BRANCO EMBUTIDO, CANTOS ARREDONDADOS, RODAPIA DE 10CM, SAMA DE 15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	1.453,55	BDI 1	1.840,63	3.681,26
1.4.4	Composição	AUX. 12	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, COM UM LAVATÓRIO OVAL BRANCO EMBUTIDO, RODAPIA DE 10cm, ENGRESSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	434,39	BDI 1	550,07	1.100,14
1.4.5	Composição	AUX. 13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,70 X 1,20 M, ENGRESSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	579,77	BDI 1	734,16	1.468,33
1.5.			<b>FORRO</b>						<b>9.292,57</b>
1.5.1	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, RÉGUAS DE 10 CM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	98,00	63,17	BDI 1	79,99	7.839,23
1.5.2	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PVC PERFIL MEIA-CANA). AF_08/2023	M	115,00	9,98	BDI 1	12,64	1.453,33
1.6.			<b>INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO</b>						<b>4.190,59</b>
1.6.1	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	68,86	BDI 1	87,20	348,79
1.6.2	SINAPI	89707	CANA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	40,09	BDI 1	50,77	253,83
1.6.3	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	10,90	BDI 1	13,80	331,26
1.6.4	SINAPI	103978	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 51 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	54,00	20,51	BDI 1	25,97	1.402,48
1.6.5	SINAPI	89712	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	23,78	BDI 1	30,11	722,70
1.6.6	SINAPI	89962	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	8,39	BDI 1	10,62	191,24
1.6.7	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,48	BDI 1	16,34	110,02
1.6.8	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,50	BDI 1	13,30	79,78

## EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

1.6.9	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,54	BDI 1	13,35	53,39
1.6.10	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	20,53	BDI 1	26,00	181,98
1.6.11	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	5,74	BDI 1	7,27	14,54
1.6.12	SINAPI	109992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	9,41	BDI 1	11,92	95,33
1.6.13	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,82	BDI 1	16,23	64,94
1.6.14	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	12,22	BDI 1	15,47	123,79
1.6.15	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,06	BDI 1	10,21	81,65
1.6.16	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	19,68	BDI 1	24,92	99,68
1.6.17	SINAPI-H	11655	TE SANITÁRIO DE REDUÇÃO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	13,90	BDI 1	17,60	35,20
1.7.			<b>ACESSÓRIOS, LIDAGENS E METAIS</b>						<b>17.073,07</b>
1.7.1	SINAPI	103018	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1.1/4", ACABAMENTO METALICO GROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	242,18	BDI 1	305,67	2.453,38
1.7.2	SINAPI-H	12613	TUBO DE DESCARGA, TPO BENGALA, PARA LIGACAO VALVULA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	14,60	BDI 1	18,49	147,90
1.7.3	SINAPI-H	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	9,49	BDI 1	11,02	96,14
1.7.4	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	246,51	BDI 1	312,16	1.872,93
1.7.5	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FUDO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	661,22	BDI 1	837,30	1.674,61
1.7.6	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	33,96	BDI 1	43,00	258,02
1.7.7	SINAPI	100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	66,87	BDI 1	84,68	169,35
1.7.8	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	598,02	BDI 1	757,27	2.271,82
1.7.9	SINAPI-H	36796	TORNEIRA METÁLICA, CROMADA, DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA, DOCOU OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	106,49	BDI 1	134,85	1.078,79
1.7.10	SINAPI-H	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	55,20	BDI 1	65,90	559,20
1.7.11	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	9,27	BDI 1	11,74	93,91
1.7.12	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	60,26	BDI 1	76,31	610,46
1.7.13	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COM LUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, ZAGONEL OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	85,34	BDI 1	108,07	432,26
1.7.14	Composição	AUX. 14	ESPELHO CRISTAL H=1,80 L=0,80, ESPESURA 4 MM, SEM MOLDEIRA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00	497,36	BDI 1	629,81	1.259,61
1.7.15	Composição	AUX. 15	ESPELHO CRISTAL H=0,80 L=2,10, ESPESURA 4 MM, SEM MOLDEIRA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00	571,59	BDI 1	723,80	1.447,61

## EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

1.7.16	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	205,69	BDI1	260,47	1.041,86
1.7.17	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	96,17	BDI1	121,78	487,12
1.7.18	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	72,50	BDI1	91,81	367,23
1.7.19	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	74,12	BDI1	93,86	750,87
1.8.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>668,88</b>
1.8.1	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	27,46	BDI1	34,77	34,77
1.8.2	Composição	AUX. 17	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LIZ BRANCA, 60 W	UN	2,00	39,36	BDI1	49,84	99,68
1.8.3	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPÔ, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	24,96	BDI1	31,61	442,50
1.8.4	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	2,42	BDI1	3,06	91,93
1.9.			<b>PINTURA</b>						<b>8.134,79</b>
1.9.1	SINAPI	102488	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_05/2021	M2	190,44	3,30	BDI1	4,18	795,81
1.9.2	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS. AF_09/2023	M2	138,92	37,94	BDI1	48,04	6.674,19
1.9.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	51,52	10,19	BDI1	11,90	664,79
1.10.			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>3.738,75</b>
1.10.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CGR NATURAL DE 20 X 30 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	36,00	55,37	BDI1	70,12	2.664,37
1.10.2	SINAPI	98804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	98,00	5,00	BDI1	6,33	620,49
1.10.3	SINAPI	98807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	220,40	1,51	BDI1	1,91	421,43
1.10.4	SINAPI	98813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	28,80	0,89	BDI1	1,13	32,46
Encargos sociais:									
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.									
<b>Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.</b>									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									
<p>Assinado de forma digital por  <b>CARLOS EDUARDO</b>  <b>VENDEL:02928394990</b>          Dados: 2025.06.10 13:02:39 -03'00'</p> <p>Responsável Técnico <b>CARLOS EDUARDO VENDEL</b>          Engenheiro Civil CREA-PR 83610/D</p>									
<p>Terça-feira, 10 de junho de 2025</p> <p>Data</p>									

Rua Santa Maria, 3501 - B. Industrial - CEP 85770-000 - Realeza - PR  
 CNPJ: 53.749.960/0001-15 - I.E.: 91050919-55  
 Fone: (46) 2054 - 1028 - e-mail: licitacao@executtaengenharia.com.br

# MEDIÇÃO

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ: 53.749.960/0001-15		EMPRESA EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA BANHEIROS DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul
		BDI 1 26.63%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA BANHEIROS DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES</b>									<b>146.177,32</b>
<b>1. REFORMA BANHEIROS</b>									<b>146.177,32</b>
<b>1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>4.450,40</b>
1.1.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,36	8,90	BDI 1	11,27	37,87
1.1.2	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,55	15,07	BDI 1	19,08	334,91
1.1.3	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00	2,58	BDI 1	3,27	323,44
1.1.4	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00	1,79	BDI 1	2,27	224,40
1.1.5	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,40	2,64	BDI 1	3,34	88,26
1.1.6	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	101,20	3,32	BDI 1	4,20	425,46
1.1.7	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	22,00	4,28	BDI 1	5,42	119,23
1.1.8	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	250,33	6,26	BDI 1	7,93	1.984,38
1.1.9	Composição	AUX. 16	REMOÇÃO DE PINTURA DA PAREDE, DE FORMA MECANIZADA, COM LIXADEIRA. AF_09/2023	M2	50,07	6,66	BDI 1	8,43	422,27
1.1.10	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	33,00	8,01	BDI 1	10,14	334,72
1.1.11	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,50	81,85	BDI 1	103,65	155,47
<b>1.2. COBERTURA</b>									<b>31.239,41</b>
1.2.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 2 ÁGUAS, INCLUSO CUMEEIRAS E IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	101,20	151,32	BDI 1	191,62	19.391,59
1.2.2	SINAPI	94231	REVESTIMENTO DA PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 110 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20	152,85	BDI 1	193,55	6.038,88
1.2.3	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	41,00	30,69	BDI 1	38,86	1.593,37
1.2.4	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	124,00	BDI 1	157,02	3.454,47
1.2.5	Composição	AUX. 04	COLOCAÇÃO DE CAIBRO INTERMEDIÁRIO AO EXISTENTE, MADEIRA DE PINUS 5x5 EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,00	6,83	BDI 1	8,65	761,10
<b>1.3. REVESTIMENTOS</b>									<b>35.394,40</b>
1.3.1	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	33,00	57,78	BDI 1	73,17	2.414,50
1.3.2	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE	M2	220,40	17,94	BDI 1	22,72	5.006,92

1ª MEDIÇÃO			
DATA: 29/08/2025			
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
	3.369,78	75,72%	3.369,78
3,36	37,87	3,36	37,87
		0,00	0,00
		0,00	0,00
99,00	224,40	99,00	224,40
26,40	88,26	26,40	88,26
101,20	425,46	101,20	425,46
22,00	119,23	22,00	119,23
250,33	1.984,38	250,33	1.984,38
		0,00	0,00
33,00	334,72	33,00	334,72
1,50	155,47	1,50	155,47
	<b>31.239,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.239,41</b>
101,20	19.391,59	101,20	19.391,59
31,20	6.038,88	31,20	6.038,88
41,00	1.593,37	41,00	1.593,37
22,00	3.454,47	22,00	3.454,47
88,00	761,10	88,00	761,10
	<b>0,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01</b>
		0,00	0,00
		0,00	0,00



## MEDIÇÃO

1.6.13	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,82	BDI 1	16,23	64,94		0,00	0,00	
1.6.14	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	12,22	BDI 1	15,47	123,79		0,00	0,00	
1.6.15	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,06	BDI 1	10,21	81,65		0,00	0,00	
1.6.16	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	19,68	BDI 1	24,92	99,68		0,00	0,00	
1.6.17	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	13,90	BDI 1	17,60	35,20		0,00	0,00	
<b>1.7.</b>			<b>ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>17.073,07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.7.1	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	242,18	BDI 1	306,67	2.453,38		0,00	0,00	
1.7.2	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO VALVULA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	14,60	BDI 1	18,49	147,90		0,00	0,00	
1.7.3	SINAPI-I	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	9,49	BDI 1	12,02	96,14		0,00	0,00	
1.7.4	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	246,51	BDI 1	312,16	1.872,93		0,00	0,00	
1.7.5	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	661,22	BDI 1	837,30	1.674,61		0,00	0,00	
1.7.6	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	33,96	BDI 1	43,00	258,02		0,00	0,00	
1.7.7	SINAPI	100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	66,87	BDI 1	84,68	169,35		0,00	0,00	
1.7.8	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	598,02	BDI 1	757,27	2.271,82		0,00	0,00	
1.7.9	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA, DOCOL OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	106,49	BDI 1	134,85	1.078,79		0,00	0,00	
1.7.10	SINAPI-I	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	55,20	BDI 1	69,90	559,20		0,00	0,00	
1.7.11	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	9,27	BDI 1	11,74	93,91		0,00	0,00	
1.7.12	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	60,26	BDI 1	76,31	610,46		0,00	0,00	
1.7.13	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, ZAGONEL OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	85,34	BDI 1	108,07	432,26		0,00	0,00	
1.7.14	Composição	AUX. 14	ESPELHO CRISTAL H=1,80 L=0,80, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00	497,36	BDI 1	629,81	1.259,61		0,00	0,00	
1.7.15	Composição	AUX. 15	ESPELHO CRISTAL H=0,80 L=2,10, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00	571,59	BDI 1	723,80	1.447,61		0,00	0,00	
1.7.16	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	205,69	BDI 1	260,47	1.041,86		0,00	0,00	
1.7.17	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	96,17	BDI 1	121,78	487,12		0,00	0,00	
1.7.18	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	72,50	BDI 1	91,81	367,23		0,00	0,00	
1.7.19	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	74,12	BDI 1	93,86	750,87		0,00	0,00	
<b>1.8.</b>			<b>INTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>668,88</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

# MEDIÇÃO

1.8.4	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	2,42	BDI 1	3,06	91,93			0,00	0,00
<b>1.9.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>8.134,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.9.1	SINAPI	102488	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA- LIXAMENTO E LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_05/2021	M2	190,44	3,30	BDI 1	4,18	795,81			0,00	0,00
1.9.2	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	138,92	37,94	BDI 1	48,04	6.674,19			0,00	0,00
1.9.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	51,52	10,19	BDI 1	12,90	664,79			0,00	0,00
<b>1.10.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>3.738,75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.10.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	38,00	55,37	BDI 1	70,12	2.664,37			0,00	0,00
1.10.2	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	98,00	5,00	BDI 1	6,33	620,49			0,00	0,00
1.10.3	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	220,40	1,51	BDI 1	1,91	421,43			0,00	0,00
1.10.4	SINAPI	99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	28,80	0,89	BDI 1	1,13	32,46			0,00	0,00
										<b>MEDIÇÃO PERÍODO</b>		<b>MEDIÇÃO ACUMULADA</b>	
										<b>23,68%</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>23,68%</b>
										<b>R\$</b>	<b>34.609,20</b>	<b>R\$</b>	<b>34.609,20</b>

Fiscal da obra

Nome: Diogo Rossetto  
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

**DIOGO ROSSETTO:05903313965**  
Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965  
Dados: 2025.08.29 16:00:30 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: CARLOS EDUARDO VENDEL  
CREA/CAU: CREA-PR 83610/D

**CARLOS EDUARDO VENDEL:02928394990**  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO VENDEL:02928394990  
Dados: 2025.08.29 10:27:54 -03'00'

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO VENDEL:02928394990  
Dados: 2025.08.29 10:27:54 -03'00'

# MEDIÇÃO

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ:	EMPRESA		
53.749.960/0001-15	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA BANHEIROS DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES	Bom Sucesso do Sul
			BDI 1
			26,63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA BANHEIROS DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES</b>									<b>146.177,32</b>
1.			REFORMA BANHEIROS					-	146.177,32
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.450,40
1.1.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,36	8,90	BDI 1	11,27	37,87
1.1.2	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,55	15,07	BDI 1	19,08	334,91
1.1.3	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00	2,58	BDI 1	3,27	323,44
1.1.4	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00	1,79	BDI 1	2,27	224,40
1.1.5	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,40	2,64	BDI 1	3,34	88,26
1.1.6	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	101,20	3,32	BDI 1	4,20	425,46
1.1.7	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	22,00	4,28	BDI 1	5,42	119,23
1.1.8	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	250,33	6,26	BDI 1	7,93	1.984,38
1.1.9	Composição	AUX. 16	REMOÇÃO DE PINTURA DA PAREDE, DE FORMA MECANIZADA, COM LIXADEIRA. AF_09/2023	M2	50,07	6,66	BDI 1	8,43	422,27
1.1.10	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	33,00	8,01	BDI 1	10,14	334,72
1.1.11	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,50	81,85	BDI 1	103,65	155,47
1.2.			COBERTURA					-	31.239,41
1.2.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 2 ÁGUAS, INCLUSO CUMEEIRAS E IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	101,20	151,32	BDI 1	191,62	19.391,59
1.2.2	SINAPI	94231	REVESTIMENTO DA PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 110 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20	152,85	BDI 1	193,55	6.038,88
1.2.3	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	41,00	30,69	BDI 1	38,86	1.593,37
1.2.4	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	124,00	BDI 1	157,02	3.454,47
1.2.5	Composição	AUX. 04	COLOCAÇÃO DE CAIBRO INTERMEDIÁRIO AO EXISTENTE, MADEIRA DE PINUS 5x5 EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,00	6,83	BDI 1	8,65	761,10
1.3.			REVESTIMENTOS					-	35.394,40
1.3.1	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	33,00	57,78	BDI 1	73,17	2.414,50
			EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO						

2ª MEDIÇÃO			
DATA: 29/09/2025			
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
	745,70	92,47%	4.115,49
99,00	323,44	99,00	323,44
		0,00	0,00
		26,40	88,26
		101,20	425,46
		22,00	119,23
		250,33	1.984,38
50,07	422,27	50,07	422,27
		33,00	334,72
		1,50	155,47
	0,00	100,00%	31.239,41
		101,20	19.391,59
		31,20	6.038,88
		41,00	1.593,37
		22,00	3.454,47
		88,00	761,10
	16.488,75	46,59%	16.488,75
15,00	1.097,50	15,00	1.097,50

## MEDIÇÃO

1.3.4	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	18,00	96,02	BDI 1	121,59	2.188,62			0,00	0,00
1.3.5	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13,20	10,16	BDI 1	12,87	169,83			0,00	0,00
1.3.6	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	220,40	57,11	BDI 1	72,32	15.938,97	150,00	10.847,76	150,00	10.847,76
<b>1.4.</b>			<b>BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS</b>					-	<b>31.994,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,80	94,02	BDI 1	119,06	214,30			0,00	0,00
1.4.2	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	28,80	700,05	BDI 1	886,47	25.530,43			0,00	0,00
1.4.3	Composição	AUX. 11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO, COM 3 LAVATÓRIOS OVAIS BRANCO EMBUTIDO, CANTOS ARREDONDADOS, RODAPIA DE 10CM, SAIA DE 15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	1.453,55	BDI 1	1.840,63	3.681,26			0,00	0,00
1.4.4	Composição	AUX. 12	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, COM UM LAVATÓRIO OVAL BRANCO EMBUTIDO, RODOPIA DE 10cm, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	434,39	BDI 1	550,07	1.100,14			0,00	0,00
1.4.5	Composição	AUX. 13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,70 X 1,20 M, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO-FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	579,77	BDI 1	734,16	1.468,33			0,00	0,00
<b>1.5.</b>			<b>FORRO</b>					-	<b>9.292,57</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.5.1	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, REGUAS DE 10 CM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	98,00	63,17	BDI 1	79,99	7.839,23			0,00	0,00
1.5.2	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PVC PERFIL MEIA-CANA). AF_08/2023	M	115,00	9,98	BDI 1	12,64	1.453,33			0,00	0,00
<b>1.6.</b>			<b>INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO</b>					-	<b>4.190,59</b>		<b>3.587,98</b>	<b>85,62%</b>	<b>3.587,98</b>
1.6.1	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	68,86	BDI 1	87,20	348,79			0,00	0,00
1.6.2	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	40,09	BDI 1	50,77	253,83			0,00	0,00
1.6.3	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	10,90	BDI 1	13,80	331,26	24,00	331,26	24,00	331,26
1.6.4	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00	20,51	BDI 1	25,97	1.402,48	54,00	1.402,48	54,00	1.402,48
1.6.5	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00	23,78	BDI 1	30,11	722,70	24,00	722,70	24,00	722,70
1.6.6	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	8,39	BDI 1	10,62	191,24	18,00	191,24	18,00	191,24
1.6.7	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,48	BDI 1	18,34	110,02	6,00	110,02	6,00	110,02
1.6.8	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,50	BDI 1	13,30	79,78	6,00	79,78	6,00	79,78
1.6.9	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,54	BDI 1	13,35	53,39	4,00	53,39	4,00	53,39
1.6.10	SINAPI	103981	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	7,00	20,53	BDI 1	26,00	144,00	7,00	144,00	7,00	144,00

## MEDIÇÃO

1.6.12	SINAPI	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	9,41	BDI 1	11,92	95,33	8,00	95,33	8,00	95,33
1.6.13	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,82	BDI 1	16,23	64,94	4,00	64,94	4,00	64,94
1.6.14	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	12,22	BDI 1	15,47	123,79	8,00	123,79	8,00	123,79
1.6.15	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,06	BDI 1	10,21	81,65	8,00	81,65	8,00	81,65
1.6.16	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	19,68	BDI 1	24,92	99,68	4,00	99,68	4,00	99,68
1.6.17	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	13,90	BDI 1	17,60	35,20	2,00	35,20	2,00	35,20
1.7.			<b>ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>17.073,07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.7.1	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	242,18	BDI 1	306,67	2.453,38			0,00	0,00
1.7.2	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO VALVULA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	14,60	BDI 1	18,49	147,90			0,00	0,00
1.7.3	SINAPI-I	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	9,49	BDI 1	12,02	96,14			0,00	0,00
1.7.4	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	246,51	BDI 1	312,16	1.872,93			0,00	0,00
1.7.5	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	661,22	BDI 1	837,30	1.674,61			0,00	0,00
1.7.6	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	33,96	BDI 1	43,00	258,02			0,00	0,00
1.7.7	SINAPI	100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	66,87	BDI 1	84,68	169,35			0,00	0,00
1.7.8	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	598,02	BDI 1	757,27	2.271,82			0,00	0,00
1.7.9	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA, DOCOL OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	106,49	BDI 1	134,85	1.078,79			0,00	0,00
1.7.10	SINAPI-I	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	55,20	BDI 1	69,90	559,20			0,00	0,00
1.7.11	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	9,27	BDI 1	11,74	93,91			0,00	0,00
1.7.12	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	60,26	BDI 1	76,31	610,46			0,00	0,00
1.7.13	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, ZAGONEL OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	85,34	BDI 1	108,07	432,26			0,00	0,00
1.7.14	Composição	AUX. 14	ESELHO CRISTAL H=1,80 L=0,80, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00	497,36	BDI 1	629,81	1.259,61			0,00	0,00
1.7.15	Composição	AUX. 15	ESELHO CRISTAL H=0,80 L=2,10, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00	571,59	BDI 1	723,80	1.447,61			0,00	0,00
1.7.16	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	205,69	BDI 1	260,47	1.041,86			0,00	0,00
1.7.17	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	96,17	BDI 1	121,78	487,12			0,00	0,00

## MEDIÇÃO

1.8.1	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	27,46	BDI 1	34,77	34,77			0,00	0,00	
1.8.2	Composição	AUX. 17	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00	39,36	BDI 1	49,84	99,68			0,00	0,00	
1.8.3	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	24,96	BDI 1	31,61	442,50			0,00	0,00	
1.8.4	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	2,42	BDI 1	3,06	91,93			0,00	0,00	
<b>1.9.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>8.134,79</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.9.1	SINAPI	102488	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA- LIXAMENTO E LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_05/2021	M2	190,44	3,30	BDI 1	4,18	795,81			0,00	0,00	
1.9.2	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	138,92	37,94	BDI 1	48,04	6.674,19			0,00	0,00	
1.9.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	51,52	10,19	BDI 1	12,90	664,79			0,00	0,00	
<b>1.10.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>3.738,75</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.10.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	38,00	55,37	BDI 1	70,12	2.664,37			0,00	0,00	
1.10.2	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	98,00	5,00	BDI 1	6,33	620,49			0,00	0,00	
1.10.3	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	220,40	1,51	BDI 1	1,91	421,43			0,00	0,00	
1.10.4	SINAPI	99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	28,80	0,89	BDI 1	1,13	32,46			0,00	0,00	

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
14,24%	VALOR	%	37,92%
R\$	20.822,43	R\$	55.431,63

Documento assinado digitalmente



DIOGO ROSSETTO

Data: 29/09/2025 14:42:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>CARLOS EDUARDO  
VENDEL:02928394990Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO  
VENDEL:02928394990  
Dados: 2025.09.29 10:47:35 -03'00'

Fiscal da obra

Nome: Diogo Rossetto

CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

Responsável Técnico

Nome: CARLOS EDUARDO VENDEL

CREA/CAU: CREA-PR 83610/D

# MEDIÇÃO

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ:	EMPRESA		
53.749.960/0001-15	EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA BANHEIROS DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES	Bom Sucesso do Sul
			BDI 1
			26,63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA BANHEIROS DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES</b>									<b>146.177,32</b>
1.			REFORMA BANHEIROS					-	146.177,32
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.450,40
1.1.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,36	8,90	BDI 1	11,27	37,87
1.1.2	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,55	15,07	BDI 1	19,08	334,91
1.1.3	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00	2,58	BDI 1	3,27	323,44
1.1.4	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,00	1,79	BDI 1	2,27	224,40
1.1.5	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,40	2,64	BDI 1	3,34	88,26
1.1.6	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	101,20	3,32	BDI 1	4,20	425,46
1.1.7	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	22,00	4,28	BDI 1	5,42	119,23
1.1.8	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	250,33	6,26	BDI 1	7,93	1.984,38
1.1.9	Composição	AUX. 16	REMOÇÃO DE PINTURA DA PAREDE, DE FORMA MECANIZADA, COM LIXADEIRA. AF_09/2023	M2	50,07	6,66	BDI 1	8,43	422,27
1.1.10	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	33,00	8,01	BDI 1	10,14	334,72
1.1.11	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,50	81,85	BDI 1	103,65	155,47
1.2.			COBERTURA					-	31.239,41
1.2.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 2 ÁGUAS, INCLUSO CUMEEIRAS E IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	101,20	151,32	BDI 1	191,62	19.391,59
1.2.2	SINAPI	94231	REVESTIMENTO DA PLATIBANDA COM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 110 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20	152,85	BDI 1	193,55	6.038,88
1.2.3	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	41,00	30,69	BDI 1	38,86	1.593,37
1.2.4	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	124,00	BDI 1	157,02	3.454,47
1.2.5	Composição	AUX. 04	COLOCAÇÃO DE CAIBRO INTERMEDIÁRIO AO EXISTENTE, MADEIRA DE PINUS 5x5 EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,00	6,83	BDI 1	8,65	761,10
1.3.			REVESTIMENTOS					-	35.394,40
1.3.1	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	33,00	57,78	BDI 1	73,17	2.414,50
			EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO						

3ª MEDIÇÃO			
DATA: 27/10/2025			
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
	334,90	100,00%	4.450,40
17,55	334,91	17,55	334,91
		99,00	323,44
		99,00	224,40
		26,40	88,26
		101,20	425,46
		22,00	119,23
		250,33	1.984,38
		50,07	422,27
		33,00	334,72
		1,50	155,47
	0,00	100,00%	31.239,41
		101,20	19.391,59
		31,20	6.038,88
		41,00	1.593,37
		22,00	3.454,47
		88,00	761,10
	15.277,33	89,75%	31.766,07
18,00	1.317,00	33,00	2.414,50

## MEDIÇÃO

1.3.4	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	18,00	96,02	BDI 1	121,59	2.188,62	18,00	2.188,62	18,00	2.188,62
1.3.5	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13,20	10,16	BDI 1	12,87	169,83	13,20	169,83	13,20	169,83
1.3.6	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	220,40	57,11	BDI 1	72,32	15.938,97	70,40	5.091,21	220,40	15.938,97
<b>1.4.</b>			<b>BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS</b>					-	<b>31.994,46</b>		<b>31.994,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.994,46</b>
1.4.1	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,80	94,02	BDI 1	119,06	214,30	1,80	214,30	1,80	214,30
1.4.2	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	28,80	700,05	BDI 1	886,47	25.530,43	28,80	25.530,43	28,80	25.530,43
1.4.3	Composição	AUX. 11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO, COM 3 LAVATÓRIOS OVAIS BRANCO EMBUTIDO, CANTOS ARREDONDADOS, RODAPIA DE 10CM, SAIA DE 15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	1.453,55	BDI 1	1.840,63	3.681,26	2,00	3.681,26	2,00	3.681,26
1.4.4	Composição	AUX. 12	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, COM UM LAVATÓRIO OVAL BRANCO EMBUTIDO, RODOPIA DE 10cm, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	434,39	BDI 1	550,07	1.100,14	2,00	1.100,14	2,00	1.100,14
1.4.5	Composição	AUX. 13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,70 X 1,20 M, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO-FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	579,77	BDI 1	734,16	1.468,33	2,00	1.468,33	2,00	1.468,33
<b>1.5.</b>			<b>FORRO</b>					-	<b>9.292,57</b>		<b>9.292,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.292,56</b>
1.5.1	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, REGUAS DE 10 CM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	98,00	63,17	BDI 1	79,99	7.839,23	98,00	7.839,23	98,00	7.839,23
1.5.2	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PVC PERFIL MEIA-CANA). AF_08/2023	M	115,00	9,98	BDI 1	12,64	1.453,33	115,00	1.453,33	115,00	1.453,33
<b>1.6.</b>			<b>INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO</b>					-	<b>4.190,59</b>		<b>602,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.190,60</b>
1.6.1	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	68,86	BDI 1	87,20	348,79	4,00	348,79	4,00	348,79
1.6.2	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	40,09	BDI 1	50,77	253,83	5,00	253,83	5,00	253,83
1.6.3	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	10,90	BDI 1	13,80	331,26			24,00	331,26
1.6.4	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00	20,51	BDI 1	25,97	1.402,48			54,00	1.402,48
1.6.5	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00	23,78	BDI 1	30,11	722,70			24,00	722,70
1.6.6	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	8,39	BDI 1	10,62	191,24			18,00	191,24
1.6.7	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,48	BDI 1	18,34	110,02			6,00	110,02
1.6.8	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,50	BDI 1	13,30	79,78			6,00	79,78
1.6.9	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,54	BDI 1	13,35	53,39			4,00	53,39
1.6.10	SINAPI	103981	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	7,00	20,53	BDI 1	26,00	144,00			7,00	144,00

## MEDIÇÃO

1.6.12	SINAPI	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	9,41	BDI 1	11,92	95,33			8,00	95,33	
1.6.13	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,82	BDI 1	16,23	64,94			4,00	64,94	
1.6.14	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	12,22	BDI 1	15,47	123,79			8,00	123,79	
1.6.15	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,06	BDI 1	10,21	81,65			8,00	81,65	
1.6.16	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	19,68	BDI 1	24,92	99,68			4,00	99,68	
1.6.17	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	13,90	BDI 1	17,60	35,20			2,00	35,20	
<b>1.7.</b>			<b>ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>17.073,07</b>			<b>15.035,59</b>	<b>88,07%</b>	<b>15.035,59</b>
1.7.1	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	242,18	BDI 1	306,67	2.453,38	8,00	2.453,38	8,00	2.453,38	
1.7.2	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO VALVULA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	14,60	BDI 1	18,49	147,90	8,00	147,90	8,00	147,90	
1.7.3	SINAPI-I	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	9,49	BDI 1	12,02	96,14	8,00	96,14	8,00	96,14	
1.7.4	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	246,51	BDI 1	312,16	1.872,93	6,00	1.872,93	6,00	1.872,93	
1.7.5	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	661,22	BDI 1	837,30	1.674,61	2,00	1.674,61	2,00	1.674,61	
1.7.6	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	33,96	BDI 1	43,00	258,02	6,00	258,02	6,00	258,02	
1.7.7	SINAPI	100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	66,87	BDI 1	84,68	169,35	2,00	169,35	2,00	169,35	
1.7.8	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	598,02	BDI 1	757,27	2.271,82	3,00	2.271,82	3,00	2.271,82	
1.7.9	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA, DOCOL OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	106,49	BDI 1	134,85	1.078,79	8,00	1.078,79	8,00	1.078,79	
1.7.10	SINAPI-I	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	55,20	BDI 1	69,90	559,20	8,00	559,20	8,00	559,20	
1.7.11	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	9,27	BDI 1	11,74	93,91	8,00	93,91	8,00	93,91	
1.7.12	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	60,26	BDI 1	76,31	610,46	8,00	610,46	8,00	610,46	
1.7.13	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, ZAGONEL OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	85,34	BDI 1	108,07	432,26			0,00	0,00	
1.7.14	Composição	AUX. 14	ESELHO CRISTAL H=1,80 L=0,80, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00	497,36	BDI 1	629,81	1.259,61	2,00	1.259,61	2,00	1.259,61	
1.7.15	Composição	AUX. 15	ESELHO CRISTAL H=0,80 L=2,10, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00	571,59	BDI 1	723,80	1.447,61	2,00	1.447,61	2,00	1.447,61	
1.7.16	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	205,69	BDI 1	260,47	1.041,86	4,00	1.041,86	4,00	1.041,86	
1.7.17	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	96,17	BDI 1	121,78	487,12			0,00	0,00	

## MEDIÇÃO

1.8.1	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	27,46	BDI 1	34,77	34,77			0,00	0,00	
1.8.2	Composição	AUX. 17	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00	39,36	BDI 1	49,84	99,68			0,00	0,00	
1.8.3	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	24,96	BDI 1	31,61	442,50			0,00	0,00	
1.8.4	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	2,42	BDI 1	3,06	91,93	30,00	91,93	30,00	91,93	
<b>1.9.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>8.134,79</b>			<b>795,81</b>	<b>9,78%</b>	<b>795,81</b>
1.9.1	SINAPI	102488	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA- LIXAMENTO E LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_05/2021	M2	190,44	3,30	BDI 1	4,18	795,81	190,44	795,81	190,44	795,81	
1.9.2	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	138,92	37,94	BDI 1	48,04	6.674,19			0,00	0,00	
1.9.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	51,52	10,19	BDI 1	12,90	664,79			0,00	0,00	
<b>1.10.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>3.738,75</b>			<b>1.402,30</b>	<b>37,51%</b>	<b>1.402,30</b>
1.10.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	38,00	55,37	BDI 1	70,12	2.664,37	20,00	1.402,30	20,00	1.402,30	
1.10.2	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	98,00	5,00	BDI 1	6,33	620,49			0,00	0,00	
1.10.3	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	220,40	1,51	BDI 1	1,91	421,43			0,00	0,00	
1.10.4	SINAPI	99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	28,80	0,89	BDI 1	1,13	32,46			0,00	0,00	
										<b>MEDIÇÃO PERÍODO</b>		<b>MEDIÇÃO ACUMULADA</b>		
										<b>51,19%</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>89,11%</b>	
										<b>R\$</b>	<b>74.827,50</b>	<b>R\$</b>	<b>130.259,13</b>	

Documento assinado digitalmente

**gov.br** **DIOGO ROSSETTO**  
 Data: 27/10/2025 14:53:44-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal da obra

Nome: Diogo Rossetto  
 CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

**CARLOS EDUARDO** Assinado de forma digital por CARLOS  
**VENDEL:02928394990** EDUARDO VENDEL:02928394990  
 Dados: 2025.10.27 11:02:56 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: CARLOS EDUARDO VENDEL  
 CREA/CAU: CREA-PR 83610/D



## MEDIÇÃO

1.3.4	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	18,00	96,02	BDI 1	121,59	2.188,62			18,00	2.188,62	
1.3.5	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	13,20	10,16	BDI 1	12,87	169,83			13,20	169,83	
1.3.6	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	220,40	57,11	BDI 1	72,32	15.938,97			220,40	15.938,97	
<b>1.4.</b>			<b>BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS</b>					-	<b>31.994,46</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.994,46</b>
1.4.1	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,80	94,02	BDI 1	119,06	214,30			1,80	214,30	
1.4.2	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	28,80	700,05	BDI 1	886,47	25.530,43			28,80	25.530,43	
1.4.3	Composição	AUX. 11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO, COM 3 LAVATÓRIOS OVAIS BRANCO EMBUTIDO, CANTOS ARREDONDADOS, RODAPIA DE 10CM, SAIA DE 15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	1.453,55	BDI 1	1.840,63	3.681,26			2,00	3.681,26	
1.4.4	Composição	AUX. 12	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, COM UM LAVATÓRIO OVAL BRANCO EMBUTIDO, RODOPIA DE 10cm, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	434,39	BDI 1	550,07	1.100,14			2,00	1.100,14	
1.4.5	Composição	AUX. 13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,70 X 1,20 M, ENGROSSAMENTO DA BORDA INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM MÃO-FRANCESA. AF_01/2020	UN	2,00	579,77	BDI 1	734,16	1.468,33			2,00	1.468,33	
<b>1.5.</b>			<b>FORRO</b>					-	<b>9.292,57</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.292,57</b>
1.5.1	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, REGUAS DE 10 CM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	98,00	63,17	BDI 1	79,99	7.839,23			98,00	7.839,23	
1.5.2	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PVC PERFIL MEIA-CANA). AF_08/2023	M	115,00	9,98	BDI 1	12,64	1.453,33			115,00	1.453,33	
<b>1.6.</b>			<b>INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO</b>					-	<b>4.190,59</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.190,59</b>
1.6.1	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	68,86	BDI 1	87,20	348,79			4,00	348,79	
1.6.2	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	40,09	BDI 1	50,77	253,83			5,00	253,83	
1.6.3	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	10,90	BDI 1	13,80	331,26			24,00	331,26	
1.6.4	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00	20,51	BDI 1	25,97	1.402,48			54,00	1.402,48	
1.6.5	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00	23,78	BDI 1	30,11	722,70			24,00	722,70	
1.6.6	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	8,39	BDI 1	10,62	191,24			18,00	191,24	
1.6.7	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,48	BDI 1	18,34	110,02			6,00	110,02	
1.6.8	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,50	BDI 1	13,30	79,78			6,00	79,78	
1.6.9	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,54	BDI 1	13,35	53,39			4,00	53,39	
1.6.10	SINAPI	103981	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	7,00	20,53	BDI 1	26,00	144,00			7,00	144,00	

## MEDIÇÃO

1.6.12	SINAPI	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	9,41	BDI 1	11,92	95,33			8,00	95,33	
1.6.13	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,82	BDI 1	16,23	64,94			4,00	64,94	
1.6.14	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	12,22	BDI 1	15,47	123,79			8,00	123,79	
1.6.15	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,06	BDI 1	10,21	81,65			8,00	81,65	
1.6.16	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	19,68	BDI 1	24,92	99,68			4,00	99,68	
1.6.17	SINAPI-I	11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	13,90	BDI 1	17,60	35,20			2,00	35,20	
<b>1.7.</b>			<b>ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>17.073,07</b>			<b>2.037,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.073,07</b>
1.7.1	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	242,18	BDI 1	306,67	2.453,38			8,00	2.453,38	
1.7.2	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO VALVULA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	14,60	BDI 1	18,49	147,90			8,00	147,90	
1.7.3	SINAPI-I	11686	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	9,49	BDI 1	12,02	96,14			8,00	96,14	
1.7.4	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	246,51	BDI 1	312,16	1.872,93			6,00	1.872,93	
1.7.5	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	661,22	BDI 1	837,30	1.674,61			2,00	1.674,61	
1.7.6	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	33,96	BDI 1	43,00	258,02			6,00	258,02	
1.7.7	SINAPI	100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	66,87	BDI 1	84,68	169,35			2,00	169,35	
1.7.8	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	598,02	BDI 1	757,27	2.271,82			3,00	2.271,82	
1.7.9	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA, DOCOL OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	106,49	BDI 1	134,85	1.078,79			8,00	1.078,79	
1.7.10	SINAPI-I	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	55,20	BDI 1	69,90	559,20			8,00	559,20	
1.7.11	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	9,27	BDI 1	11,74	93,91			8,00	93,91	
1.7.12	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	60,26	BDI 1	76,31	610,46			8,00	610,46	
1.7.13	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, ZAGONEL OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	85,34	BDI 1	108,07	432,26	4,00	432,26	4,00	432,26	
1.7.14	Composição	AUX. 14	ESELHO CRISTAL H=1,80 L=0,80, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00	497,36	BDI 1	629,81	1.259,61			2,00	1.259,61	
1.7.15	Composição	AUX. 15	ESELHO CRISTAL H=0,80 L=2,10, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	UN	2,00	571,59	BDI 1	723,80	1.447,61			2,00	1.447,61	
1.7.16	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	205,69	BDI 1	260,47	1.041,86			4,00	1.041,86	
1.7.17	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	96,17	BDI 1	121,78	487,12	4,00	487,12	4,00	487,12	

## MEDIÇÃO

1.8.1	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	27,46	BDI 1	34,77	34,77	1,00	34,77	1,00	34,77
1.8.2	Composição	AUX. 17	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00	39,36	BDI 1	49,84	99,68	2,00	99,68	2,00	99,68
1.8.3	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	24,96	BDI 1	31,61	442,50	14,00	442,50	14,00	442,50
1.8.4	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	2,42	BDI 1	3,06	91,93			30,00	91,93
<b>1.9.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>8.134,79</b>		<b>7.338,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.134,79</b>
1.9.1	SINAPI	102488	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA- LIXAMENTO E LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_05/2021	M2	190,44	3,30	BDI 1	4,18	795,81			190,44	795,81
1.9.2	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	138,92	37,94	BDI 1	48,04	6.674,19	138,92	6.674,19	138,92	6.674,19
1.9.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	51,52	10,19	BDI 1	12,90	664,79	51,52	664,79	51,52	664,79
<b>1.10.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>3.738,75</b>		<b>2.336,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.738,75</b>
1.10.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	38,00	55,37	BDI 1	70,12	2.664,37	18,00	1.262,07	38,00	2.664,37
1.10.2	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	98,00	5,00	BDI 1	6,33	620,49	98,00	620,49	98,00	620,49
1.10.3	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	220,40	1,51	BDI 1	1,91	421,43	220,40	421,43	220,40	421,43
1.10.4	SINAPI	99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	28,80	0,89	BDI 1	1,13	32,46	28,80	32,46	28,80	32,46
										<b>MEDIÇÃO PERÍODO</b>		<b>MEDIÇÃO ACUMULADA</b>	
										<b>10,89%</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>100,00%</b>
										<b>R\$</b>	<b>15.918,19</b>	<b>R\$</b>	<b>146.177,32</b>

CARLOS EDUARDO  
VENDEL:02928394990

Assinado de forma digital por CARLOS  
EDUARDO VENDEL:02928394990  
Dados: 2025.11.10 15:13:48 -03'00'

Fiscal da obra

Nome: Diogo Rossetto  
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

Documento assinado digitalmente



**DIOGO ROSSETTO**  
Data: 10/11/2025 14:48:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: CARLOS EDUARDO VENDEL  
CREA/CAU: CREA-PR 83610/D