

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2022	Pav.Asf. Ruas Costa e Silva, Altanair Oliveira, Figueira, Mangabeira, Sibipiruna, Canela e Flamboiam	Contrato 4/2022	365	01/04/2022	R\$ 1.177.524,69	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº2/2022
Data Inicial: 01/04/2022

**Pav.Asf. Ruas Costa e Silva, Altanair
Oliveira, Figueira, Mangabeira, Sibipiruna,
Canela e Flamboiam**

R\$ 1.177.524,69

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100040; 100041; 100043; 100046; 100047; 41446; 50041

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4047	2022	18/04/2022	12494
4048	2022	18/04/2022	12494
5499	2023	22/05/2023	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	2200002	01/04/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Orçamento	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2201219	R\$ 1.182.052,80	10/01/2022	
Contrato	4	2022	76.205.707/0001-04	2201220	R\$ 1.177.524,69	29/12/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2201583	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2022	25,68%
2201583	Medição	2	Jurisdicionado	30/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2022	25,68%
2202679	Medição	3	Jurisdicionado	31/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2022	42,78%
2202679	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2022	42,78%

2203607	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/11/2022			
2301841	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2022	100,00%
2301841	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4/2022	100,00%
2302596	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/08/2023			

Nº2/2022
Data Inicial: 01/04/2022

**Pav.Asf. Ruas Costa e Silva, Altanair
Oliveira, Figueira, Mangabeira, Sibipiruna,
Canela e Flamboiam**

Documentos

R\$ 1.177.524,69

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA								ESTADO DO PARANÁ			
								REGIONAL	Cascavel / Francisco Beltrão	AS	
								PARCELA	3		
MUNICÍPIO:								SALTO DO LONTRA	SAM	54	
SUBPROJETO:								PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Lote	01	
FIRMA EMPREITEIRA:								S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	Ano	2021	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido		
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-		
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,0033	0,33%	3.883,67	3.883,67		
02	1	REVESTIMENTO							-		
	PAV-085	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	7.397,44	100,00%	0,0038	0,38%	0,60	4.438,46		
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	14.794,88	100,00%	0,0034	0,34%	0,27	3.994,62		
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	7,40	100,00%	0,0233	2,33%	3.710,94	27.472,06		
	570000B	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	554,81	100,00%	0,1050	10,50%	222,81	123.616,77		
	589000I	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	28,24	100,00%	0,1314	13,14%	5.478,14	154.702,67		
	570000B	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	554,81	100,00%	0,1050	10,50%	222,83	123.627,87		
	589000I	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	28,24	100,00%	0,1314	13,14%	5.478,14	154.702,67		
03	2	MEIO-FIO E SARJETA							-		
	810200	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	1.809,00	100,00%	0,0628	6,28%	40,86	73.915,74		
	810700	Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	205,00	100,00%	0,0057	0,57%	32,52	6.666,60		
04	3	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-		
	810250E	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	1.553,00	100,00%	0,0266	2,66%	20,15	31.292,95		
	100576B	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	4.574,91	100,00%	0,0077	0,77%	1,99	9.104,07		
	603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	213,58	100,00%	0,0313	3,13%	172,49	36.840,41		
	605000F	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	303,27	100,00%	0,0118	1,18%	45,79	13.886,73		
	534906K	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	4.271,64	100,00%	0,2386	23,86%	65,76	280.903,05		
	534906L	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	717,27	100,00%	0,0438	4,38%	71,94	51.600,40		
	605000G	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	52,00	100,00%	0,0197	1,97%	445,95	23.189,40		
05	4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-		
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	563,18	100,00%	0,0138	1,38%	28,76	16.197,06		
	820000F	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	10,00	100,00%	0,0044	0,44%	515,79	5.157,90		
	820000H	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	13,00	100,00%	0,0058	0,58%	528,42	6.869,46		
	820000I	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	15,00	100,00%	0,0066	0,66%	519,72	7.795,80		

Medição

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
		SERVIÇOS PRELIMINARES							
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%				
		REVESTIMENTO							
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	428,15	100,00%				
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	856,30	100,00%				
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,43	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	32,11	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,63	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	32,11	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,63	100,00%				
		MEIO-FIO E SARJETA							
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	93,00	100,00%				
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	17,00	100,00%				
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	106,00	100,00%				
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	246,42	100,00%				
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	10,64	100,00%				
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	33,57	100,00%				
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	212,85	100,00%				
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	38,24	100,00%				
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	100,00%				
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	27,66	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	100,00%				
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%				
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%				
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%				
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%				
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	100,00%				
		RUA ALTANAIR OLIVEIRA (ENTRE A RUA VALDEVINO BRUSTOLIN E RUA							

Medição

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	212,00	100,00%				
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	521,42	100,00%				
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	26,07	100,00%				
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2						
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	521,42	100,00%				
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	77,65	100,00%				
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	8,00	100,00%				
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	80,62	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%				
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%				
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%				
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%				
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						
		RUA FIGUEIRA (ENTRE A RUA RUI BARBOSA E RUA FLAMBOIAM) 186,18M							
		SERVIÇOS PRELIMINARES							
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						
		REVESTIMENTO							
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.303,26	100,00%				
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.606,52	100,00%				
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,32	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	97,74	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,98	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	97,74	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,98	100,00%				
		MEIO-FIO E SARJETA							

Medição

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	100,00%				
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	100,00%				
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	2,00	100,00%				
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						
		RUA MANGABEIRA (ENTRE A RUA FIGUEIRA E ÁREA INSTITUCIONAL) 149,27M							
		SERVIÇOS PRELIMINARES							
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						
		REVESTIMENTO							
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.044,89	100,00%				
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.089,78	100,00%				
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,04	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	78,37	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,99	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	78,37	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,99	100,00%				
		MEIO-FIO E SARJETA							
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	229,00	100,00%				
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	49,00	100,00%				
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	184,00	100,00%				
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	650,71	100,00%				
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	27,75	100,00%				
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	95,73	100,00%				
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	554,98	100,00%				
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	107,76	100,00%				
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	6,00	100,00%				
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	71,73	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				

Medição

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
		REVESTIMENTO							
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.549,73	100,00%				
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.099,46	100,00%				
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	1,55	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	116,23	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,92	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	116,23	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,92	100,00%				
		MEIO-FIO E SARJETA							
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	407,00	100,00%				
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	32,00	100,00%				
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	377,00	100,00%				
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	973,58	100,00%				
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	46,93	100,00%				
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	34,92	100,00%				
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	938,66	100,00%				
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	143,51	100,00%				
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	12,00	100,00%				
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	124,48	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	6,00	100,00%				
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	100,00%				
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	100,00%				
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	2,00	100,00%				
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						
		RUA CANELA (ENTRE A RUA FIGUEIRA E ÁREA INSTITUCIONAL) 152,10M							
		SERVIÇOS PRELIMINARES							
		PLACA DE OBRA 1,00 X 2,00M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE							

Medição

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	679,04	100,00%				
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	31,21	100,00%				
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	54,77	100,00%				
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	624,27	100,00%				
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	109,75	100,00%				
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	6,00	100,00%				
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	72,40	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%				
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%				
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%				
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%				
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						
		RUA FLABOIAM (ENTRE A RUA FIGUEIRA E ÁREA INSTITUCIONAL) 152,02M							
		SERVIÇOS PRELIMINARES							
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						
		REVESTIMENTO							
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.064,14	100,00%				
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.128,28	100,00%				
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	1,06	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO							
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,06	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	79,81	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,06	100,00%				
		MEIO-FIO E SARJETA							
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	251,00	100,00%				
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	32,00	100,00%				
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							


Medição

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%					
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%					
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%					
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%					
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb							
				% PREVISTO :	32,49%		% EXECUTADO :	100,00%	SOMAS	1.177.524,69
OBSERVAÇÕES :									Valor Total do Contrato:	R\$
									Medição Acumulada:	R\$
									Total Anterior:	R\$
									Valor Desta Medição:	R\$


RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):



Humberto Manfroi Maria
Eng. Civil - CREA PR 143.184/D



Lillian Renata Cani Depieri
Arquiteta e Urbanista - CAU/SC 81.621-3/D



Fernando Alberto

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA								ESTADO DO PARANÁ		
								REGIONAL	Cascavel / Francisco Beltrão	AS
								PARCELA	3	
MUNICÍPIO:								SAM	54	
SUBPROJETO:								Lote	01	
FIRMA EMPREITEIRA:								Ano	2021	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,0033	0,33%	3.883,67	3.883,67	
02	1	REVESTIMENTO							-	
	PAV-085	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	7.397,44	100,00%	0,0038	0,38%	0,60	4.438,46	
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	14.794,88	100,00%	0,0034	0,34%	0,27	3.994,62	
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	7,40	100,00%	0,0233	2,33%	3.710,94	27.472,06	
	570000B	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	554,81	100,00%	0,1050	10,50%	222,81	123.616,77	
	589000I	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	28,24	100,00%	0,1314	13,14%	5.478,14	154.702,67	
	570000B	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	554,81	100,00%	0,1050	10,50%	222,83	123.627,87	
	589000I	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	28,24	100,00%	0,1314	13,14%	5.478,14	154.702,67	
03	2	MEIO-FIO E SARJETA							-	
	810200	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	1.809,00	100,00%	0,0628	6,28%	40,86	73.915,74	
	810700	Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	205,00	100,00%	0,0057	0,57%	32,52	6.666,60	
04	3	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	
	810250E	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	1.553,00	100,00%	0,0266	2,66%	20,15	31.292,95	
	100576B	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	4.574,91	100,00%	0,0077	0,77%	1,99	9.104,07	
	603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	213,58	100,00%	0,0313	3,13%	172,49	36.840,41	
	605000F	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	303,27	100,00%	0,0118	1,18%	45,79	13.886,73	
	534906K	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	4.271,64	100,00%	0,2386	23,86%	65,76	280.903,05	
	534906L	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	717,27	100,00%	0,0438	4,38%	71,94	51.600,40	
	605000G	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	52,00	100,00%	0,0197	1,97%	445,95	23.189,40	
05	4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	563,18	100,00%	0,0138	1,38%	28,76	16.197,06	
	820000F	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	10,00	100,00%	0,0044	0,44%	515,79	5.157,90	
	820000H	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	13,00	100,00%	0,0058	0,58%	528,42	6.869,46	
	820000I	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	15,00	100,00%	0,0066	0,66%	519,72	7.795,80	

Medição

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
		SERVIÇOS PRELIMINARES							
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%				
		REVESTIMENTO							
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	428,15	100,00%				
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	856,30	100,00%				
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,43	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	32,11	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,63	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	32,11	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,63	100,00%				
		MEIO-FIO E SARJETA							
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	93,00	100,00%				
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	17,00	100,00%				
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	106,00	100,00%				
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	246,42	100,00%				
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	10,64	100,00%				
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	33,57	100,00%				
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	212,85	100,00%				
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	38,24	100,00%				
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	100,00%				
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	27,66	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	100,00%				
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%				
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%				
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%				
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%				
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	100,00%				
		RUA ALTANAIR OLIVEIRA (ENTRE A RUA VALDEVINO BRUSTOLIN E RUA							

Medição

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	212,00	100,00%				
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	521,42	100,00%				
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	26,07	100,00%				
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2						
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	521,42	100,00%				
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	77,65	100,00%				
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	8,00	100,00%				
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	80,62	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%				
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%				
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%				
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%				
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						
		RUA FIGUEIRA (ENTRE A RUA RUI BARBOSA E RUA FLAMBOIAM) 186,18M							
		SERVIÇOS PRELIMINARES							
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						
		REVESTIMENTO							
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.303,26	100,00%				
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.606,52	100,00%				
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,32	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	97,74	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,98	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	97,74	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,98	100,00%				
		MEIO-FIO E SARJETA							

Medição

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	100,00%				
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	100,00%				
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	2,00	100,00%				
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						
		RUA MANGABEIRA (ENTRE A RUA FIGUEIRA E ÁREA INSTITUCIONAL) 149,27M							
		SERVIÇOS PRELIMINARES							
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						
		REVESTIMENTO							
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.044,89	100,00%				
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.089,78	100,00%				
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,04	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	78,37	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,99	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	78,37	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,99	100,00%				
		MEIO-FIO E SARJETA							
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	229,00	100,00%				
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	49,00	100,00%				
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	184,00	100,00%				
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	650,71	100,00%				
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	27,75	100,00%				
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	95,73	100,00%				
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	554,98	100,00%				
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	107,76	100,00%				
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	6,00	100,00%				
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	71,73	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				


Medição

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
		REVESTIMENTO							
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.549,73	100,00%				
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.099,46	100,00%				
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	1,55	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO	ton	116,23	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,92	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	116,23	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,92	100,00%				
		MEIO-FIO E SARJETA							
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	407,00	100,00%				
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	32,00	100,00%				
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
		Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	377,00	100,00%				
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	973,58	100,00%				
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	46,93	100,00%				
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	34,92	100,00%				
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	938,66	100,00%				
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	143,51	100,00%				
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	12,00	100,00%				
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	124,48	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	6,00	100,00%				
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	100,00%				
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	100,00%				
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	2,00	100,00%				
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						
		RUA CANELA (ENTRE A RUA FIGUEIRA E ÁREA INSTITUCIONAL) 152,10M							
		SERVIÇOS PRELIMINARES							
		PLACA DE OBRA 1,00 X 2,00M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE							

Medição

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	679,04	100,00%				
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	31,21	100,00%				
		Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	54,77	100,00%				
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	624,27	100,00%				
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	109,75	100,00%				
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	6,00	100,00%				
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	72,40	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%				
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%				
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%				
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%				
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						
		RUA FLABOIAM (ENTRE A RUA FIGUEIRA E ÁREA INSTITUCIONAL) 152,02M							
		SERVIÇOS PRELIMINARES							
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						
		REVESTIMENTO							
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.064,14	100,00%				
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.128,28	100,00%				
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	1,06	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - REPERFILAMENTO							
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,06	100,00%				
		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CAPA	ton	79,81	100,00%				
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,06	100,00%				
		MEIO-FIO E SARJETA							
		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	251,00	100,00%				
		Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	32,00	100,00%				
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							

Medição

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%					
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%					
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%					
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%					
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb							
				% PREVISTO :	32,49%		% EXECUTADO :	100,00%	SOMAS	1.177.524,69
OBSERVAÇÕES :									Valor Total do Contrato:	R\$
									Medição Acumulada:	R\$
									Total Anterior:	R\$
									Valor Desta Medição:	R\$
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):										
 Humberto Manfroi Maria Eng. Civil - CREA PR 143.184/D			 Lillian Renata Cani Depieri Arquiteta e Urbanista - CAU/SC 81.621-3/D			 Fernando Alberto				

Atestado Conclusão de Obra



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR, inscrita no CNPJ nº 76.206.707.0001-04, certifica que a empresa **SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 08.715.892/0001-87, *concluiu* nesta data os serviços referentes à obra objeto do contrato nº 004/2022, celebrado entre as partes através de Tomada de Preço nº 001/2021, referente à *Contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica sobre pedra irregulares, área 7.397,44 m², incluindo serviços preliminares, revestimentos, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos*, licitado no valor de R\$ 1.177.524,69 (um milhão cento e setenta e sete mil quinhentos e vinte e quatro reais com sessenta e nove centavos), de convênio municipal com recursos da PARANACIDADE.

Salto do Lontra - PR, 31 de março de 2023.

LILIAN RENATA CANI
DEPIERI:9906720093
0

Assinado de forma digital por LILIAN RENATA
CANI DEPIERI:99067200930
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=40312993000151, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=LILIAN RENATA CANI DEPIERI, cn=LILIAN
RENATA CANI DEPIERI:99067200930
Dados: 2023.09.19 10:29:35 -03'00'

LILIAN RENATA CANI DEPIERI
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A214953-2

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal