

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2024	REFORMA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MAXIMINO SFOGGIA, COM AREA TOTAL DE 48M2 Esta intervenção foi concluída	Contrato 297/2024	365	02/12/2024	R\$ 20.190,00	100,00%
14	2024	REFORMA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MAXIMINO SFOGGIA, COM AREA TOTAL DE 48M2 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2024	365	02/12/2024	R\$ 20.190,00	100,00%

Nº14/2024
Data Inicial: 02/12/2024

**REFORMA DA COZINHA DO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA MAXIMINO SFOGGIA, COM
AREA TOTAL DE 48M2**

R\$ 20.190,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24175

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5475	2024	02/12/2024	12217
264	2025	02/01/2025	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	2012	1430	02/12/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.5*.2*-83	ART (CREA)	17**2*6**11**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1*-65	ART (CREA)	17**2*5**45**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1*-65	ART (CREA)	17**2*5**45**	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1*-65	ART (CREA)	17**2*5**45**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9773	R\$ 20.422,98	02/12/2024	
Contrato	297	2024	80.874.100/0001-86	9774	R\$ 20.190,00	02/12/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	80.874.100/0001-86	9776	R\$ 7.853,88	18/12/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9775	Medição	1	Jurisdicionado	17/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 297/2024	83,94%
9777	Medição	2	Jurisdicionado	29/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 297/2024	100,00%
9778	Medição	3	Jurisdicionado	29/01/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%

9798	Conclusão	4	Jurisdicionado	28/02/2025
Matrículas de Obras				

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900218299078					

Nº14/2024
Data Inicial: 02/12/2024

**REFORMA DA COZINHA DO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA MAXIMINO SFOGGIA, COM
AREA TOTAL DE 48M2**

Documentos

R\$ 20.190,00

Planilha Aditivo

PO - PLANILHA DE ADITIVO

CNPJ: 29.943.914/0001-60		EMPRESA: PF ENGENHARIA LTDA							
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA			MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul		BDI 1 26,29%		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA									7,853.88
1.			REFORMA COZINHA CMEI					-	7,853.88
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	2,958.94
1.2.2.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2.57	88.15	BDI 1	111.33	286.12
1.2.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	30.62	8.56	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.2.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	30.62	60.56	BDI 1	#VALUE!	#VALUE!
1.3.			REVESTIMENTOS					-	4,894.94
1.3.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	19.19	83.60	BDI 1	105.57	2,025.89
1.3.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	15.91	142.80	BDI 1	180.33	2,869.05

Bom Sucesso do Sul
Local

Thursday, March 27, 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN

CREA/CAU: 162.727/D

Responsável Técnico

Nome: DIOGO ROSSETTO

CREA/CAU: 109.070/D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
CNPJ: 80.874.100/0001-86



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
1.	REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA	7,853.88	% Período:				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Err:509	% Período:	100.00%			
1.2.	INFRAESTRUTURA	2,958.94	% Período:		100.00%		
1.3.	REVESTIMENTOS	4,894.94	% Período:			100.00%	
1.4.	ESQUADRIAS	Err:509	% Período:				100.00%
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	685.58	% Período:				100.00%

Total:	R\$	7,853.88		%:	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509
			Período:					
				Investimento:	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509
				%:	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509
			Acumulado:	Investimento:	Err:509	Err:509	Err:509	Err:509

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

Tuesday, April 01, 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D
ART/RRT: 1720245724560

CONTROLE

Err:509 *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

Err:509 *valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

MEDIÇÃO

PO - PLANILHA DE MEDIÇÃO

logo

CNPJ:		EMPRESA							
29.943.914/0001-60		PF ENGENHARIA LTDA							
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1			
CURITIBA		06-24 (DES.)	REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Bom Sucesso do Sul		26,29%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA									20.190,00
1.			REFORMA COZINHA CMEI					-	20.190,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.658,00
1.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL. AF_09/2023	M2	5,68	27,70	BDI 1	34,98	198,69
1.1.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,10	10,74	BDI 1	13,56	28,48
1.1.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,25	63,68	BDI 1	80,43	422,26
1.1.4.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,15	116,17	BDI 1	146,71	22,01
1.1.5.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,68	200,21	BDI 1	252,84	171,93
1.1.6.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,90	12,84	BDI 1	16,22	14,60
1.1.7.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	24,70	25,64	BDI 1	32,39	800,03
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	6.156,17
1.2.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	7,50	75,61	BDI 1	95,48	716,10
1.2.2.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	26,90	88,15	BDI 1	111,33	2.994,78
1.2.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	26,90	8,56	BDI 1	10,81	290,79
1.2.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	26,90	60,56	BDI 1	76,48	2.057,31
1.2.5.	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1,36	56,59	BDI 1	71,46	97,19
1.3.			REVESTIMENTOS					-	1.673,94
1.3.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	12,60	83,60	BDI 1	105,57	1.330,18
1.3.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	1,36	142,80	BDI 1	180,34	245,26
1.3.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	5,00	15,60	BDI 1	19,70	98,50
1.4.			ESQUADRIAS					-	10.100,19
1.4.1.	Composição	AUX. 01	RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA DE ALUMÍNIO	M2	2,10	50,27	BDI 1	63,49	133,33
1.4.2.	Composição	AUX. 02	RECOLOCAÇÃO DE JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO	M2	2,00	106,29	BDI 1	134,24	268,48
			PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ,						

1ª MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
	1.635,99	98,67%	1.635,99
5,68	198,69	5,68	198,69
2,10	28,48	2,10	28,48
5,25	422,26	5,25	422,26
		0,00	0,00
0,68	171,93	0,68	171,93
0,90	14,60	0,90	14,60
24,70	800,03	24,70	800,03
	6.058,98	98,42%	6.058,98
7,50	716,10	7,50	716,10
26,90	2.994,78	26,90	2.994,78
26,90	290,79	26,90	290,79
26,90	2.057,31	26,90	2.057,31
		0,00	0,00
	0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	9.252,64	91,61%	9.252,64
		0,00	0,00
		0,00	0,00

1.4.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,55	138,41	BDI 1	174,80	445,74
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	601,70
1.5.1.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	2,00	3,22	BDI 1	4,07	8,14
1.5.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,00	50,58	BDI 1	63,87	127,74
1.5.3.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	2,00	70,54	BDI 1	89,08	178,16
1.5.4.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	37,75	6,03	BDI 1	7,62	287,66

		0,00	0,00
	0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
83,94%	VALOR	%	83,94%
R\$	16.947,61	R\$	16.947,61

Bom Sucesso do Sul

Local

terça-feira, 17 de dezembro de 2024

Data

PF ENGENHARIA
LTDA:29948914000
160

Responsável Técnico

Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN

CREA/CAU: 162.727/D

Assinado de forma digital por PF
ENGENHARIA
LTDA:29948914000160
Dados: 2024.12.17 15:15:32
-03'00'

DIOGO
ROSSETTO:05903313965

Responsável Técnico

Nome: DIOGO ROSSETTO

CREA/CAU: 109.070/D

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.12.17 15:39:01
-03'00'

PO - PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ:		EMPRESA									
29.943.914/0001-60		PF ENGENHARIA LTDA									
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1						
CURITIBA		06-24 (DES.)	REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Bom Sucesso do Sul	26,29%						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA									20.190,00		
1.			REFORMA COZINHA CMEI					-	20.190,00		
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.658,00		
1.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL. AF_09/2023	M2	5,68	27,70	BDI 1	34,98	198,69		
1.1.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,10	10,74	BDI 1	13,56	28,48		
1.1.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,25	63,68	BDI 1	80,43	422,26		
1.1.4.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,15	116,17	BDI 1	146,71	22,01		
1.1.5.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,68	200,21	BDI 1	252,84	171,93		
1.1.6.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,90	12,84	BDI 1	16,22	14,60		
1.1.7.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	24,70	25,64	BDI 1	32,39	800,03		
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	6.156,17		
1.2.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	7,50	75,61	BDI 1	95,48	716,10		
1.2.2.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	26,90	88,15	BDI 1	111,33	2.994,78		
1.2.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	26,90	8,56	BDI 1	10,81	290,79		
1.2.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	26,90	60,56	BDI 1	76,48	2.057,31		
1.2.5.	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	1,36	56,59	BDI 1	71,46	97,19		
1.3.			REVESTIMENTOS					-	1.673,94		
1.3.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	12,60	83,60	BDI 1	105,57	1.330,18		
1.3.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	1,36	142,80	BDI 1	180,34	245,26		
1.3.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	5,00	15,60	BDI 1	19,70	98,50		
1.4.			ESQUADRIAS					-	10.100,19		
1.4.1.	Composição	AUX. 01	RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA DE ALUMÍNIO	M2	2,10	50,27	BDI 1	63,49	133,33		
1.4.2.	Composição	AUX. 02	RECOLOCAÇÃO DE JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO	M2	2,00	106,29	BDI 1	134,24	268,48		
			PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, 2 FIXAS 2 MÓVEL EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ.								

2ª MEDIÇÃO			
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
	22,01	100,00%	1.658,00
0,15	22,01	5,68	198,69
		2,10	28,48
		5,25	422,26
		0,15	22,01
		0,68	171,93
		0,90	14,60
		24,70	800,03
	97,19	100,00%	6.156,17
1,36	97,19	7,50	716,10
		26,90	2.994,78
		26,90	290,79
		26,90	2.057,31
		1,36	97,19
	1.673,94	100,00%	1.673,94
12,60	1.330,18	12,60	1.330,18
1,36	245,26	1,36	245,26
5,00	98,50	5,00	98,50
	847,55	100,00%	10.100,19
2,10	133,33	2,10	133,33
2,00	268,48	2,00	268,48

MEDIÇÃO

1.4.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,55	138,41	BDI 1	174,80	445,74	2,55	445,74	2,55	445,74
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	601,70	601,70	100,00%	601,70	
1.5.1.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	2,00	3,22	BDI 1	4,07	8,14	2,00	8,14	2,00	8,14
1.5.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,00	50,58	BDI 1	63,87	127,74	2,00	127,74	2,00	127,74
1.5.3.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	2,00	70,54	BDI 1	89,08	178,16	2,00	178,16	2,00	178,16
1.5.4.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	37,75	6,03	BDI 1	7,62	287,66	37,75	287,66	37,75	287,66

Bom Sucesso do Sul

Local

quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

Data

DIOGO
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965

Dados: 2025.01.30 10:23:49 -03'00'

PF ENGENHARIA
LTDA:2994891400160
00160

Assinado de forma digital por PF ENGENHARIA LTDA:29948914000160

Dados: 2025.01.29 22:52:00 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN

CREA/CAU: 162.727/D

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
16,06%	VALOR	%	100,00%
R\$	3.242,39	R\$	20.190,00

MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO - 1º MEDIÇÃO ADITIVO

CNPJ: 29.943.914/0001-60		EMPRESA: PF ENGENHARIA LTDA							
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA			MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul	BDI 1 26,29%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA COZINHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA									7.853,88
1.			REFORMA COZINHA CMEI					-	7.853,88
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	2.958,94
1.2.2.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,57	88,15	BDI 1	111,33	286,12
1.2.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	30,62	8,56	BDI 1	10,81	331,00
1.2.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	30,62	60,56	BDI 1	76,48	2.341,82
1.3.			REVESTIMENTOS					-	4.894,94
1.3.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	19,19	83,60	BDI 1	105,57	2.025,89
1.3.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	15,91	142,80	BDI 1	180,33	2.869,05

Bom Sucesso do Sul
Local
quarta-feira, 29 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO CESAR RAFAGNIN
CREA/CAU: 162.727/D

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2025.01.30 10:24:20 -03'00'

Fiscal da Obra
Nome: DIOGO ROSSETTO
CREA/CAU: 109.070/D

PF ENGENHARIA
LTDA:299489140
00160
Assinado de forma digital por
PF ENGENHARIA
LTDA:29948914000160
Dados: 2025.01.29 22:54:19 -03'00'

1ª MEDIÇÃO - FINAL			
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
	2.958,94	100,00%	2.958,94
2,57	286,12	2,57	286,12
30,62	331,00	30,62	331,00
30,62	2.341,82	30,62	2.341,82
	4.894,94	100,00%	4.894,94
19,19	2.025,89	19,19	2.025,89
15,91	2.869,05	15,91	2.869,05
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
100,00%	VALOR	%	100,00%
R\$	7.853,88	R\$	7.853,88



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Município / UF

Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto:

REFORMA DA COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MAXIMINO SFOGGIA

Empresa Contratada:

PF ENGENHARIA LTDA – ME, CNPJ nº 29.948.914/0001-60

Contrato nº 297/2024**Data do Contrato:** 07/11/2024**Valor Original
do Contrato:**

R\$ 20.190,00

**Valor de Aditivos
(Acréscimo):**

+ R\$ 7.853,88

**Valor Final
do Contrato:**

R\$ 28.043,88

Localização do Projeto:

CENTRO DE CONVIVÊNCIA MAXIMINO SFOGGIA

Serviços Executados:

Reforma da cozinha, demolição, alvenaria, revestimentos cerâmicos, realocação de esquadrias.

Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, o fiscal abaixo, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, aceita a obra/serviços executados em caráter definitivo. Permanece, contudo, a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Diogo Rossetto
Engenheiro Civil

Responsável pela Fiscalização da Obra
CREA PR-109.070/D