PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
Mês	Ago	MEDIÇÃO PARCELA	2
		DATA	26/08/2026 - qua
MUNICÍPIO:	BOM SUCESSO DO SUL	CÓDIGO SAM MUNIC.: 36	SAM 50
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	Lote 1	CONTRATO EMPREITADA: Nº 107/2026
FIRMA EMPREITERA:	Sudopav Construtora Ltda	CNPJ: 26.499.438/0001-50	DATA: 19/05/2026
			ORDEM DE SERVIÇO: Nº / DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	ORÇAMENTO Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-				-		-	-
	51	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,07%	0,07%	3.690,25	3.690,25	3.690,25	-
2		556	BASE / SUB-BASE		-	-	-				-	-	-	-
	531000	DER	Brita Graduada	m3	8.674,80	-	8.674,80	100,00%	37,97%	37,97%	246,72	2.140.246,65	2.140.246,65	-
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	848,05	(214,50)	633,55	100,00%	2,29%	2,29%	204,02	129.256,87	129.256,87	-
3		551	REVESTIMENTO		-	-	-				-	-	-	-
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	44.465,27	-	44.465,27	100,00%	0,49%	0,49%	0,62	27.568,48	27.568,48	-
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	53,36	-	53,36	100,00%	4,59%	4,59%	4.850,32	258.813,08	258.813,08	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	37.259,41	-	37.259,41	100,00%	0,28%	0,28%	0,43	16.021,55	16.021,55	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	18,63	-	18,63	100,00%	1,60%	1,60%	4.850,32	90.361,46	90.361,46	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	4.651,84	(84,08)	4.567,76	100,00%	22,24%	22,24%	274,41	1.253.439,02	1.253.439,02	-
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	241,90	(4,38)	237,52	100,00%	26,78%	26,78%	6.354,97	1.509.432,47	1.509.432,47	-
4		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	-	-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.835,91	-	2.835,91	100,00%	1,68%	1,68%	33,38	94.662,68	94.662,68	-
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	49,29	-	49,29	100,00%	0,58%	0,58%	662,03	32.631,46	32.631,46	-
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	51,00	-	51,00	100,00%	0,13%	0,13%	143,55	7.321,05	7.321,05	-
5		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	58,00	-	58,00	100,00%	0,20%	0,20%	193,36	11.214,88	11.214,88	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	22,00	-	22,00	100,00%	0,08%	0,08%	199,37	4.386,14	4.386,14	-
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	10,00	-	10,00	100,00%	0,04%	0,04%	199,37	1.993,70	1.993,70	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	68,00	-	68,00	100,00%	0,17%	0,17%	141,17	9.599,56	9.599,56	-
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	24,00	-	24,00	100,00%	0,10%	0,10%	236,80	5.683,20	5.683,20	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	47,00	-	47,00	100,00%	0,15%	0,15%	181,51	8.530,97	8.530,97	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	47,00	-	47,00	100,00%	0,05%	0,05%	64,88	3.049,36	3.049,36	-
	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	47,00	-	47,00	100,00%	0,11%	0,11%	133,54	6.276,38	6.276,38	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	47,00	-	47,00	100,00%	0,11%	0,11%	131,86	6.197,42	6.197,42	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)	gb	2,00	-	2,00	100,00%	0,29%	0,29%	8.107,68	16.215,36	16.215,36	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :			5,76%	% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	5.636.591,99	5.636.591,99	-

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$5.636.591,99	
Medição Acumulada:	5.636.591,99	
Total Anterior:	734.568,76	
Valor e % executado desta Medição :	R$4.902.023,23	86,97 %

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2026.10.07 10:56:47 -03'00'

Sudopav Construtora Ltda
Rodrigo Siliprandi
CREA PR 28455/D

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2026.10.07 09:12:00 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
Fabio Junior de Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-82.120/D

MAICO DIOGO FAVERSANI:03788593903
Assinado de forma digital por MAICO DIOGO FAVERSANI:03788593903
Dados: 2026.10.07 09:17:53 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
MAICO DIOGO FAVERSANI