PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MEDIÇÃO PARCELA	6	DATA	30/09/2026 - qua
Mês	Set		
SAM	47	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
Lote	1	Nº 082/2025	Nº
CNPJ: 03.752.550/0001-55		DATA: 30/06/2025	DATA

MUNICÍPIO: RENASCENCA — CÓDIGO SAM MUNIC.: 264

SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

FIRMA EMPREITERA: SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	ORÇAMENTO Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-				-	-	-	-
	512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	1.242,00	-	1.242,00	100,00%	0,66%	0,66%	49,90	61.975,80	61.975,80	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,03%	0,03%	2.768,04	2.768,04	2.768,04	-
	210080	DER	Topógrafo	h	100,00	-	100,00	100,00%	0,05%	0,05%	47,52	4.752,00	4.752,00	-
2		554	TERRAPLENAGEM			-	-				-	-	-	-
	431010	DER	Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte	m3	5,00	-	5,00				47,95	-	239,75	239,75
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	1.109,59	-	1.109,59	100,00%	0,28%	0,28%	23,76	26.363,86	26.363,86	-
3		589	DRENAGEM			-	-				-	-	-	-
	600000B	DER/PRC	Escavação Manual de Valas	m3	247,68	-	247,68	100,00%	0,12%	0,12%	47,52	11.769,75	11.769,75	-
	600400	DER	Escavação de Bueiros em 2ª Categoria	m3	2.324,96	-	2.324,96	100,00%	0,26%	0,26%	10,69	24.853,82	24.853,82	-
	633000B	DER/PRC	Limpeza e desobstrução de bueiros simples	m	25,00	-	25,00	100,00%	0,03%	0,03%	95,04	2.376,00	2.376,00	-
	630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m	m	70,00	-	70,00	100,00%	0,02%	0,02%	21,38	1.496,60	1.496,60	-
	631500	DER	Remoção de bueiro 1,50m	m	50,00	-	50,00	100,00%	0,04%	0,04%	78,41	3.920,50	3.920,50	-
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	2.075,67	-	2.075,67	100,00%	0,65%	0,65%	29,70	61.647,40	61.647,40	-
	602000C	DER/PRC	Formas de madeira comum	m2	43,42	-	43,42	79,99%	0,03%	0,02%	64,15	2.227,93	2.785,39	557,46
	603600	DER	Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada	m3	37,22	-	37,22	100,00%	0,19%	0,19%	475,20	17.686,94	17.686,94	-
	603700B	DER/PRC	Enrocamento pedra de mão arrumada	m3	30,00	-	30,00		0,09%		267,30	-	8.019,00	8.019,00
	605300B	DER/PRC	Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa	m3	75,50	-	75,50	88,74%	0,68%	0,60%	849,42	56.911,14	64.131,21	7.220,07
	605500	DER	Concreto Fck = 20 Mpa	m3	10,34	-	10,34	100,00%	0,10%	0,10%	908,82	9.397,20	9.397,20	-
	622000	DER	Boca de saída de dreno ø 0,20	un	2,00	-	2,00		0,01%		305,32	-	610,64	610,64
	620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un	6,00	-	6,00	66,67%	0,08%	0,05%	1.229,58	4.918,32	7.377,48	2.459,16
	620200	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un	6,00	-	6,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.752,30	10.513,80	10.513,80	-
	620300	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m	un	10,00	-	10,00	100,00%	0,27%	0,27%	2.524,50	25.245,00	25.245,00	-
	620600	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m	un	4,00	-	4,00	100,00%	0,47%	0,47%	11.107,80	44.431,20	44.431,20	-
	610500	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	151,00	27,00	178,00	75,28%	0,58%	0,44%	308,88	41.389,92	54.980,64	13.590,72
	610700	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	59,00	-	59,00	100,00%	0,30%	0,30%	481,14	28.387,26	28.387,26	-
	610900	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	44,00	-	44,00	100,00%	0,36%	0,36%	766,26	33.715,44	33.715,44	-
	611100	DER	Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	77,00	-	77,00	100,00%	0,90%	0,90%	1.098,90	84.615,30	84.615,30	-
	611700	DER	Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	82,00	-	82,00	100,00%	3,96%	3,96%	4.550,04	373.103,28	373.103,28	-
	CLC060	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 0,60	un	2,00	-	2,00	50,00%	0,03%	0,02%	1.603,80	1.603,80	3.207,60	1.603,80
	601100	DER	Apiloamento manual	m3	28,75	-	28,75	145,60%	0,02%	excesso	51,68	1.485,80	1.485,80	-
	660500	DER	Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A	m	116,00	-	116,00		0,15%		122,36	-	14.193,76	14.193,76
	650700	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 4A	m	657,00	253,00	910,00		0,48%		49,90	-	45.409,00	45.409,00
	641300	DER	Dreno profundo em solo - tipo 5(GT)	m	806,00	-	806,00	100,00%	1,20%	1,20%	140,78	113.468,68	113.468,68	-
4		556	BASE / SUB-BASE			-	-				-	-	-	-
	511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	12.158,38	-	12.158,38	100,00%	0,49%	0,49%	3,80	46.201,84	46.201,84	-
	531000	DER	Brita Graduada	m3	12.819,78	-	12.819,78	82,91%	29,92%	24,81%	220,02	2.338.638,79	2.820.608,00	481.969,21
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	2.431,68	450,00	2.881,68	100,00%	5,67%	5,67%	185,33	534.061,76	534.061,76	-
5		551	REVESTIMENTO			-	-				-	-	-	-
	560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	64.098,91	-	64.098,91	84,41%	0,33%	0,28%	0,49	26.511,76	31.408,47	4.896,71
	589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	70,51	-	70,51	81,25%	2,80%	2,28%	3.744,82	214.540,74	264.047,26	49.506,52
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	60.234,01	-	60.234,01	84,15%	0,23%	0,19%	0,36	18.246,69	21.684,24	3.437,55
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	30,12	-	30,12	84,13%	1,16%	0,98%	3.633,60	92.075,42	109.444,03	17.368,61
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	7.529,25	-	7.529,25	84,15%	22,30%	18,76%	279,18	1.768.786,77	2.102.016,02	333.229,25

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	376,46	-	376,46	81,62%	18,44%	15,05%	4.615,99	1.418.262,93	1.737.735,60	319.472,67
6		**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**			-	-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	30,00	-	30,00		0,01%		44,91	-	1.347,30	1.347,30
7		**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**			-	-				-	-	-	-
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	8.806,00	1.500,00	10.306,00		1,44%		13,15	-	135.523,90	135.523,90
8		**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**			-	-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	3.858,00	-	3.858,00		0,92%		22,57	-	87.075,06	87.075,06
	873000	DER	Tachão refletivo bidirecional	un	21,00	-	21,00		0,01%		51,56	-	1.082,76	1.082,76
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.998,47	-	2.998,47		1,17%		36,82	-	110.403,67	110.403,67
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	50,08	1,50	51,58		0,29%		534,60	-	27.574,67	27.574,67
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	106,00	8,00	114,00		0,31%		255,42	-	29.117,88	29.117,88
9		**560**	**SERVIÇOS DIVERSOS**			-	-				-	-	-	-
	823000B	DER/PRC	Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço	m	192,00	-	192,00		1,12%		550,99	-	105.790,08	105.790,08
	801925	DER	Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defensa	un	28,00	-	28,00		0,01%		29,46	-	824,88	824,88
10		**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**			-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			-	-				-	-	-	-
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	6,00	-	6,00		0,01%		184,27	-	1.105,62	1.105,62
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	95,00	-	95,00	84,21%	0,19%	0,16%	184,27	14.741,60	17.505,65	2.764,05
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	95,00	-	95,00	84,21%	0,19%	0,16%	190,01	15.200,80	18.050,95	2.850,15
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	87,00	-	87,00	85,06%	0,12%	0,10%	134,54	9.955,96	11.704,98	1.749,02
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	87,00	-	87,00	82,76%	0,21%	0,17%	225,68	16.248,96	19.634,16	3.385,20
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	87,00	-	87,00	82,76%	0,16%	0,13%	172,99	12.455,28	15.050,13	2.594,85
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	87,00	-	87,00	82,76%	0,06%	0,05%	61,82	4.451,04	5.378,34	927,30
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	87,00	-	87,00	82,76%	0,12%	0,10%	125,68	9.048,96	10.934,16	1.885,20
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	-	1,00	84,00%	0,08%	0,07%	7.728,65	6.492,07	7.728,65	1.236,58
	09.03.02	DAER	Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada	un	14,00	-	14,00	100,00%	0,06%	0,06%	398,23	5.575,22	5.575,22	-
	09.07.01 (correção IGP-M	DAER	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	20,00	-	20,00	80,00%	0,03%	0,02%	119,49	1.911,84	2.389,80	477,96
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	**% PREVISTO :**			**53,68%**	**% EXECUTADO :**		**80,68%**	**SOMAS**	**7.604.433,21**	**9.425.933,22**	**1.821.500,01**

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$9.425.933,22
Medição Acumulada:	7.604.433,21
Total Anterior:	5.682.579,43
Valor e % executado desta Medição :	R$1.921.853,78 — 20,39 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PATRICK WEIRICH:05918640967 — Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2026.10.29 08:02:05 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
PATRICK WEIRICH
CREA PR-126.524/D

gov.br — Documento assinado digitalmente
ARTHUR BAZZO FAGGION
Data: 29/10/2026 09:04:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA
ARTHUR BAZZO FAGGION
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-174995/D

FABIELI MANFREDI:06632359957 — Assinado de forma digital por FABIELI MANFREDI:06632359957 Dados: 2026.10.29 09:32:32 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENCA
FABIELI MANFREDI