BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	1	Período	22-set-25	a	7-ago-26

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO I

N° do contrato CT 94/2022 -CONSTRUTO /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS			
					NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00	1,00	1,00	864,96	864,96
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	4.980,20	4.980,20	1.095,64	1.095,64
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	15.687,63	15.687,63	30.434,00	30.434,00
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	15.687,63	15.687,63	11.451,97	11.451,97
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	14.940,60	14.940,60	105.928,85	105.928,85
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	4.980,20	4.980,20	17.480,50	17.480,50
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	5.408,00	5.408,00	2.163,20	2.163,20
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	5.408,00	5.408,00	21.956,48	21.956,48
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	15.687,63	15.687,63	3.608,15	3.608,15
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	CF	18.900,00	11.898,45	11.898,45		
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		6,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		3,54				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.14 11:44:41-03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

7-ago-26
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R$ 194.983,75	R$ 194.983,75

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 **Nº do contrato** CT 94/2022 -CC/

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento REEQUILIBRIO FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL: ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			0,00	864,96			864,96	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM				31.529,64			31.529,64	27,70	83,00
3	PAVIMENTAÇÃO				117.380,82			117.380,82	27,70	83,00
4	CORDÃO/GUIA				41.600,18			41.600,18	27,70	86,99
5	REJUNTAMENTO				3.608,15			3.608,15	27,70	83,00
6	COMPACTAÇÃO									
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	194.983,75			194.983,75	28,24	83,57
TOTAIS NO PERIODO				0,00	194.983,75			194.983,75	2,75	83,57

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.14 11:45:01-03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

7-ago-26
Data da Medição

Executado: 12,65 % da 31 ª etapa
Prazo decorrido: 319 dias Prazo equivalente de obra: 916 dias
Dias abonados: dias Adiant.(+) / Atraso(-): 597 dias