Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO	TRÊS BARRAS DO PARANÁ	DATA	01/11/2024
OBRA	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - 3,2 KM	FONTE	DER
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL	BDI	29,09%
ENDEREÇO DA OBRA	ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADES: LINHA GAÚCHA - CRUZ ALTA - SANTO ISIDORO/SÃO FRANCISCO	REF.	01/08/2022

MEDIÇÃO 07

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Transporte (R$)	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Quantidade Executada Acumulada	Quantidade Executada no Período	Valor Medido	Saldo Contrato
1.			**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADES: LINHA GAÚCHA - CRUZ ALTA - SANTO ISIDORO/SÃO FRANCISCO**					**-**	**1.117.866,01**				
1.1.			**SERVIÇOS PREELIMINARES**					**-**	**118.776,23**				
1.1.1.	DER	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	12,00		176,87	228,32	2.739,86	-		-	2.739,86
1.1.2.	DER	820000	Placa de sinalização c/pelicula refletiva(3,00x1,50m) - placa de obra	M2	13,50		656,59	847,59	11.442,49	-		-	11.442,49
1.1.3.	DER	500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	M2	19.200,00		4,22	5,45	104.593,88	14.892,00	3.120,00	16.996,51	23.468,25
1.2.			**PREPARAÇÃO DA BASE**					**-**	**123.794,24**				
1.2.2.	DER	532600	Colchão de argila para Pavimentção Poliédrica	M2	18.240,00	3,19	2,07	6,79	123.794,24	14.147,40	2.964,00	20.116,56	27.776,33
1.3.			**ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO**					**-**	**656.086,27**				
1.3.1.	DER	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	M	6.400,00	3,19	9,36	16,20	103.676,74	4.964,00	1.040,00	16.847,47	23.262,47
1.3.2.	DER	521450	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	M2	18.240,00	3,19	20,27	30,29	552.409,53	14.147,40	2.964,00	89.766,55	123.946,89
1.4.			**ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO**					**-**	**112.549,96**				
1.4.1.	DER	532650	Enchimento com argila	M2	18.240,00	3,19	0,93	5,32	97.009,59	14.147,40	2.964,00	15.764,06	21.766,53
1.4.2.	DER	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	M2	18.240,00		0,66	0,85	15.540,37	14.147,40	2.964,00	2.525,31	3.486,87
1.5.			**CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO**					**-**	**106.659,32**				
1.5.1.	DER	575100	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	M2	6.400,00		1,45	1,87	11.979,55	4.046,00		-	4.406,23
1.5.2.	DER	800000	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	M2	6.400,00		11,46	14,79	94.679,77	4.046,00		-	34.824,40
							Percentual da medição atual:	**14,49%**		**Percentual da medição acumulada:**		**75,21%**	

OBSERVAÇÕES: 7ª Medição referente a 100 metros de extensão de execução de Pavimento Poliédrico, executado no trecho (Cruz Alta) Linha Vitório Dário / E 420,00 metros de extensão de execução de Pavimento Poliédrico, executado no trecho Santo Isidoro sentido Linha São Francisco (Valor total: R$162.016,46. Sendo que, R$ 6.724,89 de contrapartida / R$ 27.518,65 referente 1º aditivo / R$ 127.772,92 de Convênio SEAB 037/2022).

Valor Total do Contrato:	**1.117.866,01**
Medição Acumulada:	**840.745,70**
Total Anterior:	**678.729,24**
Valor Desta Medição:	**162.016,46**

Três Barras do Paraná, 01 de novembro de 2024.

JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941

Assinado de forma digital por JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941
Dados: 2024.11.01 08:20:19 -03'00'

Jean Carlos de Lima
Engenheiro Civil
CREA-PR 167397/D