CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo	PLE
#PUBLICO	OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROP
974638/2025	33757/2025	Municipio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025	Munic

Medição: 5 **Período:** 14/07/2026 a 17/08/2026 **% Realizado Período.:** 8,03% **% Realizado Acum.:** 36,62%

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25	ADITIVO
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5				
3	FUNDAÇÕES	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4					
4	SUPRAESTRUTURA	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5															
5	PAREDES E PAINÉIS	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5															
6	COBERTURA	4	4	4	4	5	5	5	5	5																	
7	REVESTIMENTOS	5	5	5	5	5																					
8	PAVIMENTAÇÕES																										
9	INSTALAÇÕES																										
10	COMPLEMENTAÇÕES																										
11	IMPLANTAÇÃO																										
13	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - APARE																										
14	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ELÉTRI																										
15	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																										
16	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																										
17	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ESQUA																										
18	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -PINTUR																										
19	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - REVES																										

		Data das Medições												
		14/04/2026	05/05/2026	09/06/2026	13/07/2026	17/08/2026								
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
Período:	%	2,18%	5,85%	6,25%	13,31%	8,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	%
	R$	68.731,16	185.150,04	197.593,35	452.232,77	254.173,29	-	-	-	-	-	-	-	R$
Acumulado:	%	2,18%	8,03%	14,28%	28,59%	36,62%	36,62%	36,62%	36,62%	36,62%	36,62%	36,62%	36,62%	%
	R$	68.731,16	253.881,20	451.474,55	903.707,32	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	1.157.462,99	R$

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

Coronel Vivida

Local

Responsável Técnico pela Fiscalização

I

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo	PLE
#PUBLICO	OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROP
974638/2025	33757/2025	Municipio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025	Munic

Medição: 5 **Período:** 14/07/2026 a 17/08/2026 **% Realizado Período.:** 8,03% **% Realizado Acum.:** 36,62 %

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25	ADITIVO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																											

segunda-feira, 18 de agosto de 2026
Data

Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 216273-PR
ART/RRT: 1720260595652

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
Municipio de Coronel Vivida - Paraná	974638/2025	33757/2025				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	Coronel Vivida		3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	**5**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		Saldo a Reprogramar	Repasse (R$)	Contrapartida (R$)
Atrasada	**set-26**	**61,70%**	-	-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTEI	Licitado / Em Execução	25	un	61/2025	5	3.160.000,00	903.707,32	254.173,29	1.157.462,99	36,62%
					(%)		(100,00%)	(28,59%)	(8,03%)	(36,62%)	
					Repasse		3.160.000,00	903.707,32	254.173,29	1.157.462,99	
					Contrapartida		-	-	-	-	**36,62%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.160.000,00**	**903.707,32**	**254.173,29**	**1.157.462,99**	

Coronel Vivida
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

segunda-feira, 18 de agosto de 2026
Data

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942 Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942 CN=C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=85329943000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 216273-PR
ART/RRT: 1720260595652

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: