PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MEDIÇÃO PARCELA	3	DATA	03/09/2026 - qui
Mês	Set		
SAM	52	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
Lote	1	Nº 11/2026	Nº
CNPJ: 14792068000165		DATA: 05/03/2026	DATA

MUNICÍPIO: RENASCENCA — CÓDIGO SAM MUNIC.: 264

SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

FIRMA EMPREITERA: CONSTRUBES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **ORÇAMENTO**

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	213,77	23,26%	0,12%	0,03%	26,89	1.336,97	5.748,28	4.411,31
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,07%	0,07%	3.155,64	3.155,64	3.155,64	-
	840000A	DER/PRC	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	582,00	21,13%	0,40%	0,08%	32,04	3.940,92	18.647,28	14.706,36
	210080	DER	Topografo	h	100,00	50,00%	0,09%	0,05%	41,15	2.057,50	4.115,00	2.057,50
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	401950	DER	Compactação de Aterros 95% P.N.	m3	6.112,59	81,15%	0,72%	0,58%	5,49	27.233,97	33.558,12	6.324,15
	400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	20.159,42	91,95%	0,52%	0,48%	1,20	22.243,20	24.191,30	1.948,10
	431010	DER	Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte	m3	5,00				44,93	-	224,65	224,65
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	363,82		0,10%		13,01	-	4.733,30	4.733,30
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	4.741,08	62,75%	1,42%	0,89%	13,90	41.352,36	65.901,01	24.548,65
3		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600000B	DER/PRC	Escavação Manual de Valas	m3	180,00	94,44%	0,18%	0,17%	46,68	7.935,60	8.402,40	466,80
	600400	DER	Escavação de Bueiros em 2ª Categoria	m3	2.187,29	74,48%	0,46%	0,34%	9,77	15.917,28	21.369,82	5.452,54
	600310C	DER/PRC	Limpeza de bueiro	un	10,00	40,00%	0,03%	0,01%	141,29	565,16	1.412,90	847,74
	630600	DER	Remoção de bueiro 0,60m	m	124,00	91,94%	0,06%	0,06%	23,87	2.721,18	2.959,88	238,70
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	2.002,68	73,32%	1,23%	0,90%	28,45	41.773,71	56.976,25	15.202,54
	603600	DER	Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada	m3	60,00		0,48%		373,81	-	22.428,60	22.428,60
	606200	DER	Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	24,00		0,37%		718,20	-	17.236,80	17.236,80
	622000	DER	Boca de saída de dreno ø 0,20	un	4,00		0,02%		274,94	-	1.099,76	1.099,76
	620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un	18,00	88,89%	0,43%	0,38%	1.112,28	17.796,48	20.021,04	2.224,56
	620200	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un	6,00	100,00%	0,20%	0,20%	1.554,12	9.324,72	9.324,72	-
	620500	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m	un	2,00	100,00%	0,23%	0,23%	5.260,18	10.520,36	10.520,36	-
	620600	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m	un	6,00	100,00%	1,23%	1,23%	9.512,82	57.076,92	57.076,92	-
	610400C	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	142,80		0,62%		200,29	-	28.601,41	28.601,41
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	440,00	24,09%	2,69%	0,65%	283,17	30.016,02	124.594,80	94.578,78
	610800	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	36,00	100,00%	0,38%	0,38%	491,55	17.695,80	17.695,80	-
	611400	DER	Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	19,00	100,00%	0,68%	0,68%	1.650,49	31.359,31	31.359,31	-
	611600	DER	Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	48,00	100,00%	3,16%	3,16%	3.054,93	146.636,64	146.636,64	-
	BLSA120	DER/PRC	B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m	un	9,00		0,30%		1.547,61	-	13.928,49	13.928,49
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un	7,00		0,27%		1.789,38	-	12.525,66	12.525,66
	BLSA200	DER/PRC	B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m	un	1,00		0,05%		2.186,81	-	2.186,81	2.186,81
	BLSA250	DER/PRC	B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m	un	3,00		0,17%		2.584,90	-	7.754,70	7.754,70
	CLC060	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 0,60	un	5,00		0,15%		1.421,23	-	7.106,15	7.106,15
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	2.924,40		0,76%		12,10	-	35.385,24	35.385,24
	641300	DER	Dreno profundo em solo - tipo 5(GT)	m	190,00	100,00%	0,55%	0,55%	135,04	25.657,60	25.657,60	-
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	452010	DER	Cascalhamento	m3	2.090,05	62,68%	2,15%	1,35%	47,80	62.618,00	99.904,39	37.286,39

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	13.495,05	93,59%	1,24%	1,16%	4,28	54.056,40	57.758,81	3.702,41
	531000	DER	Brita Graduada	m3	5.645,12	51,02%	24,33%	12,41%	199,99	575.971,20	1.128.967,55	552.996,35
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	980,80	14,34%	3,49%	0,50%	165,18	23.224,31	162.008,54	138.784,23
5		**551**	**REVESTIMENTO**		-				-	-	-	-
	560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	28.225,60	51,02%	0,33%	0,17%	0,54	7.776,00	15.241,82	7.465,82
	589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	31,05	51,01%	3,02%	1,54%	4.513,82	71.498,91	140.154,11	68.655,20
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	26.623,14		0,21%		0,37	-	9.850,56	9.850,56
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	13,31		1,30%		4.547,61	-	60.528,69	60.528,69
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.327,90		19,67%		274,27	-	912.743,13	912.743,13
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	166,40		21,73%		6.059,74	-	1.008.340,74	1.008.340,74
6		**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**		-				-	-	-	-
	PAV-071	PMC	Arrancamento de Meio-Fio	m	11,00		0,01%		24,82	-	273,02	273,02
	810300	DER	Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	1.010,37		0,63%		28,73	-	29.027,93	29.027,93
7		**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**		-				-	-	-	-
	401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calcadas/laiotas/blocos	m2	1.305,00		0,01%		0,26	-	339,30	339,30
	603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	m3	31,45		0,12%		169,96	-	5.345,24	5.345,24
	602000A	DER/PRC	Formas de madeira comum	m2	14,60		0,02%		63,02	-	920,10	920,10
	605000D	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)	m2	584,11		0,42%		33,43	-	19.526,80	19.526,80
	534906B	DER/PRC	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia	m2	211,10		0,46%		101,04	-	21.329,54	21.329,54
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	369,36		0,10%		12,10	-	4.469,26	4.469,26
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	14,00		0,13%		435,86	-	6.102,04	6.102,04
8		**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.371,42		0,84%		28,53	-	39.126,61	39.126,61
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	10,04		0,12%		565,94	-	5.682,04	5.682,04
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	22,00		0,06%		122,72	-	2.699,84	2.699,84
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	3,00		0,03%		428,31	-	1.284,93	1.284,93
9		**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	35,00	68,57%	0,12%	0,08%	165,29	3.966,96	5.785,15	1.818,19
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	6,00		0,02%		165,29	-	991,74	991,74
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	40,00	57,50%	0,14%	0,08%	165,29	3.801,67	6.611,60	2.809,93
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	35,00	65,71%	0,13%	0,09%	170,42	3.919,66	5.964,70	2.045,04
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	60,00	38,33%	0,16%	0,06%	120,68	2.775,64	7.240,80	4.465,16
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	35,00		0,15%		202,43	-	7.085,05	7.085,05
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	35,00		0,12%		155,16	-	5.430,60	5.430,60
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	35,00		0,04%		55,45	-	1.940,75	1.940,75
	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	35,00		0,09%		114,15	-	3.995,25	3.995,25
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	70,00				-	-	-	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)	gb	3,00		0,45%		6.930,91	-	20.792,73	20.792,73
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	**% PREVISTO :**	**7,53%**	**% EXECUTADO :**		**28,58%**	**SOMAS**	**1.325.926,09**	**4.640.000,00**	**3.314.073,91**

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	**R$4.640.000,00**
Medição Acumulada:	**1.325.926,09**
Total Anterior:	**402.005,97**

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
									Valor e % executado desta Medição :		R$923.920,12	19,91 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

RODRIGO BRAGA SIMOES MATHIAS:17544523888
Assinado de forma digital por RODRIGO BRAGA SIMOES MATHIAS:17544523888
Dados: 2026.09.10 16:06:26 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
ARTHUR BAZZO FAGGION
Data: 10/09/2026 15:52:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABIELI MANFREDI:06632359957
Assinado de forma digital por FABIELI MANFREDI:06632359957
Dados: 2026.09.11 08:11:26 -03'00'

CONSTRUBES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RODRIGO BRAGA SIMÕES MATHIAS
5061120008/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA
ARTHUR BAZZO FAGGION
ENGº CIVIL - CREA PR-174995/D

PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENCA
FABIELI MANFREDI