PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	2	DATA	09/04/2025 - qua
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	072/2024	Nº	
DATA:	10/09/2024	DATA	

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Mês	Abr
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			SAM	68
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50	Lote	1

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,11%	0,11%	3.429,94	3.429,94	3.429,94	-
2		589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	745,12	18,84%	0,34%	0,06%	14,51	2.037,20	10.811,69	8.774,49
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	593,70	19,94%	0,79%	0,16%	43,13	5.107,02	25.606,28	20.499,26
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00		0,94%		153,55	-	30.402,90	30.402,90
	610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berco e sem Armação - PS-1	m	314,00	41,40%	1,06%	0,44%	108,76	14.138,80	34.150,64	20.011,84
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	236,00	8,47%	2,81%	0,24%	383,82	7.676,40	90.581,52	82.905,12
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	90,00		1,73%		617,54	-	55.578,60	55.578,60
	BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	25,00	16,00%	1,56%	0,25%	2.005,66	8.022,64	50.141,50	42.118,86
	CLM080	DER/PRC	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	7,00		0,36%		1.646,75	-	11.527,25	11.527,25
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80	un	4,00	25,00%	0,35%	0,09%	2.848,34	2.848,34	11.393,36	8.545,02
	7	COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	4,00	50,00%	0,07%	0,04%	534,91	1.069,82	2.139,64	1.069,82
3		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	1.051,95	13,18%	7,77%	1,02%	237,87	32.985,43	250.227,35	217.241,92
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1.643,70	13,18%	9,92%	1,31%	194,37	42.116,09	319.485,97	277.369,88
4		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	11.679,81	27,58%	0,29%	0,08%	0,81	2.608,87	9.460,65	6.851,78
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	6.574,72	13,18%	0,13%	0,02%	0,63	546,02	4.142,07	3.596,05
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	7,90	13,16%	1,15%	0,15%	4.694,95	4.882,75	37.090,10	32.207,35
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	25.815,40	20,41%	0,34%	0,07%	0,43	2.265,33	11.100,62	8.835,29
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,90	20,39%	1,88%	0,38%	4.694,95	12.347,72	60.564,85	48.217,13
	570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	380,51	15,40%	3,76%	0,58%	318,18	18.642,17	121.070,67	102.428,50
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,79	15,31%	3,53%	0,54%	5.742,98	17.401,23	113.653,57	96.252,34
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.246,14	22,08%	22,20%	4,90%	318,46	157.927,50	715.305,75	557.378,25
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,81	22,04%	20,82%	4,59%	5.742,98	147.824,31	670.837,49	523.013,18
	505000	DER	Frezagem Continua a Frio	m3	80,78	50,51%	0,77%	0,39%	306,01	12.485,21	24.719,48	12.234,27
5		557	MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	3.489,64		5,99%		55,31	-	193.011,99	193.011,99
6		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	2.076,12		0,34%		5,34	-	11.086,48	11.086,48
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	551,40		0,68%		39,99	-	22.050,49	22.050,49
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	680,82		0,29%		13,94	-	9.490,63	9.490,63
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	21,00		0,35%		533,22	-	11.197,62	11.197,62
	1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS. ESPESSURA 6 CM;	m2	2.076,12		6,61%		102,51	-	212.823,06	212.823,06
7		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	1.012,70		1,23%		39,10	-	39.596,57	39.596,57
	2	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICACÕES EM PROJETO	un	19,00		0,15%		262,52	-	4.987,88	4.987,88
	3	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	15,00		0,15%		317,76	-	4.766,40	4.766,40
	5	COMPOSIÇÃO	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICACÕES EM PROJETO	un	2,00		0,02%		352,19	-	704,38	704,38
	8	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICACÕES EM PROJETO	un	4,00		0,03%		241,93	-	967,72	967,72
8		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	19,00	10,53%	0,11%	0,01%	185,21	370,42	3.518,99	3.148,57
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	10,53%	0,11%	0,01%	190,97	381,94	3.628,43	3.246,49
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	20,59%	0,14%	0,03%	135,21	946,47	4.597,14	3.650,67
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	34,00	20,59%	0,24%	0,05%	226,84	1.587,88	7.712,56	6.124,68
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	20,59%	0,18%	0,04%	173,86	1.217,02	5.911,24	4.694,22
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	20,59%	0,07%	0,01%	62,14	434,98	2.112,76	1.677,78
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	20,59%	0,13%	0,03%	126,33	884,31	4.295,22	3.410,91
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da caoa asfáltica.	gb	2,00		0,48%		7.766,37	-	15.532,74	15.532,74
	09.03.02A	DAER/PRC	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00		0,01%		400,27	-	400,27	400,27
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	% PREVISTO :	15,70%	% EXECUTADO :		15,59%	SOMAS	502.185,81	3.221.814,46	2.719.628,65

OBSERVACÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.221.814,46	
Medição Acumulada:	502.185,81	
Total Anterior:	181.328,25	
Valor e % executado desta Medição :	R$320.857,56	9,96 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA Rodrigo Siliprandi CREA PR-28455/D	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209.761/D	PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (14/05/2025 14:09:19). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051414091954

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (12/05/2025 11:27:38 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (14/05/2025 13:16:35 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (14/05/2025 14:09:19)

Nome do arquivo:
2025051414091954.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051414091954

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021**

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
CONVÊNIO : **Nº 489/2024 PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ : **26.499.438/0001-50**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **072/2024** DATA ASSINATURA : **10/09/2024**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.221.814,46**
SAM : **Nº 68**
LOTE : **Nº 1**

MEDIÇÃO Nº: **2**
DATA DA MEDIÇÃO : **09/04/2025**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **05/09/2025**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **31/08/2026**
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
Nº DA LICITAÇÃO: **012/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,94	100,00%	3.429,94	3.429,94
2		DRENAGEM	12,69%	40.900,22	12,69%	322.333,38	40.900,22
3		BASE / SUB-BASE	13,18%	75.101,52	13,18%	569.713,32	75.101,52
4		REVESTIMENTO	21,53%	380.654,40	21,32%	1.767.945,25	376.931,11
5		MEIO-FIO E SARJETA		-		193.011,99	-
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-		266.648,28	-
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		51.022,95	-
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,21%	5.823,02	12,21%	47.709,35	5.823,02
		TOTAL CRONOGRAMA		505.909,10	TOTAL MEDIÇÃO		502.185,81

ACUMULADO ATÉ A ETAPA **ANTERIOR**	ETAPA **DESTA** MEDIÇÃO (R$)	(%)
3.429,94	-	
1.069,82	39.830,40	12,36%
-	75.101,52	13,18%
173.930,97	203.000,14	11,48%
-	-	
-	-	
-	-	
2.897,52	2.925,50	6,13%
ATRASO	Valor desta ETAPA da Medição	
Acumulado Med. Anterior		
181.328,25	320.857,56	

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$320.857,56** **9,96 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 012/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
Rodrigo Siliprandi
CREA PR-28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209.761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Douglas Cristian Strapazzon (14/05/2025 14:09:37). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051414093798

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (12/05/2025 11:27:17 - CPF: 63830299915)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (14/05/2025 13:16:15 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:
Douglas Cristian Strapazzon (14/05/2025 14:09:37)

Nome do arquivo:
2025051414093798.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025051414093798