PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MEDIÇÃO PARCELA	2	DATA	29/06/2026 - seg
Mês	Jun		
SAM	88	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
Lote	01	Nº 13/2026	Nº
DATA:	12/02/2026	DATA	

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA — CÓDIGO SAM MUNIC.: 75

SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

FIRMA EMPREITERA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA — CNPJ: 05.461.328/0001-29

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	ORÇAMENTO Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 01														
1		550	SERVICOS PRELIMINARES			-	-				-		-	-
	512000	DER	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	5,88	-	5,88	100,00%			75,00	441,00	441,00	-
	512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	48,02	-	48,02	49,56%	0,01%		30,44	724,47	1.461,73	737,26
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,02%	0,02%	3.745,48	3.745,48	3.745,48	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	-	1,00		0,01%		3.203,48	-	3.203,48	3.203,48
	840000A	DER/PRC	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	502,00	-	502,00		0,09%		38,04	-	19.096,08	19.096,08
2		554	TERRAPLENAGEM			-	-				-	-	-	-
	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	53.196,92	-	53.196,92		1,94%		7,91	-	420.787,64	420.787,64
	400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	70.598,36	-	70.598,36		0,46%		1,42	-	100.249,67	100.249,67
	400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	250,00	-	250,00		0,07%		61,06	-	15.265,00	15.265,00
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	133.387,33	-	133.387,33	0,15%	6,75%	0,01%	10,98	2.130,99	1.464.592,88	1.462.461,89
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	109,14	-	109,14		0,01%		12,03	-	1.312,95	1.312,95
	404000	DER	Remoção de Solos Moles - 2 km	m3	11.097,50	-	11.097,50		0,83%		16,30	-	180.889,25	180.889,25
3		589	DRENAGEM			-	-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	3.128,64	-	3.128,64	36,06%	0,16%	0,06%	11,11	12.534,30	34.759,19	22.224,89
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	1.795,46	-	1.795,46	36,10%	0,28%	0,10%	33,78	21.897,21	60.650,64	38.753,43
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	850,00	-	850,00		0,94%		239,69	-	203.736,50	203.736,50
	620600	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m	un	2,00	-	2,00		0,12%		12.673,62	-	25.347,24	25.347,24
	610400C	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berco c/ Armação Simples PA-1	m	1.648,70	-	1.648,70	1,46%	1,81%	0,03%	238,00	5.712,00	392.390,60	386.678,60
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	240,00	-	240,00		0,37%		338,18	-	81.163,20	81.163,20
	611400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berco c/ Armação Simples PA-1	m	273,00	-	273,00	97,07%	2,18%	2,12%	1.733,95	459.496,75	473.368,35	13.871,60
	611600A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	24,00	-	24,00		0,35%		3.200,59	-	76.814,16	76.814,16
	BLSC120	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m	un	36,00	-	36,00		0,41%		2.456,82	-	88.445,52	88.445,52
	BLSC150	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 1,50 m	un	42,00	-	42,00		0,58%		2.990,76	-	125.611,92	125.611,92
	DISSIPM60	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60	un	4,00	-	4,00		0,04%		2.178,51	-	8.714,04	8.714,04
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	4,00	-	4,00		0,06%		3.431,69	-	13.726,76	13.726,76
		COMPOSIÇÃO	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	66,00	-	66,00	100,00%	0,16%	0,16%	534,91	35.304,06	35.304,06	-
4		556	BASE / SUB-BASE			-	-				-	-	-	-
	511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	37.602,71	-	37.602,71	1,20%	0,88%	0,01%	5,08	2.283,46	191.021,77	188.738,31
	531000	DER	Brita Graduada	m3	7.157,44	-	7.157,44	0,94%	6,86%	0,06%	207,92	14.020,04	1.488.174,92	1.474.154,88
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	11.194,20	-	11.194,20	1,00%	8,83%	0,09%	171,14	19.232,72	1.915.775,39	1.896.542,67
5		551	REVESTIMENTO			-	-				-	-	-	-
	PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	41.755,49	-	41.755,49	100,00%	0,17%	0,17%	0,87	36.327,28	36.327,28	-
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	48.952,17	-	48.952,17	3,74%	0,14%	0,01%	0,63	1.154,41	30.839,87	29.685,46
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	58,74	-	58,74	3,75%	1,25%	0,05%	4.614,31	10.151,48	271.044,57	260.893,09
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	101.723,13	-	101.723,13	44,41%	0,20%	0,09%	0,43	19.426,18	43.740,95	24.314,77
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	50,86	-	50,86	44,42%	1,08%	0,48%	4.614,31	104.237,26	234.683,80	130.446,54
	570000B	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	17,50	-	17,50	99,83%	0,02%	0,02%	284,77	4.974,94	4.983,48	8,54
	589000L	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	0,88	-	0,88	98,86%	0,03%	0,03%	6.168,43	5.366,54	5.428,22	61,68
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	13.162,39	-	13.162,39	50,97%	17,29%	8,81%	284,91	1.911.332,97	3.750.096,53	1.838.763,56
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	684,45	-	684,45	50,97%	19,47%	9,92%	6.168,43	2.151.795,13	4.221.981,91	2.070.186,78
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	1.296,39	-	1.296,39	100,00%	1,56%	1,56%	260,67	337.929,99	337.929,99	-
	COMPO_01_03	PM_75	FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN	und	60,00	-	60,00	100,00%	0,39%	0,39%	1.419,81	85.188,60	85.188,60	-
6		557	MEIO-FIO E SARJETA			-	-				-	-	-	-
	PAV-071	PMC	Arrancamento de Meio-Fio	m	210,00	-	210,00		0,03%		29,48	-	6.190,80	6.190,80
	810100	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco"	m	3.362,00	-	3.362,00		1,86%		120,28	-	404.381,36	404.381,36
	810050	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado	m	82,21	-	82,21		0,05%		134,90	-	11.090,13	11.090,13
	810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	4.285,29	-	4.285,29		1,00%		50,56	-	216.664,26	216.664,26
	810400	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco"	m	150,00	-	150,00		0,05%		78,92	-	11.838,00	11.838,00
	810350	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado	m	46,08	-	46,08		0,02%		83,79	-	3.861,05	3.861,05
7		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			-	-				-	-	-	-
	606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	26,67	-	26,67		0,02%		170,96	-	4.559,51	4.559,51
	401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/laiotas/blocos	m2	20.483,58	-	20.483,58		0,03%		0,31	-	6.349,92	6.349,92
	603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	m3	1.024,18	-	1.024,18		0,87%		183,34	-	187.773,16	187.773,16
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	10.086,00	-	10.086,00		0,24%		5,08	-	51.236,88	51.236,88
	520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	855,63	-	855,63		0,05%		11,53	-	9.865,41	9.865,41
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	902,42	-	902,42		0,12%		29,14	-	26.296,52	26.296,52
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	18.968,49	-	18.968,49		1,26%		14,37	-	272.577,20	272.577,20
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	82,00	-	82,00		0,20%		517,50	-	42.435,00	42.435,00
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	843,73	-	843,73		0,49%		126,53	-	106.757,16	106.757,16
	COMP88_01_1	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C25, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA MECÂNICA. ESPESSURA 6 CM:	m2	19.354,73	-	19.354,73		10,44%		116,94	-	2.263.342,13	2.263.342,13
	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	un	77,00	-	77,00		1,09%		3.073,25	-	236.640,25	236.640,25
	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	un	77,00	-	77,00		0,28%		776,36	-	59.779,72	59.779,72
	96523	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	209,12	-	209,12		0,15%		155,77	-	32.574,62	32.574,62
	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	m2	279,51	-	279,51		0,02%		19,24	-	5.377,77	5.377,77
	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	115,50	-	115,50		0,04%		77,04	-	8.898,12	8.898,12
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	187,88	-	187,88		0,02%		25,63	-	4.815,36	4.815,36
	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m3	7,70	-	7,70		0,03%		927,78	-	7.143,91	7.143,91
	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	77,00	-	77,00		0,08%		236,83	-	18.235,91	18.235,91
	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	2.933,00	-	2.933,00		0,19%		13,82	-	40.534,06	40.534,06
	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	28,00	-	28,00		0,02%		140,72	-	3.940,16	3.940,16
	101497	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	un	9,00	-	9,00		0,10%		2.527,52	-	22.747,68	22.747,68
	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	14.665,00	-	14.665,00		1,46%		21,61	-	316.910,65	316.910,65
	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m3	703,92	-	703,92		0,03%		8,29	-	5.835,50	5.835,50
	93368	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	439,95	-	439,95		0,06%		28,32	-	12.459,38	12.459,38
	102718	SINAPI	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m3	263,97	-	263,97		0,27%		221,55	-	58.482,55	58.482,55
	97097	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	kg	15,55	-	15,55				17,35	-	269,79	269,79
	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m2	55,00	-	55,00		0,07%		260,66	-	14.336,30	14.336,30
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	150,00	-	150,00		0,01%		14,47	-	2.170,50	2.170,50
	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m3	19,50	-	19,50		0,05%		595,52	-	11.612,64	11.612,64
8		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			-	-				-	-	-	-
	870000	DER	Tacha refletiva monodirecional	un	5.200,00	-	5.200,00		0,50%		20,95	-	108.940,00	108.940,00
	873000	DER	Tachão refletivo bidirecional	un	262,00	-	262,00		0,06%		49,58	-	12.989,96	12.989,96
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	4.174,19	-	4.174,19		0,65%		33,88	-	141.421,56	141.421,56
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	66,48	-	66,48		0,21%		671,93	-	44.669,91	44.669,91

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	146,00	-	146,00		0,34%		508,53	-	74.245,38	74.245,38
9		559	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			-	-				-	-	-	-
	844000	DER	Remanejamento postes linha transmissão	un	10,00	-	10,00		0,24%		5.251,91	-	52.519,10	52.519,10
10		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			-	-				-	-	-	-
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	40,00	-	40,00		0,04%		196,25	-	7.850,00	7.850,00
	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	67,00	-	67,00	4,48%	0,06%		196,25	588,75	13.148,75	12.560,00
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	92,00	-	92,00	3,26%	0,08%		196,25	588,75	18.055,00	17.466,25
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	60,00	-	60,00	5,00%	0,05%		196,25	588,75	11.775,00	11.186,25
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	26,00	-	26,00	11,54%	0,02%		202,34	607,02	5.260,84	4.653,82
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	34,00	-	34,00	8,82%	0,03%		202,34	607,02	6.879,56	6.272,54
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	260,00	-	260,00	31,54%	0,17%	0,05%	143,28	11.748,96	37.252,80	25.503,84
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	176,00	-	176,00	44,89%	0,20%	0,09%	240,35	18.987,65	42.301,60	23.313,95
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	176,00	-	176,00	44,89%	0,15%	0,07%	184,22	14.553,38	32.422,72	17.869,34
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	176,00	-	176,00	44,89%	0,05%	0,02%	65,85	5.202,15	11.589,60	6.387,45
	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	176,00	-	176,00	44,89%	0,11%	0,05%	135,54	10.707,66	23.855,04	13.147,38
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	176,00	-	176,00	44,89%	0,11%	0,05%	133,83	10.572,57	23.554,08	12.981,51
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)	gb	8,00	-	8,00	25,00%	0,30%	0,08%	8.229,06	16.458,12	65.832,48	49.374,36
	Fazer Cotação	fonte da cotação	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	21,91	-	21,91	33,96%	0,06%	0,02%	621,15	4.621,35	13.609,40	8.988,05
			TOTAL GLOBAL - LOTE 01:	**% PREVISTO :**			**23,63%**	**% EXECUTADO :**		**24,63%**	**SOMAS**	**5.341.239,39**	**21.684.450,76**	**16.343.211,37**

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	**R$21.684.450,76**
Medição Acumulada:	**5.341.239,39**
Total Anterior:	**3.817.603,68**
Valor e % executado desta Medição :	**R$1.523.635,71** **7,03 %**

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2026.09.09 16:28:08 -03'00'

F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
Rodrigo Siliprandi
CREA PR 28455/D

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.09.11 13:36:32-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209.791/D

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2026.09.11 11:28:54 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
CONVÊNIO : **Nº 2009/2025 PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**
CNPJ : **05.461.328/0001-29**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **13/2026** DATA ASSINATURA : **12/02/2026**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **21.684.450,76**
SAM : **Nº 88**
LOTE : **Nº 01**

MEDIÇÃO Nº: **2**
DATA DA MEDIÇÃO : **29/06/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **2**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **11/08/2026**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **07/02/2027**
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
Nº DA LICITAÇÃO: **001/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	27.947,77	17,57%	27.947,77	4.910,95	**3.881,55**	1.029,40	3,68%
2		TERRAPLENAGEM	92,62%	2.022.047,81	0,10%	2.183.097,39	2.130,99	**483,99**	1.647,00	0,08%
3		DRENAGEM	69,35%	1.123.504,05	33,02%	1.620.032,18	534.944,32	**26.745,50**	508.198,82	31,37%
4		BASE / SUB-BASE	7,10%	255.140,53	0,99%	3.594.972,08	35.536,22	**5.891,35**	29.644,87	0,82%
5		REVESTIMENTO	17,79%	1.605.411,45	51,74%	9.022.245,20	4.667.884,78	**3.704.360,42**	963.524,36	10,68%
6		MEIO-FIO E SARJETA		-		654.025,60	-	**-**	-	
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-		3.833.957,76	-	**-**	-	
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		382.266,81	-	**-**	-	
9		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%	52.519,10		52.519,10	-	**-**	-	
10		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12,07%	37.818,86	30,58%	313.386,87	95.832,13	**76.240,87**	19.591,26	6,25%
		TOTAL CRONOGRAMA		**5.124.389,57**		**TOTAL MEDIÇÃO**	**5.341.239,39**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								3.817.603,68	**1.523.635,71**	

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$1.523.635,71** **7,03 %**

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 2 ETAPA		% META
META ATÉ 2ª ETAPA =	5.124.389,53	
REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA =	5.341.239,39	104,23%

META FINANCEIRA ATINGIDA

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2026.09.09 16:27:29 -03'00'

F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
Rodrigo Siliprandi
CREA PR 28455/D

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.09.11 13:36:51-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209.791/D

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2026.09.11 11:29:30 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO