TERMO DE MEDIÇÃO

Declaro que a obra Execução da obra de Revitalização da Praça Ivaldino Gobbi, localizada no Perímetro Urbano de Renascença, está em andamento, porém não apresentou percentual acumulativo em sua execução esse mês permanecendo com 13,68%.

Renascença, 30 de Setembro de 2026.

João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil – CREA PR 134576/D
Prefeitura do Município de Renascença

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MEDIÇÃO PARCELA	2	DATA	08/07/2026 - qua
Mês	Jul		
SAM	51		
Lote	1		

MUNICÍPIO:	RENASCENCA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	264	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	REVITALILAÇÃO PRAÇA IVALDINO GOBBI			Nº 01/2026	Nº 001/2026
FIRMA EMPREITERA:	AMG CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	17.681.193/0001-96	DATA: 09/01/2026	DATA 09/01/2026

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	ORÇAMENTO Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1		561	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		-				-		-	-
	1.1		SERVIÇOS_PRELIMINARES		-				-	-	-	-
	1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		-				-	-	-	-
	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	2,00	75,00%	0,09%	0,07%	768,76	1.153,14	1.537,52	384,38
	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	111,38	17,96%	0,14%	0,03%	21,83	436,60	2.431,42	1.994,82
	1.1.2		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024		-				-	-	-	-
	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	250,00	40,00%	1,11%	0,44%	78,85	7.885,00	19.712,50	11.827,50
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	04659	ORSE	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	mês	6,00	33,33%	0,61%	0,20%	1.809,36	3.618,72	10.856,16	7.237,44
	1.2.3		**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO**		-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,17%	0,17%	3.030,64	3.030,64	3.030,64	-
2		562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-				-	-	-	-
	2.1.1		ESCAVACAO MANUAL		-				-	-	-	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_09/2024	m3	8,93		0,06%		114,15	-	1.019,36	1.019,36
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-				-	-	-	-
	102307	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m3	9,76	100,00%	0,01%	0,01%	13,31	129,91	129,91	-
	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m3	0,84	100,00%	0,01%	0,01%	190,60	160,10	160,10	-
	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m3	5,76	100,00%	0,02%	0,02%	60,22	346,87	346,87	-
	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m3	3,00		0,02%		138,68	-	416,04	416,04
	2.1.5		ATERRO MECANIZADO		-				-	-	-	-
	94304	**SINAPI**	**ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023**	m3	39,22	66,29%	0,18%	0,12%	80,26	2.086,76	3.147,80	1.061,04
	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	9,76	100,00%	0,02%	0,02%	33,18	323,84	323,84	-
	2.1.9		COMPACTACAO MECANICA		-				-	-	-	-
	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m2	2,80	100,00%			4,42	12,38	12,38	-
	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m2	11,40	63,16%			0,94	6,77	10,72	3,95
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.3.8		DRENOS COM TUBOS DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	102697	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	m	92,36	100,00%	0,53%	0,53%	102,85	9.499,23	9.499,23	-
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-				-	-	-	-
	2.4.6		CAIXAS SIFONADAS		-				-	-	-	-
	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00	100,00%	0,01%	0,01%	55,36	110,72	110,72	-
3		563	FUNDACOES		-				-	-	-	-
	3.8		ESTACAS DIVERSAS		-				-	-	-	-
	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	187,00	16,58%	0,73%	0,12%	69,65	2.159,15	13.024,55	10.865,40
	x		SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES		-				-	-	-	-
	COMPO51_1_3	PM_264	CHUMBADOR FIXAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO 20X110	UN	1,00		0,02%		278,93	-	278,93	278,93
	COMPO51_1_4	PM_264	CHUMBADOR FIXAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO 20X70	UN	7,00		0,08%		192,27	-	1.345,89	1.345,89
	COMPO51_1_5	PM_264	CHUMBADOR FIXAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO 25X60	UN	2,00		0,02%		176,31	-	352,62	352,62
4		564	ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	4.1		FORMAS		-				-	-	-	-
	4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-				-	-	-	-
	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	17,81	100,00%	0,16%	0,16%	163,40	2.910,15	2.910,15	-
	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m2	19,68	100,00%	0,16%	0,16%	148,66	2.925,63	2.925,63	-
	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m2	30,00		0,17%		101,74	-	3.052,20	3.052,20
	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m2	20,80		0,18%		158,04	-	3.287,23	3.287,23
	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m2	269,37	62,26%	3,24%	2,02%	214,31	35.944,07	57.728,68	21.784,61
	4.2		ARMADURAS		-				-	-	-	-
	4.2.2		ARMACAO CA-25		-				-	-	-	-
	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	135,00	74,07%	0,10%	0,07%	13,08	1.308,00	1.765,80	457,80
	4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60		-				-	-	-	-
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	231,10	19,16%	0,27%	0,05%	20,72	917,48	4.788,39	3.870,91
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	21,07	74,04%	0,02%	0,01%	18,20	283,92	383,47	99,55
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	242,76	31,97%	0,21%	0,07%	15,74	1.221,43	3.821,05	2.599,62
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	138,74	41,08%	0,12%	0,05%	15,96	909,72	2.214,29	1.304,57
	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	77,75	100,00%	0,09%	0,09%	19,57	1.521,57	1.521,57	-
	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	36,50	100,00%	0,04%	0,04%	17,21	628,17	628,17	-
	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1.000,95	73,24%	0,73%	0,53%	13,03	9.552,43	13.042,39	3.489,96

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	4,3		CONCRETOS E GRAUTES		-				-	-	-	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-				-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS		-				-	-	-	-
	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m3	19,83	69,74%	0,68%	0,47%	613,93	8.490,65	12.174,23	3.683,58
	103685	SINAPI	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m3	2,50	100,00%	0,09%	0,09%	620,10	1.550,25	1.550,25	-
	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m3	2,50		0,11%		750,70	-	1.876,75	1.876,75
	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m3	13,03	31,47%	0,49%	0,15%	667,67	2.737,45	8.699,75	5.962,30
	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m3	4,30		0,17%		703,76	-	3.026,17	3.026,17
	4.4		LASTROS		-				-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-				-	-	-	-
	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m3	4,92		0,04%		155,31	-	764,12	764,12
	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m3	0,14	100,00%			474,50	66,43	66,43	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	COMPO51_1_23	PM_264	PÓRTICO COM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA REVESTIDO EM PLACA CIMENTÍCIA. COM EMASSAMENTO E PINTURA	M	55,00		1,30%		421,43	-	23.178,65	23.178,65
	COMPO51_1_24	PM_264	CHUMBADOR FIXAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO 40X40	UN	6,00		0,05%		155,51	-	933,06	933,06
	COMPO51_1_29	PM_264	CHUMBADOR FIXAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO 15X15	UN	64,00		0,22%		62,38	-	3.992,32	3.992,32
5		565	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-				-	-	-	-
	5.1		ALVENARIA		-				-	-	-	-
	5.1.12		ENCUNHAMENTO		-				-	-	-	-
	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	178,44	32,75%	0,95%	0,31%	95,19	5.562,90	16.985,70	11.422,80
6		566	COBERTURA		-				-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA		-				-	-	-	-
	COMPO51_1_7	PM_264	Fabricação e montagem de viga metálica estrutural em perfil soldado tipo seção retangular (150 mm x 300 mm), formada por dois perfis tipo U soldados, com chapa de aço espessura 4,75 mm, incluindo cortes, soldas, lixamento, transporte e montagem em obra.	M	248,00		7,17%		514,82	-	127.675,36	127.675,36
	COMPO51_1_8	PM_264	Fabricação e montagem de viga metálica estrutural em perfil soldado tipo seção quadrada (100 mm x 100 mm), formada por chapas de aço de 2,25 mm, incluindo cortes, soldas, lixamento, pintura anticorrosiva, transporte e montagem em obra.	M	538,00		8,44%		279,17	-	150.193,46	150.193,46
	COMPO51_1_9	PM_264	Fabricação e montagem de viga estrutural metálica em seção quadrada de 150 mm x 150 mm, formada por chapas de aço de 2,25 mm, incluindo cortes, soldas, lixamento, pintura anticorrosiva, transporte e montagem na obra.	M	45,00		0,77%		303,17	-	13.642,65	13.642,65
	COMPO51_1_10	PM_264	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - COM PINTURA ANTICORROSIVA	M	26,00		0,33%		228,37	-	5.937,62	5.937,62
	COMPO51_1_11	PM_264	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - COM PINTURA ANTICORROSIVA	M	12,00		0,08%		117,56	-	1.410,72	1.410,72
	COMPO51_1_12	PM_264	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - COM PINTURA ANTICORROSIVA	M	14,00		0,07%		83,92	-	1.174,88	1.174,88
	COMPO51_1_42	PM_264	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO COMPACTO - 6mm - FUMÊ	M2	298,30		13,95%		832,63	-	248.373,53	248.373,53
7		568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		-				-	-	-	-
	91849	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	900,00	100,00%	0,49%	0,49%	9,72	8.748,00	8.748,00	-
	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	229,00	90,39%	0,14%	0,13%	11,18	2.314,26	2.560,22	245,96
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-	-	-
	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	4.117,00		2,37%		10,23	-	42.116,91	42.116,91
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-
	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M. AF_12/2020	un	1,00	100,00%	0,04%	0,04%	637,91	637,91	637,91	-
	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020	un	130,00	76,92%	1,89%	1,45%	258,98	25.898,00	33.667,40	7.769,40
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00		0,06%		518,36	-	1.036,72	1.036,72
	8.2.10		CONTATORES		-				-	-	-	-
	101904	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00		0,19%		1.713,86	-	3.427,72	3.427,72
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-	-	-
	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	4,00		0,01%		64,27	-	257,08	257,08
	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	8,00		0,03%		65,98	-	527,84	527,84
	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00		0,01%		81,55	-	163,10	163,10
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	6,00		0,05%		149,93	-	899,58	899,58
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_09/2024 (Instalacões Elétricas)	m3	117,36	87,25%	0,75%	0,65%	114,15	11.688,96	13.396,64	1.707,68
	COMPO51_1_14	PM_264	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MANGUEIRA DE LED - COR DA LUZ AMARELA - PROTEÇÃO IP65 - 60 LEDS/M - POTÊNCIA 14,4 W/M	M	122,00		0,18%		26,58	-	3.242,76	3.242,76
	COMPO51_1_15	PM_264	Fornecimento e instalação de varal de luz decorativo composto por cabo elétrico multipolar flexível (PVC 750V, seção mínima 1,5 mm²), resistente à ação do tempo, com soquetes E27 fixados ao cabo com conectores e suportes adequados. O varal inclui lâmpadas LED de filamento tipo bulbo (estilo vintage ou padrão, 4W a 8W, 2700K ou similar),	M	180,00		0,48%		47,23	-	8.501,40	8.501,40
	COT51_1_5	PM_264	FONTE ALIMENTAÇAO\, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MODELO REDONDO DE 2 PINOS\, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT VCA/VCC\, TIPO CABO DE ENERGIA PARA MANGUEIRA LED\, APLICAÇÃO MANGUEIRA LUMINOSA 110V/220V\, COR PRETA	M	4,00				15,93	-	63,72	63,72
	COMPO51_1_22	PM_264	Fornecimento e instalação de 6 unidades de spot LED submerso RGB com potência entre 3 a 18W, com corpo em aço inox, vedação IP68, incluindo fonte adequada (driver 12V/24V) e módulo controlador RGB	GLOBAL	1,00	100,00%	0,22%	0,22%	3.856,87	3.856,87	3.856,87	-
	COMPO51_1_25	PM_264	Fornecimento e instalação de perfil de alumínio de embutir para fita LED, com difusor translúcido, fita de LED 4000K (branco neutro), com grau de proteção IP65 (uso externo), incluindo fonte adequada.	M	54,00		0,36%		120,06	-	6.483,24	6.483,24
	COMPO51_1_26	PM_264	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA. DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	79,00		0,12%		26,65	-	2.105,35	2.105,35
	COT51_1_1	PM_264	REFLETOR LED 400W 6500K	UN	6,00		0,15%		441,48	-	2.648,88	2.648,88
	COMPO51_1_30	PM_264	POSTE ORNAMENTAL ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO ESTILO MINIMALISTA - INSTALADO	UN	68,00		6,12%		1.602,13	-	108.944,84	108.944,84
	COMPO51_1_41	PM_264	RELE FOTOELETRICO BIVOLT COM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		0,01%		66,64	-	199,92	199,92

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
8		569	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-				-	-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-				-	-	-	-
	9.3.3		ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC		-				-	-	-	-
	90734	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	m	122,00	100,00%	0,03%	0,03%	4,58	558,76	558,76	-
	9.3.7		ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO		-				-	-	-	-
	97156	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	m	5,60		0,02%		58,60	-	328,16	328,16
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-	-	-
	9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	84,00	23,81%	0,03%	0,01%	5,47	109,40	459,48	350,08
	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	94,00	59,57%	0,09%	0,05%	17,85	999,60	1.677,90	678,30
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4,00	100,00%			12,01	48,04	48,04	-
	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00	100,00%			16,45	32,90	32,90	-
	9.3.19		EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4,00	50,00%			10,93	21,86	43,72	21,86
	9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	20,00	60,00%	0,02%	0,01%	16,32	195,84	326,40	130,56
	89575	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	10,00	50,00%	0,01%	0,01%	12,89	64,45	128,90	64,45
	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4,00	50,00%	0,01%	0,01%	25,14	50,28	100,56	50,28
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-	-	-
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00				30,87	-	61,74	61,74
	89779	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	8,00		0,02%		35,65	-	285,20	285,20
	102711	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	un	2,00		0,01%		87,84	-	175,68	175,68
	9.3.29		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-				-	-	-	-
	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	24,00		0,07%		54,83	-	1.315,92	1.315,92
	9.3.30		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-				-	-	-	-
	9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	2,00		0,01%		47,16	-	94,32	94,32
	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	3,00	100,00%	0,02%	0,02%	134,64	403,92	403,92	-
	89677	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	22,00	100,00%	0,10%	0,10%	79,72	1.753,84	1.753,84	-
	9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-				-	-	-	-
	9.4.10		REGISTROS E VALVULAS		-				-	-	-	-
	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	8,00		0,03%		64,24	-	513,92	513,92
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-
	COMPO51_1_6	PM_264	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00				21,89	-	21,89	21,89
	COMPO51_1_19	PM_264	CASCATA EMBUTIDA EM CHAPA INOX E=4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%	0,05%	0,05%	469,96	939,92	939,92	-
	COMPO51_1_20	PM_264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO AF_12/2020	UN	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	1.698,37	1.698,37	1.698,37	-
	COMPO51_1_21	PM_264	SISTEMA TRATAMENTO DE AGUA FONTE - BOMBA E FILTRO	UN	1,00		0,09%		1.560,61	-	1.560,61	1.560,61
	COMPO51_1_27	PM_264	CASCATA COM PAINEL DE VIDRO E BORDAS DE ALUMÍNIO	UN	1,00		0,19%		3.392,17	-	3.392,17	3.392,17
9		570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	10.1		**REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS**		-				-	-	-	-
	10.1.2		CHAPISCO		-				-	-	-	-
	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	672,63	62,83%	0,32%	0,20%	8,55	3.613,49	5.750,99	2.137,50
	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	43,51	100,00%	0,02%	0,02%	10,11	439,89	439,89	-
	10.1.3		EMBOÇO		-				-	-	-	-
	87794	**SINAPI**	**EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022**	m2	716,14	65,09%	2,07%	1,35%	51,49	24.001,55	36.874,05	12.872,50
	10.1.8		PASTILHAS		-				-	-	-	-
	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	m2	25,00		0,46%		327,40	-	8.185,00	8.185,00
	10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES		-				-	-	-	-
	10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS		-				-	-	-	-
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	129,50	44,79%	0,35%	0,16%	47,43	2.750,94	6.142,19	3.391,25
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.2		CONTRAPISO		-				-	-	-	-
	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE. ADERIDO. ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m2	130,00	100,00%	0,16%	0,16%	21,29	2.767,70	2.767,70	-
	10.3.11		**PISO EM BLOCO DE CONCRETO**		-				-	-	-	-
	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	138,60	100,00%	0,49%	0,49%	62,38	8.645,87	8.645,87	-
	10.3.12		PISO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m2	222,82	75,28%	0,46%	0,35%	36,99	6.205,07	8.242,11	2.037,04
	10.4		PINTURAS		-				-	-	-	-
	10.4.4		**MONOCAMADAS**		-				-	-	-	-
	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	168,00		0,14%		14,85	-	2.494,80	2.494,80
	10.4.7		FUNDO PREPARADOR		-				-	-	-	-
	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m2	383,00		0,11%		5,05	-	1.934,15	1.934,15
	10.4.8		PINTURA EM MADEIRA		-				-	-	-	-
	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m2	35,00		0,06%		28,92	-	1.012,20	1.012,20
	100751	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m2	35,00		0,09%		43,79	-	1.532,65	1.532,65
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-				-	-	-	-
	10.4.12		PINTURA EM FACHADAS		-				-	-	-	-
	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m2	1.033,00		1,06%		18,22	-	18.821,26	18.821,26
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	COMPO51_1_13	PM_264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023	M2	150,65	51,11%	2,54%	1,30%	299,69	23.076,13	45.148,30	22.072,17
	COMPO51_1_16	PM_264	Execução de fachada tipo gradil em estrutura metálica, composta por perfis tubulares retangulares (metalon) de seção 50x25 mm, em aço galvanizado. Com corte, solda e pintura.	GLOBAL	1,00		1,17%		20.871,74	-	20.871,74	20.871,74

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMPO51_1_18	PM_264	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOS OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO	M2	28,00		0,43%		271,43	-	7.600,04	7.600,04
10		571	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-
	11.1.8		**REVESTIMENTO ASFALTICO E PAVIMENTO DE CONCRETO**		-				-	-	-	-
	102988	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m2	59,95	56,46%	0,25%	0,14%	73,93	2.502,53	4.432,10	1.929,57
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.2.1		MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	m2	700,00		0,19%		4,87	-	3.409,00	3.409,00
	11.2.2		PLANTAS		-				-	-	-	-
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m2	25,00		0,02%		14,36	-	359,00	359,00
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_09/2024 (Fixação de Equipamentos)	m3	12,85	22,18%	0,08%	0,02%	114,15	325,33	1.466,83	1.141,50
	COMP51_1_35	PM_264	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	800,00		0,19%		4,12	-	3.296,00	3.296,00
	COMPO51_1_36	PM_264	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1.545,00		0,33%		3,77	-	5.824,65	5.824,65
	COMPO51_1_37	**PM_264**	**PLANTIO MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. H= *50 A 70* CM**	UN	800,00		2,27%		50,51	-	40.408,00	40.408,00
	COMPO51_1_38	PM_264	PLANTIO MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO. H= *50 A 70* CM	UN	800,00		1,74%		38,72	-	30.976,00	30.976,00
	COMPO51_1_39	PM_264	PLANTIO MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM	UN	400,00		3,17%		141,04	-	56.416,00	56.416,00
	COT51_1_11	PM_264	SEIXO DE RIO PARA PAISAGISMO	KG	800,00		0,06%		1,33	-	1.064,00	1.064,00
	COT51_1_12	PM_264	SEIXO ROLADO BARNCO PARA PAISAGISMO	KG	800,00		0,09%		2,10	-	1.680,00	1.680,00
	COT51_1_13	PM_264	LIMITADOR DE GRAMA	M	800,00		0,18%		4,07	-	3.256,00	3.256,00
	COT51_1_14	PM_264	CASCA DE PINUS PARA PAISAGISMO	KG	800,00		0,31%		6,84	-	5.472,00	5.472,00
	COMPO51_1_40	PM_264	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00		0,17%		30,03	-	3.003,00	3.003,00
11		572	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-				-	-	-	-
	12.1		LIMPEZAS		-				-	-	-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS		-				-	-	-	-
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	1.390,00	46,76%	0,20%	0,09%	2,60	1.690,00	3.614,00	1.924,00
	12.3		EQUIPAMENTOS		-				-	-	-	-
	12.3.19		BOMBAS		-				-	-	-	-
	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	1,00		0,06%		998,98	-	998,98	998,98
	x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-				-	-	-	-
	COMPO51_1_17	PM_264	3 MASTROS PARA BANDEIRAS BANDEIRAS COM TUBO GALVANIZADO 1 1/2. ROLDANAS E GANCHOS	UN	1,00		0,13%		2.310,43	-	2.310,43	2.310,43
	COMPO51_1_28	PM_264	Banco fixo com estrutura metálica em chapa de aço grossa, ASTM E 3/8" (9,53 mm), com pintura, assento e encosto em madeira aparelhada envernizada de 3 cm espessura. Fornecimento e Instalação	un	43,00		3,62%		1.499,67	-	64.485,81	64.485,81
	COMPO51_1_31	PM_264	Remoção manual de tela de arame galvanizado tipo alambrado existente em quadras poliesportiva. Fornecimento e instalação de tela de arame galvanizado revestida em PVC, malha quadrangular/losangular de 8 cm x 8 cm, fio 2,11 mm (14 BWG) com bitola final de 2,8 mm.	GLOBAL	1,00		2,65%		47.159,14	-	47.159,14	47.159,14
	COMPO51_1_32	PM_264	Conjunto composto por mesa retangular com dois bancos fixos laterais. A estrutura em tubos de aço retangular tipo metalon 50x25 mm, com E= 2,77 mm, pintura eletrostática assento e tampo em réguas de madeira macica.	UN	3,00		1,03%		6.087,50	-	18.262,50	18.262,50
	COMPO51_1_33	PM_264	REMOÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL COM REAPROVEITAMENTO	M2	300,00		0,43%		25,32	-	7.596,00	7.596,00
	COT51_1_10	PM_264	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 120mmX120mm E PAREDE DE 20mm REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO PIGMENTADO COR ITALIRA	UN	1,00		10,82%		192.533,47	-	192.533,47	192.533,47
	COMPO51_1_34	PM_264	Fabricação e instalação de lixeira retangular basculante em chapa de aço galvanizado, com pintura eletrostática, detalhes em madeira envernizada e suporte metálico para fixação ao solo. Dimensões: 95 cm altura x 35 cm largura x 25 cm profundidade.	UN	30,00		1,80%		1.065,66	-	31.969,80	31.969,80
	COT51_1_15	PM_264	Execução de busto humano artesanal em bronze tamanho real com cerca de 0,60m de altura com demais medidas proporcionais.	un	1,00		1,50%		26.664,06	-	26.664,06	26.664,06
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	**% PREVISTO :**	**16,56%**	**% EXECUTADO :**		**13,68%**	**SOMAS**	**243.529,76**	**1.780.000,00**	**1.536.470,24**

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$1.780.000,00	
Medição Acumulada:	243.529,76	
Total Anterior:	122.247,54	
Valor e % executado desta Medição :	R$121.282,22	6,81 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

MARCOS VINICIUS GOMES: 07976998994

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS GOMES: 07976998994
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=55591225000102, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCOS VINICIUS GOMES: 07976998994
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.08.21 16:37:34-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 21/08/2026 11:17:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABIELI MANFREDI:06632359957

Assinado de forma digital por FABIELI MANFREDI:06632359957
Dados: 2026.08.21 11:19:50 -03'00'

AMG CONSTRUTORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA	PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENCA
MARCOS VINICIUS GOMES	JOÃO PAULO BASNIAK BOESE	FABIELI MANFREDI
CAU A129307-9	ENGº CIVIL - 134576/D	