PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3	DATA	15/04/2026 - qua

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Mês	Abr
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41	SAM	72

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	011/2025	Nº	
DATA:	20/02/2025	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **ORÇAMENTO**

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1		550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			-	-				-		-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	-	18.000,00	100,00%	1,21%	1,21%	2,23	40.140,00	40.140,00	-
2		554	**TERRAPLENAGEM**			-	-				-	-	-	-
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	-	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	-	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-
3		589	**DRENAGEM**			-	-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40	-	580,40	100,00%	0,19%	0,19%	10,77	6.250,91	6.250,91	-
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	57,56	-	57,56	100,00%	0,05%	0,05%	31,37	1.805,66	1.805,66	-
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00	-	8,00	100,00%	0,90%	0,90%	3.734,69	29.877,52	29.877,52	-
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00	-	6,00	100,00%	0,95%	0,95%	5.239,36	31.436,16	31.436,16	-
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00	-	30,00	100,00%	0,34%	0,34%	379,44	11.383,20	11.383,20	-
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	16,00	-	16,00	100,00%	0,18%	0,18%	366,43	5.862,88	5.862,88	-
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00	-	10,00	100,00%	1,38%	1,38%	4.571,29	45.712,90	45.712,90	-
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00	-	3,00	100,00%	0,34%	0,34%	3.742,52	11.227,56	11.227,56	-
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	-	5.325,00	100,00%	11,85%	11,85%	73,94	393.730,50	393.730,50	-
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	-	60,00	100,00%	0,77%	0,77%	426,36	25.581,60	25.581,60	-
4		556	**BASE / SUB-BASE**			-	-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	(6,04)	3.013,13	100,00%	25,70%	25,70%	283,38	853.860,77	853.860,77	-
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	(1,13)	562,42	100,00%	3,88%	3,88%	229,49	129.069,77	129.069,77	-
5		551	**REVESTIMENTO**			-	-				-	-	-	-
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	-	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	-	24,70	100,00%	5,29%	5,29%	7.112,36	175.675,30	175.675,30	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	-	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	-	9,00	100,00%	1,09%	1,09%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	(35,10)	2.205,90	100,00%	21,89%	21,89%	329,75	727.395,53	727.395,53	-
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	(1,82)	114,71	100,00%	18,02%	18,02%	5.220,26	598.816,02	598.816,02	-
6		552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**			-	-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00	-	2.250,00	100,00%	1,36%	1,36%	20,09	45.202,50	45.202,50	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	900,00	-	900,00	100,00%	0,96%	0,96%	35,49	31.941,00	31.941,00	-
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97	-	38,97	100,00%	0,78%	0,78%	666,35	25.967,66	25.967,66	-
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00	-	53,00	100,00%	0,80%	0,80%	502,84	26.650,52	26.650,52	-
7		553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**			-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			-	-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	-	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	-	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	-	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	-	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	-	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	-	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	-	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-
	61/2024	REGÃO ELETRÔNICO	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	-	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	**% PREVISTO :**			**31,62%**	**% EXECUTADO :**		**100,00%**	**SOMAS**	**3.322.418,97**	**3.322.418,97**	**-**

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.322.418,97
Medição Acumulada:	3.322.418,97
Total Anterior:	3.023.370,20
Valor e % executado desta Medição :	R$299.048,77 — 9,00 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN:08348218939 — Assinado digitalmente por CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN:08348218939 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, CN=CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN:08348218939. Razão: Eu sou o autor deste documento Data: 2026.03.09 15:16:19-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D — DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906 Eu revisei este documento Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 — Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2026.09.23 16:01:15 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
CONVÊNIO : Nº **326/2024** **PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CNPJ : **77.744.134/0001-41**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.322.418,97**
SAM : Nº **72**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **3**
DATA DA MEDIÇÃO : **15/04/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO % MÊS	PREVISTO ETAPA ACUMULADO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (R$)	ETAPA DESTA MEDIÇÃO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	43.418,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	**43.418,64**	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	**10.487,25**	-	
3		DRENAGEM	17,38%	97.843,89	100,00%	562.868,89	562.868,89	**393.581,80**	169.287,09	30,08%
4		BASE / SUB-BASE	47,66%	468.445,78	100,00%	982.930,54	982.930,54	**982.930,54**	-	
5		REVESTIMENTO	26,70%	416.010,47	100,00%	1.558.079,67	1.558.079,67	**1.558.079,67**	-	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	100,00%	129.761,68	129.761,68	**-**	129.761,68	100,00%
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	40,95%	14.280,63	100,00%	34.872,30	34.872,30	**34.872,30**	-	
		TOTAL CRONOGRAMA		**1.050.486,66**	**TOTAL MEDIÇÃO**		**3.322.418,97**	**OK**	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	**299.048,77**	
								3.023.370,20		

Importa a presente medição no valor total de R$ e o (%) percentual desta medição: **R$299.048,77** **9,00 %**

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA		% META
META ATÉ 3ª ETAPA =	1.057.053,05	
REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =	3.322.418,97	314,31%

META FINANCEIRA ATINGIDA

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN:08348218939

Assinado digitalmente por CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN:08348218939
ND: C=BR, CN=CAROLINA DE ARAUJO MOCELIN:08348218939, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.15 15:04:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO
CREA PR-203.527/D

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2026.09.23 16:00:55 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO