PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MEDIÇÃO PARCELA	2	DATA	28/08/2026 - sex

MUNICÍPIO:	BOM SUCESSO DO SUL	CÓDIGO SAM MUNIC.:	36	SAM	61
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			Lote	1
FIRMA EMPREITERA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50		

CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	157/2026	Nº	
DATA:	17/06/2026	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **ORÇAMENTO**

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1		550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		-	-	-				-		-	-
	51	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,08%	0,08%	4.107,92	4.107,92	4.107,92	-
2		556	**BASE / SUB-BASE**		-	-	-				-	-	-	-
	531000	DER	Brita Graduada	m3	6.970,49	-	6.970,49	100,00%	33,76%	33,76%	250,44	1.745.689,52	1.745.689,52	-
3		551	**REVESTIMENTO**		-	-	-				-	-	-	-
	560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	47.909,90	-	47.909,90	100,00%	0,57%	0,57%	0,61	29.225,04	29.225,04	-
	589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	52,70	-	52,70	100,00%	4,54%	4,54%	4.451,68	234.603,53	234.603,53	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	38.629,90	-	38.629,90	100,00%	0,31%	0,31%	0,42	16.224,56	16.224,56	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	19,31	-	19,31	100,00%	1,69%	1,69%	4.517,30	87.229,07	87.229,07	-
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	4.990,98	(212,16)	4.778,82	100,00%	26,68%	26,68%	288,70	1.379.645,33	1.379.645,33	-
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	249,55	(10,61)	238,94	100,00%	27,57%	27,57%	5.966,14	1.425.549,49	1.425.549,49	-
4		552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**		-	-	-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	3.088,17	-	3.088,17	100,00%	1,99%	1,99%	33,26	102.712,53	102.712,53	-
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	44,92	-	44,92	100,00%	0,56%	0,56%	640,65	28.778,00	28.778,00	-
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	44,00	-	44,00	100,00%	0,13%	0,13%	149,72	6.587,68	6.587,68	-
5		553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**		-	-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	57,00	-	57,00	100,00%	0,22%	0,22%	196,27	11.187,39	11.187,39	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	19,00	-	19,00	100,00%	0,07%	0,07%	202,38	3.845,22	3.845,22	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	145,00	-	145,00	100,00%	0,40%	0,40%	143,30	20.778,50	20.778,50	-
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	65,00	-	65,00	100,00%	0,30%	0,30%	240,38	15.624,70	15.624,70	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	65,00	-	65,00	100,00%	0,23%	0,23%	184,24	11.975,60	11.975,60	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	65,00	-	65,00	100,00%	0,08%	0,08%	65,85	4.280,25	4.280,25	-
	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	65,00	-	65,00	100,00%	0,17%	0,17%	135,55	8.810,75	8.810,75	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	65,00	-	65,00	100,00%	0,17%	0,17%	133,85	8.700,25	8.700,25	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)	gb	3,00	-	3,00	100,00%	0,48%	0,48%	8.230,11	24.690,33	24.690,33	-
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1:	% PREVISTO :			15,77%	% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	5.170.245,66	5.170.245,66	-

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$5.170.245,66
Medição Acumulada:	5.170.245,66
Total Anterior:	404.451,43

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
											Valor e % executado desta Medição :		R$4.765.794,23	92,18 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2026.10.08 07:53:36 -03'00'

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
Rodrigo Siliprandi
CREA PR 28455/D

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2026.10.07 19:46:23 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-82.120/D

MAICO DIOGO FAVERSANI:03788593903
Assinado de forma digital por MAICO DIOGO FAVERSANI:03788593903
Dados: 2026.10.08 10:49:52 -03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
MAICO DIOGO FAVERSANI