RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	0	0				(SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRIMAVERA 1	CORONEL VIVIDA PR		0,00	0,00	0,00	**1**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**ago-26**	**100,00%**		-	**-303.500,00**

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRIMAVERA	0	0		0	1	114.849,04	-	114.849,04	114.849,04	100,00%
2.	CANCHA EM GRAMA SINTETTICA	0	0		0	1	117.501,05	-	117.501,05	117.501,05	100,00%
3.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAMPO	0	0		0	1	71.149,91	-	39.037,85	39.037,85	54,87%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(89,42%)	(89,42%)	
					Repasse		-	-	-	-	
					Contrapartida		303.500,00	-	271.387,94	271.387,94	**89,42%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**303.500,00**	**-**	**271.387,94**	**271.387,94**	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA PR
Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Data

Representante Tomador
Nome: ANDERSON BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
Profissão: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A230599-2
ART/RRT: 0

Assinado digitalmente por HULYAN BOLSONI MINOSSO: 06891573980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Paraná
Data: 2026.08.28 11:11:14-03'00'

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: