I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº SICONV**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	**INÍCIO DE OBRA**
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	0	0	PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800	15/05/23

Nº CTEF	**EMPRESA EXECUTORA**	**CNPJ**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**PERÍODO DA MEDIÇÃO**	**Nº MEDIÇÃO**
175/2022	LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA	33.241.776/0001-52	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	26/02/2025 a 14/04/2025	**10**

Realizado Acumulado: 95,71%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	**Descrição**				**Preço Total (R$)**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**678.577,07**	**94,82**	**0,89**	**95,71**	**643.430,69**	**6.026,89**	**649.457,58**
1.	**0**				**678.577,07**	**94,82**	**0,89**	**95,71**	**643.430,69**	**6.026,89**	**649.457,58**
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**2.685,07**	**100,00**	**-**	**100,00**	**2.685,07**	**-**	**2.685,07**
1.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENFITICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.				2.685,07	100,00	-	100,00	2.685,07	-	2.685,07
1.2.	**PAVIMENTAÇÃO**				**675.892,00**	**94,80**	**0,89**	**95,69**	**640.745,62**	**6.026,89**	**646.772,51**
1.2.1.	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM.)				44.049,60	94,80	5,20	100,00	41.759,02	2.290,58	44.049,60
1.2.2.	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM.)				19.488,00	94,80	5,20	100,00	18.474,62	1.013,38	19.488,00
-	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO				-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=15,00KM)				429.962,40	94,80	5,20	100,00	407.604,36	22.358,04	429.962,40
1.2.4.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=15,00KM.)				65.912,00	94,80	(31,97)	62,83	62.484,58	(21.072,07)	41.412,51
1.2.5.	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA				30.800,00	94,80	(9,80)	85,00	29.198,40	(3.018,40)	26.180,00
1.2.6.	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO				73.920,00	94,80	5,20	100,00	70.076,16	3.843,84	73.920,00
1.2.7.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO				11.760,00	94,80	5,20	100,00	11.148,48	611,52	11.760,00

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local

segunda-feira, 14 de abril de 2025
Data

JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=20514820000133, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.04.14 14:49:33-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 175770/D
ART/RRT: 0