MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	14/05/2026 a 14/08/2026	4

Realizado Acumulado: 38,55%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**808.047,58**	**403.171,82**	**1.211.219,40**
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA**	**-**	**-**	**-**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**808.047,58**	**403.171,82**	**1.211.219,40**
1.1.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**-**	**-**	**-**	**86.013,52**	**-**	**-**	**-**	**20.643,24**	**-**	**20.643,24**
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	86.013,52	86.013,52	0,24	-	0,24	20.643,24	-	20.643,24
1.2.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**-**	**-**	**-**	**4.822,30**	**-**	**-**	**-**	**3.730,49**	**-**	**3.730,49**
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UN	1,00	2.638,68	2.638,68	1,00	-	1,00	2.638,68	-	2.638,68
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	1.091,81	2.183,62	1,00	-	1,00	1.091,81	-	1.091,81
1.3.	**TERRAPLENAGEM**	**-**	**-**	**-**	**4.142,45**	**-**	**-**	**-**	**4.142,45**	**-**	**4.142,45**
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	464,40	8,92	4.142,45	464,40	-	464,40	4.142,45	-	4.142,45
1.4.	**DRENAGEM**	**-**	**-**	**-**	**390.551,85**	**-**	**-**	**-**	**30.289,83**	**-**	**30.289,83**
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	99,80	8,92	890,22	99,80	-	99,80	890,22	-	890,22
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	315,46	9.463,80	30,00	-	30,00	9.463,80	-	9.463,80
1.4.3.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	905,33	18.106,60	20,00	-	20,00	18.106,60	-	18.106,60
1.4.4.	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	68,69	26,63	1.829,21	68,69	-	68,69	1.829,21	-	1.829,21
1.4.5.	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	6,00	1.470,33	8.821,98	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	BOCA DE BSTC D = 1,20 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	4,00	5.366,13	21.464,52	-	-	-	-	-	-
1.4.7.	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 2A	M	3.380,00	78,58	265.600,40	-	-	-	-	-	-
1.4.8.	TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 (ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M	M	42,00	437,29	18.366,18	-	-	-	-	-	-
1.4.9.	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	7,00	6.215,84	43.510,88	-	-	-	-	-	-
1.4.10.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.249,03	2.498,06	-	-	-	-	-	-
1.5.	**SUB-BASE E BASE**	**-**	**-**	**-**	**1.102.031,39**	**-**	**-**	**-**	**706.696,77**	**395.334,62**	**1.102.031,39**
1.5.1.	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL (SUB-BASE)	M3	607,40	213,60	129.740,64	607,40	-	607,40	129.740,64	-	129.740,64
1.5.2.	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL (BASE)	M3	2.685,15	247,21	663.795,93	1.557,64	1.127,51	2.685,15	385.064,18	278.731,75	663.795,93
1.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	8.271,34	2,29	18.941,37	5.936,74	2.334,60	8.271,34	13.595,13	5.346,24	18.941,37
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	108.519,98	0,99	107.434,78	77.890,03	30.629,95	108.519,98	77.111,13	30.323,65	107.434,78
1.5.5.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	18.522,00	0,50	9.261,00	10.290,00	8.232,00	18.522,00	5.145,00	4.116,00	9.261,00
1.5.6.	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	22,21	7.368,64	163.657,49	12,34	9,87	22,21	90.929,02	72.728,47	163.657,49
1.5.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	22,21	13,93	309,39	12,34	9,87	22,21	171,90	137,49	309,39
1.5.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	8.980,60	0,99	8.890,79	4.989,67	3.990,93	8.980,60	4.939,77	3.951,02	8.890,79
1.6.	**LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA**	**-**	**-**	**-**	**50.382,00**	**-**	**-**	**-**	**42.544,80**	**7.837,20**	**50.382,00**
1.6.1.	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM JATO DE ÁGUA	M2	16.200,00	3,11	50.382,00	13.680,00	2.520,00	16.200,00	42.544,80	7.837,20	50.382,00
1.7.	**REVESTIMENTO**	**-**	**-**	**-**	**1.347.069,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.7.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16.200,00	0,37	5.994,00	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	**INÍCIO DE OBRA**
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26

Nº CTEF	**EMPRESA EXECUTORA**	**CNPJ**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**PERÍODO DA MEDIÇÃO**	**Nº MEDIÇÃO**
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	14/05/2026 a 14/08/2026	**4**

Realizado Acumulado: 38,55%

Orçamento Contratado						**Evolução Física (Qtde.)**			**Evolução Financeira (R$)**		
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro				**TOTAL:**	**3.141.890,89**	**-**	**-**	**-**	**808.047,58**	**403.171,82**	**1.211.219,40**
1.7.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	KG	7.290,00	4,12	30.034,80	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	7,29	13,93	101,55	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.947,72	0,99	2.918,24	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	2.432,40	199,60	485.507,04	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	KG	134.876,58	5,69	767.447,74	-	-	-	-	-	-
1.7.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	2.432,40	9,65	23.472,66	-	-	-	-	-	-
1.7.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	31.913,08	0,99	31.593,95	-	-	-	-	-	-
1.8.	**SINALIZAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**156.877,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.8.1.	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2.025,00	48,28	97.767,00	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	810,00	24,78	20.071,80	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	26,00	822,68	21.389,68	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	11,00	588,13	6.469,43	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,00	588,23	9.411,68	-	-	-	-	-	-
1.8.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (2,00x1,00m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UN	1,00	1.767,81	1.767,81	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.14 14:15:05-03'00'

Coronel Vivida/PR
Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
Município de Coronel Vivida	0	956205/2024				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	Coronel Vivida/PR		2.902.390,96	239.500,00	3.141.890,96	**4**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**ago-26**	**100,00%**		-	-

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA	Licitado / Em Execução	16200	m²	90/2025	4	3.141.890,96	808.047,58	403.171,82	1.211.219,40	38,55%
					(%)		(100,00%)	(25,72%)	(12,83%)	(38,55%)	
					Repasse		2.902.390,96	746.451,76	385.037,79	971.719,40	
					Contrapartida		239.500,00	61.595,82	18.134,03	239.500,00	**38,55%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**3.141.890,96**	**808.047,58**	**403.171,82**	**1.211.219,40**	

Coronel Vivida/PR
Local

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.08.14 14:15:30-03'00'

Representante Tomador
Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: