PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	CASCAVEL	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
PARCELA	2	DATA	15/08/2023

MUNICIPIO:	Coronel Vivida	SAM	51	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	Meu Campinho - Campo de Grama Sintética	Lote	01	Nº	95/2022	Nº
FIRMA EMPREITERA:	AMG ENGENHARIA EIRELI	Ano	2022	DATA:	01/08/2022	DATA
		Mês	agosto			

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	**1**	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**							-	-	-
	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	1.1.1	LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES							-	-	-
	030704	Demolição mecânica de concreto simples	M3	25,16	100,00%	0,0330	3,30%	440,66	11.087,01	11.087,01	-
	COMPOSIÇÃ	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE (QUADRA ANTIGA)	UN	333,04	100,00%	0,0149	1,49%	14,96	4.982,28	4.982,28	-
	1.1.2	LOCACAO							-	-	-
	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL	M	109,52	100,00%	0,0253	2,53%	77,43	8.480,13	8.480,13	-
02	**2**	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**							-	-	-
	2.1	MOVIMENTO DE TERRA							-	-	-
	2.1.2	ESCAVACAO MECANICA							-	-	-
	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A C	M3	134,66	100,00%	0,0065	0,65%	16,14	2.173,41	2.173,41	-
	2.1.9	COMPACTACAO MECANICA							-	-	-
	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE	M2	673,28	100,00%	0,0018	0,18%	0,89	599,22	599,22	-
	2.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS							-	-	-
	2.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHAO							-	-	-
	2.2.1.4								-	-	-
	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIO	M3XKM	79,58	100,00%	0,0003	0,03%	1,19	94,70	94,70	-
	2.2.1.5	BASCULANTE - CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS							-	-	-
	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA CO	M3	29,27	100,00%	0,0008	0,08%	9,64	282,16	282,16	-
	2.3	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS							-	-	-
	2.3.5	DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL							-	-	-
	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTA	M2	648,00	100,00%	0,0185	1,85%	9,59	6.214,32	6.214,32	-
	2.4	CAIXAS E COMPLEMENTOS							-	-	-
	2.4.4	CAIXAS DE GORDURA							-	-	-
	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	UN	12,00	100,00%	0,0106	1,06%	296,43	3.557,16	3.557,16	-
	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	UN	3,00	100,00%	0,0049	0,49%	551,69	1.655,07	1.655,07	-
	x	SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-	-	-
	102687	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN	M	328,70		0,1547		157,84	-	51.882,01	51.882,01
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	72,18	100,00%	0,0233	2,33%	108,14	7.805,55	7.805,55	-
	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	37,66	100,00%	0,0074	0,74%	65,56	2.468,99	2.468,99	-
03	**3**	**FUNDACOES**							-	-	-
	3.8	ESTACA TIPO TUBULAO							-	-	-
	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON	M	72,00	100,00%	0,0158	1,58%	73,71	5.307,12	5.307,12	-
04	**4**	**ESTRUTURAS**							-	-	-
	4.1	FORMAS							-	-	-
	4.1.2	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA							-	-	-
	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMI	M2	3,20	100,00%	0,0045	0,45%	472,10	1.510,72	1.510,72	-
	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	55,26	100,00%	0,0442	4,42%	268,44	14.833,99	14.833,99	-
	4.2	ARMADURAS							-	-	-
	4.2.3	ARMACAO CA-50 e CA-60							-	-	-
	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONT	KG	92,94	100,00%	0,0066	0,66%	23,65	2.198,03	2.198,03	-

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTA	KG	218,29	100,00%	0,0142	1,42%	21,86	4.771,82	4.771,82	-
	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	9,30	100,00%	0,0007	0,07%	23,75	220,88	220,88	-
	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	31,02	100,00%	0,0018	0,18%	19,29	598,38	598,38	-
	4,3	CONCRETOS E GRAUTES							-	-	-
	4.3.3	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO							-	-	-
	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂ	M3	3,15	100,00%	0,0042	0,42%	449,80	1.416,87	1.416,87	-
	4.3.4	ESTRUTURAL USINADO							-	-	-
	4.3.4.1	CONCRETAGENS							-	-	-
	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM EST	M3	3,15	100,00%	0,0027	0,27%	283,84	894,10	894,10	-
	x	SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS							-	-	-
	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEA	M	73,16	100,00%	0,0572	5,72%	262,11	19.175,97	19.175,97	-
05	**5**	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**							-	-	-
	5.1	ALVENARIA							-	-	-
	5.1.5	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL							-	-	-
	89484	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBI	M2	8,77	100,00%	0,0037	0,37%	140,38	1.231,13	1.231,13	-
	x	SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							-	-	-
	COTAÇÃO	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ	M2	756,00	100,00%	0,2704	27,04%	120,00	90.720,00	90.720,00	-
06	**8**	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**							-	-	-
	8.2	INSTALAÇÕES ELÉTICAS							-	-	-
	8.2.3	ELETRODUTOS E CONEXÕES							-	-	-
	8.2.3.3	ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO							-	-	-
	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO	M	36,00	100,00%	0,0031	0,31%	28,80	1.036,80	1.036,80	-
	95753	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INST	UN	8,00	100,00%	0,0002	0,02%	9,60	76,80	76,80	-
	8.2.3.4	ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							-	-	-
	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	M	95,93	100,00%	0,0041	0,41%	14,48	1.389,07	1.389,07	-
	8.2.5	CABOS							-	-	-
	8.2.5.2	ISOLAMENTO 0,6/1KV							-	-	-
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMI	M	287,79	100,00%	0,0080	0,80%	9,30	2.676,45	2.676,45	-
	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERM	M	9,00	100,00%	0,0005	0,05%	19,68	177,12	177,12	-
	8.2.8	CAIXAS							-	-	-
	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR	UN	9,00	100,00%	0,0047	0,47%	175,98	1.583,82	1.583,82	-
	8.3	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							-	-	-
	8.3.2	HASTE DE ATERRAMENTO							-	-	-
	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	100,00%	0,0013	0,13%	88,48	442,40	442,40	-
	8.3.4	CORDOALHA							-	-	-
	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E IN	M	8,00	100,00%	0,0024	0,24%	99,40	795,20	795,20	-
	x	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VEN							-	-	-
	COMPOSIÇÃ	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizad	UN	1,00	100,00%	0,0021	0,21%	692,46	692,46	692,46	-
	COMPOSIÇÃ	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca	UN	4,00	100,00%	0,0015	0,15%	122,50	490,00	490,00	-
	COMPOSIÇÃ	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN	8,00	100,00%	0,0133	1,33%	559,44	4.475,52	4.475,52	-
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,59	100,00%	0,0031	0,31%	108,14	1.037,06	1.037,06	-
	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	9,59	100,00%	0,0019	0,19%	65,56	628,72	628,72	-
07	**11**	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**							-	-	-
	x	SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							-	-	-
	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO	M3	77,76	100,00%	0,0285	2,85%	123,01	9.565,26	9.565,26	-
	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE S	M3	0,58	100,00%	0,0002	0,02%	138,60	80,39	80,39	-
	603900	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	33,22	100,00%	0,0162	1,62%	163,96	5.446,75	5.446,75	-
	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PRO	M2	648,00	100,00%	0,1642	16,42%	85,00	55.080,00	55.080,00	-
	orçapav	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	0,50	100,00%			21,04	10,52	10,52	-
	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL	M2	11,69	100,00%	0,0025	0,25%	71,66	837,71	837,71	-
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,13	100,00%			108,14	14,06	14,06	-
	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂ	M3	0,13	100,00%	0,0002	0,02%	449,80	58,47	58,47	-
	COMPOSIÇÃ	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENS	PAR	1,00	100,00%	0,0141	1,41%	4718,23	4.718,23	4.718,23	-
									-	-	-

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		% PREVISTO :			% EXECUTADO :		84,53%	SOMAS	283.591,82	335.473,83	51.882,01
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:		R$	335.473,83
								Medição Acumulada:		R$	283.591,82
								Total Anterior:		R$	-
								Valor Desta Medição:		R$	283.591,82

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR

Jean Felipe Miecoanski

Engª. Civil - CREA PR 148981/D

Fiscalização Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

MUNICÍPIO	:	Coronel Vivida		MEDIÇÃO Nº:	2
PROJETO	:	Meu Campinho - Campo de Grama Sintética		DATA DA MEDIÇÃO :	15/08/2023
CONVÊNIO	:	269/2022			
CONTRATO EMPRESTIMO Nº	:				
EMPRESA VENCEDORA	:	AMG ENGENHARIA EIRELI			
CONTRATO EMPREITADA Nº	:	95/2022	DATA : 01/08/2022	ORDEM DE SERVIÇO N.º :	
VALOR TOTAL CONTRATADO	:	R$ 335.473,83		DATA :	
SAM	:	N 51			
LOTE	:	N 01			

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R$)	ACUMULADO ATÉ ESTA
			% MÊS	(R$) MÊS	MEDIDA	CONTRATO	MEDIÇÃO
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBI	100,00%	24.549,42	100,00%	24.549,42	24.549,42
02	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIA	100,00%	76.732,59	32,39%	76.732,59	24.850,58
03	3	FUNDACOES	100,00%	5.307,12	100,00%	5.307,12	5.307,12
04	4	ESTRUTURAS	50,00%	22.810,38	100,00%	45.620,76	45.620,76
05	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	100,00%	91.951,13	91.951,13
06	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROT		-	100,00%	15.501,42	15.501,42
07	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQU		-	100,00%	75.811,39	75.811,39
08				-		-	-
09				-		-	-
10				-		-	-
11				-		-	-
12				-		-	-
13				-		-	-
14				-		-	-
15				-		-	-
16				-		-	-
17				-		-	-
18				-		-	-
19				-		-	-
20				-		-	-
21				-		-	-
22				-		-	-
23				-		-	-
24				-		-	-
25				-		-	-
26				-		-	-
							283.591,82

Importa a presente medição no valor total de **R$ 283.591,82**

(DUZENTOS E OITENTA E TREIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº, TP 0006/2022 que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR

Jean Felipe Miecoanski
Eng. Civil CREA PR nº 148981/D
Fiscalização Municipal