Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:47:28

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2012	POLO DE ACADEMIA DE SAUDE BAIRRO SÃO JOSÉ **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 2752012/2012	120	29/06/2012	R$ 164.416,86	100,00%

Nº7/2012
Data Inicial: 29/06/2012

POLO DE ACADEMIA DE SAUDE BAIRRO SÃO JOSÉ



R$ 164.416,86

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
141374

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10338	2016	01/09/2016	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2528	01/09/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	A 10**1*-2	RRT (CAU)	25**7*	Orçamento	Sim
CPF	A 10**1*-2	RRT (CAU)	25**7*	Fiscalização	Sim
CPF	PR-89**2/D	ART (CREA)	20**2*8**85	Execução de Obra	Sim
CREA	SC-64**0*/D	ART (CREA)	20**1*2**56	Projeto Estrutural	Sim
CREA	SC-64**0*/D	ART (CREA)	20**1*2**56	Projeto Complementar	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1	R$ 190.698,15	23/05/2012	
Contrato	2752012	2012	11.659.155/0001-50	2	R$ 164.416,86	29/06/2012	100,00%
Aditivo				3	R$ 184.275,31	02/07/2013	

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	06/07/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2752012/2012	13,83%
0	Medição	2	Jurisdicionado	17/09/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2752012/2012	20,33%
0	Medição	3	Jurisdicionado	15/01/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2752012/2012	44,03%

0	Medição	4	Jurisdicionado	18/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2752012/2012	49,27%
1014	Medição	5	Jurisdicionado	04/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2752012/2012	64,37%
1035	Medição	6	Jurisdicionado	05/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2752012/2012	75,12%
1038	Medição	7	Jurisdicionado	13/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2752012/2012	80,25%
5024	Paralisação	8	Jurisdicionado	03/06/2014			
5094	Paralisação	9	Jurisdicionado	05/01/2015			
5152	Medição	10	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2752012/2012	100,00%
5153	Conclusão	11	Jurisdicionado	02/08/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					