Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 06:37:05

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2020 | IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA G. MARQUES E RUA ROMÁRIO MARTINS<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 155/2019 | 365 | 01/04/2020 | R$ 2.980.464,75 | 100,00% |
| 3 | 2020 | IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA G. MARQUES E RUA ROMÁRIO MARTINS<br>**Esta intervenção foi concluída** | Aditivo 2/2021 | 365 | 01/04/2020 | R$ 2.980.464,75 | 100,00% |

Nº3/2020
Data Inicial: 01/04/2020

# IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA G. MARQUES E RUA ROMÁRIO MARTINS



R$ 2.980.464,75

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 137036; 137038 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 16755 | 2019 | 01/04/2020 | 12261 |
| 16756 | 2019 | 01/04/2020 | 12261 |
| 16853 | 2019 | 01/04/2020 | 12261 |
| 2434 | 2021 | 03/05/2021 | 12261 |
| 3202 | 2021 | 01/07/2021 | 12261 |
| 2819 | 2021 | 01/07/2021 | 12261 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12261 | 1052 | 2775 | 01/04/2020 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 05*.*0*.4**-12 | RRT (CAU) | 75**7*1 | Orçamento | Sim |
| CPF | 05*.*7*.4**-09 | ART (CREA) | 17**2*0**08** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 23*.*1*.3**-34 | ART (CREA) | 17**2*0**35** | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 6428 | R$ 3.000.000,00 | 01/04/2020 | |
| Contrato | 155 | 2019 | 76.995.455/0001-56 | 6429 | R$ 2.980.464,75 | 01/04/2020 | 100,00% |
| Aditivo | 2 | 2021 | 76.995.455/0001-56 | 9042 | R$ 214.963,84 | 20/04/2021 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6437 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 18/05/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 22,03% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6458 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 30/06/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 40,59% |
| 6466 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 21/07/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 54,81% |
| 6477 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 03/08/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 54,81% |
| 6494 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 25/09/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 65,82% |
| 6540 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 01/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 65,82% |
| 6543 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 12/11/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 75,12% |
| 6560 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 02/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 75,12% |
| 9002 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 04/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 75,12% |
| 9021 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 02/02/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 82,85% |
| 9033 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 01/03/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 83,05% |
| 9041 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 02/04/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 87,99% |
| 9054 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 03/05/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 89,00% |
| 9063 | Medição | 14 | Jurisdicionado | 01/06/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 100,00% |
| 9070 | Medição | 15 | Jurisdicionado | 01/07/2021 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 2/2021 | 60,24% |
| 9080 | Medição | 16 | Jurisdicionado | 02/08/2021 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 2/2021 | 100,00% |
| 9096 | Medição | 17 | Jurisdicionado | 01/09/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 100,00% |
| 9104 | Medição | 18 | Jurisdicionado | 01/10/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 155/2019 | 100,00% |
| 9118 | Conclusão | 19 | Jurisdicionado | 01/11/2021 | | | |