Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 06:34:10

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2019	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UM BARRACÃO DA USINA DE RECICLAGEM **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 26/2019	60	02/09/2019	R$ 86.788,30	100,00%

Nº7/2019
Data Inicial: 02/09/2019

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UM BARRACÃO DA USINA DE RECICLAGEM



R$ 86.788,30

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
132594

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1835	2019	02/09/2019	12261
1837	2019	01/10/2019	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2043	2775	02/09/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*3*.4**-16	RRT (CAU)	87**9*1	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*6*.1**-43	ART (CREA)	20**4*4**13	Orçamento	Sim
CPF	08*.*6*.1**-43	ART (CREA)	20**4*4**13	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6347	R$ 111.993,76	01/05/2018	
Contrato	26	2019	76.995.455/0001-56	6348	R$ 86.788,30	12/02/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6358	Medição	1	Jurisdicionado	30/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2019	99,99%
6366	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2019	99,99%
6383	Medição	3	Jurisdicionado	02/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2019	100,00%
6391	Conclusão	4	Jurisdicionado	20/01/2020			