Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 06:33:06

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2019	Pavimentação Poliédrica Estrada Rural de Palmeirinha **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 79/2019	90	01/11/2019	R$ 132.059,48	100,00%

Nº8/2019
Data Inicial: 01/11/2019

Pavimentação Poliédrica Estrada Rural de Palmeirinha



R$ 132.059,48

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136878

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8145	2019	01/11/2019	12261
10965	2020	02/12/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	2775	01/11/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*0*.0**-45	ART (CREA)	17**1*5**59**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**5*6**50	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**5*6**50	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6368	R$ 146.730,06	08/02/2019	
Contrato	79	2019	76.995.455/0001-56	6375	R$ 132.059,48	10/06/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6386	Medição	1	Jurisdicionado	17/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2019	99,99%
6392	Medição	2	Jurisdicionado	02/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2019	99,99%
6401	Medição	3	Jurisdicionado	03/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 79/2019	100,00%
6416	Conclusão	4	Jurisdicionado	16/03/2020			