Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 06:35:30

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2020	CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS - BNH **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 153/2019	120	02/03/2020	R$ 216.458,15	100,00%

Nº1/2020
Data Inicial: 02/03/2020

CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS - BNH



R$ 216.458,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
148035

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
16753	2019	02/03/2020	12261
16754	2020	01/06/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2063	2775	02/03/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*4*.9**-24	ART (CREA)	17**2*0**06**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**1*4**76**	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**1*4**76**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6418	R$ 252.488,78	01/04/2019	
Contrato	153	2019	76.995.455/0001-56	6419	R$ 216.458,15	24/10/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6426	Medição	1	Jurisdicionado	17/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2019	85,23%
6435	Medição	2	Jurisdicionado	08/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2019	99,99%
6453	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2019	99,99%
6463	Medição	4	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2019	100,00%

6476	Medição	5	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2019	100,00%
6493	Conclusão	6	Jurisdicionado	03/09/2020			