Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 06:32:28

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2019	Recapeamento Asfáltico em estradas Rurais e Urbanas **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 113/2019	180	01/11/2019	R$ 3.112.801,39	100,00%

Nº9/2019
Data Inicial: 01/11/2019

Recapeamento Asfáltico em estradas Rurais e Urbanas



R$ 3.112.801,39

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
131107; 136749; 136759; 136764; 136777; 136793; 136795; 136796; 136797; 136805; 136808; 136811; 136819; 136885; 136905; 136936; 136967; 136972; 136975; 136976; 136979; 137002; 137005; 137010; 137037; 137043; 140590

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12319	2019	01/11/2019	12261
12320	2019	01/11/2019	12261
619	2020	02/03/2020	12261
3762	2020	04/05/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	01/11/2019
12261	2057	2775	01/11/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*6*.2**-37	ART (CREA)	17**1*4**63**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*0**83	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*0**83	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6376	R$ 3.779.893,75	01/03/2019	
Contrato	113	2019	76.995.455/0001-56	6377	R$ 3.112.801,39	05/09/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6385	Medição	1	Jurisdicionado	02/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 113/2019	16,77%
6393	Medição	2	Jurisdicionado	21/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 113/2019	67,82%

6402	Medição	3	Jurisdicionado	03/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 113/2019	68,80%
6417	Medição	4	Jurisdicionado	16/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 113/2019	74,31%
6425	Medição	5	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 113/2019	74,31%
6434	Medição	6	Jurisdicionado	04/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 113/2019	99,99%
6452	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 113/2019	99,99%
6472	Medição	8	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 113/2019	100,00%
6484	Conclusão	9	Jurisdicionado	04/08/2020			